## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানু্বের অধিকার, বৈষ্দ্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## <u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণণের তথ্য</u>

ৰখালার লাম	
গলা	West Isdair, Tagerpar, Fatullah, Narayanganj (Opposite Of Police Line.)
ৰখানাৰ কো	<b>5</b> NRY128
নার কোড	
	া: কাঠামোগত মুল্যাখন পর্ববেষ্ণ্ডণের তারিথ: ২৫–০৪–২
পর্শবেষ্ষণ	
ারিদর্শন 🛄	
াৰ্শবেষ্ষণ	ndocumented non engineering shed with periphery brick wall have been found
চ্যাপ	
শাইটেম	
চাটাগরি	
.১. কাৰ্শজ্ঞম	[
কাৰ্শক্ৰম	Building engineer to assess light weight roof structure and confirm its ability to
	withstand all wind loading pressure suctions and uplift forces.
1,39114/24	
সুপারিশের	
ভঁথ্যসুত্র	
ত্র্থ্যসুত্র কার্থানার	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof
ভঁখ্যসুত্র কারখানার কার্বক্রম	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof structure in roof ,soon the work will start.
ভঁখ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof structure in roof ,soon the work will start.
তথ্যসূত্র কার্বথানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof structure in roof ,soon the work will start.
ভঁখ্যসুত্র কার্র্খানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুডান্ড সমরসীমা	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof structure in roof ,soon the work will start. ৬ সন্ত্রাহ ১৫–০১–২০১৬
ভঁখ্যসুত্র কারখানার কার্শকম অগ্রাধিকার চুডান্ড সমরসীমা সংশোধিত্ত	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof structure in roof ,soon the work will start. ৬ সন্ত্রাহ ১৫-০১-২০১৬
ভঁখ্যসুত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত্ত সমরসীমা	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof structure in roof ,soon the work will start. ৬ সন্ত্রাহ ১৫-০১-২০১৬
ভঁখ্যসুত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ট সদরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof structure in roof ,soon the work will start. ৬ সন্ত্রাহ ১৫-০১-২০১৬ ০১-০১-১৯৭০
ভঁখ্যসুত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত্ত সমরসীমা	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof structure in roof ,soon the work will start. ৬ সস্তাহ ১৫-০১-২০১৬ ০১-০১-২৯৭০ সংশোধিত
ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার চূডান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof structure in roof ,soon the work will start. ৬ সপ্তাহ ১৫-০১-২০১৬ ০১-০১-১৯৭০ সংশোধিত্ত CVV1: 29-12-2020: The factory management had removed the Undocumented non
ভঁখ্যসুত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ট সদরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof structure in roof ,soon the work will start. ৬ সস্তাহ ১৫-০১-২০১৬ ০১-০১-২৯৭০ সংশোধিত

২. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Inconsistencies found between structural documents and as constructed arrangement of the factory. Beam column frame shown in drawing, but existing condition is flat plate system. Corner column $(12 \ x 15 \ )$ mentioned in drawing, actually $12 \ x 12 \ )$ is found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

Ī
Prepare full set of as built structural drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
We have already appointed DIFE enlisted consultant to prepare as built structural drawing, floor load plan and prepare calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
৬ সপ্তাহ
26-09-5078
o ? - o ? - ? 9 do
সংশোধিত্ত
CVV1: 29–12–2020: They have achieved Structural Certificate from Accord 25– 04–2022 (CCVV) : Few mismatches observed on architectural layout on 1st floor & 4th floor.



কাৰ্শজ্ৰম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের	
ভঁথ্যসুত্র	
কার্ঝানার	We will continue to implement load plan
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	०४–०२–२०४٩
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	०१-०१-११४०
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 29–12–2020: They have achieved Structural Certificate from Accord