

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আর্ক ওয়াশিং লিঃ	
ঠিকানা	, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	GZP 589	
কালার কোড		

্ল্যায়নের ধর ণ	i: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ocumentation review –Electrical Single Line Diag	ram was available but not updated.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ī	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing in indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	প্রযোগ্য নয়	
্রত্থানকান চূডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

রিদর্শন Do	ocumentation review –There was no Electrical Layout drawing.
র্শবেষ্কণ টি ন্যাপ	
<u>াইটেম</u>	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	Γ
	1 Dravida undated Clastrical layout drawing proposed after proposed actions of all
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কাৰ্খানাৰ	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	-
সময়সীমা	
সংশোধিত	-
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

. শ্ব(ব্ঞ্ব
পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ Substation room –Stormwater can be easily entered into the substation room by Door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
אוייטוניץ
৩.১. কার্যক্রম
Make suitable arrangements to prevent storm water to enter substation / transformer / switch rooms.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ
কাৰ্শক্তম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্যসীমা
সংশোধিত
সম্বসীমা অগ্রগতিব
অবস্থা অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন Substation room – –The substation area was not compliant with the minimum area প্রবিষ্ক্রণ requirements mentioned in BNBC. The area was 32.55 m2.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Area of substation / transformer to meet requirements of Table 8.1.23 of BNBC. The minimum recommended area is 50m2. Minimum recommended spacing between the transformer periphery and walls are- 1. The recommended spacing is কাৰ্যক্ৰম 0.75 m for transformer installed in a room with all on two sides. 2. The recommended spacing is 1.0 m for transformer installed in a room with all on three sides. 3. The recommended spacing is 1.25 m for transformer installed in an enclosed room. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সম্প্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৫. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ক্ৰণ Substation room –Breather cup oil found empty.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Accessories of transformers like breathers, vent pipe, buchholz relay, silica gel must be in order at substation.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Su	ubstation room –Smoke detector was not provided in the substation room.
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
	•
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detector / firefighting equipment in the substation / generator room.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I 	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
। বিশ্ব মন্তব্য	
ור שובן	

,	
n. পর্ববেষ্ণণ	
	ubstation room –Adequate signage of electrical danger/caution was not provided at ne substation room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide High / Medium Voltage DBs marked with "Danger" signage. 2. Ensure that "Danger" signage were adequately provided at substation area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	থবোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন LT at Substation Room, SDB at Ground Floor –Cable lugs at cable end were not
পর্ববেষ্ণনা provided to stranded cables with cable size area >= 6mm2.
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৮.১. কার্যক্রম
1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All
কাৰ্শক্ৰম stranded conductors > 6 mm2, at the exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের
্বিশান্ত নি ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ড সমশ্সীমা
সংশোধিত
সম্প্ৰসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্ফণ
প্রিদর্শন
সামৰ প্ৰা Utility building –No emergency power backup found for essential fire pumps.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / কাৰ্যক্ৰম Equipment / Services. Replace the generator with a larger capacity or install the second generator if the review indicates the existing unit is too small. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন Compressor switch at Ground Floor –Switchboards are made of flammable/combustibl পর্যবেষ্কণ material.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
ויוסוקוי
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
1. Wooden switchboards / panelboards should be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
্ষিন্তব্য
১১. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ All DB –Cable connections were provided without proper lugs and glands.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
<u> </u>

১১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly কাৰ্যক্ৰম secured with lugs and glands. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

১২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন SDB at Ground Floor – Cables were not selected according to the size of MCB / MCCB পর্যবেষ্ণণ with a suitable rating for the desired application.
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
১২.১. কার্যক্রম
Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal
limits for insulation.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যজন
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত
गर्भरंगीमा
সংশোধিত
সমর্সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৩. পর্ববেষ্ণণ
OF THE LET AL COLORADA SON DE LA CONTRA EL LA CONTRA AL MOCO ANORA DE LA CONTRA AL MOCO DEL LA CONTRA AL MOCO DE LA CONTRA AL MOCO DE LA CONTRA AL MOCO DEL LA CONTRA AL MOCO DE LA CONTRA AL MOCO DE LA CONTRA AL MOCO DEL LA CONTRA AL MOCO DEL LA CONTRA AL MOCO DEL LA CONTRA AL MOCONTRA AL MOCO DEL LA CONTRA AL MOCO DEL LA CONTRA AL MOCO DEL LA
পরিদর্শন LT at Substation Room & SDB at Ground Floor –Bunching at MCCB / MCB or Bus bar
পর্ববেষ্ফণ terminal was observed.
ক্যাপ
আইটেম

|ক্যাটাগরি| ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Avoid looping / bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and overcurrent device for every incoming and outgoing circuit at the কাৰ্যক্ৰম distribution boards. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির

১৪. পর্ববেষ্ষণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ All DB –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings were not available.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
১৫. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Substation Room –Cable penetrations from the wall were not adequately covered and পর্যবেষ্ণন sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

Seal the cable penetrations through walls adequately with fire-resistive elements.

১৬. পর্যবেষ্ণণ

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
১৬.১. কার্যক্রম
1. Replace all flexible cables / wires with fixed wiring. Avoid the use of flexible wires / cords for fixed machines. 2. Flexible cords may only be used for the connections of all portable equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৭. পর্যবে ষ্ ণ
পরিদর্শন LT at Substation Room –Cable entry–exit points were not sealed properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB) with non-flammable কাৰ্যক্ৰম materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Γ at Substation Room –Dedicated earthing to all circuits were not provided.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
১৮.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 8.1.26 2. Ensure that connections between conductors / equipment are provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১১. পর্যবেষ্ণণ	
ייסיי וווייסיי	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Γ at Substation Room –ECC for Panel body and door found missing.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

পরিবর্শন পর্যবেষ্ণনা LT at Substation Room –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি \$\lambda \lambda \lamb

	ctory area –Adequate and separate earthing system was not provided for the
পর্ববেষ্ষণ lig	htning protection system.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
,	
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Provide a separate earthing system for the lightning protector. Ensure that this earthing should be separate from other earthing systems.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

১. প্রথবিষ্ণণ				
পরিদর্শন পর্শবেষ্ড	11110	cumentation review –The factory did not operation test of all equipment yet.		
ক্যাপ				
আইটেম	·			
ক্যাটাগৰ্নি	वे			
২১.১. কার্যক্রম				
l				
 কাৰ্যক্ৰ	ন্ম i	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.		
সুপার্নি	(শ্ব			
ভূঁখ্যসূ	<u> </u>			
কারখ	ানার			
কাৰ্যত্ৰ	ন্ম			
অগ্রাণি	থ কার	প্রবোগ্য নর		
চুডান্ত	5			
प्रेमेस्ट	गेघा			
সংশো	<u> খিত</u>			
সময়র্হ	गैभा			
অগ্ৰহাৰ্	<u> তির</u>			
অবস্থা	<u> </u>			
<u> মন্তব্য</u>	T			