

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

### ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বুলন নীটিং লিঃ
ঠিকানা	Plot 381–383, Block-B, Bashundhara Project, Gazirchat, Ashulia Road, Savar,
কারখানার কোড	DHK115
কালার কোড	

ଧୂଜାମାୟ(ଗ୍ୟ ଅଶ୍ୟବ: 🌣 ଆଧି ଧୂଜାମୟକ	প্ৰথবেষ্ণণেৰ গ্ৰাৰ্থ: ০১–০৪–২০২৩	
১. পর্যবেষ্ণ্যণ		
পরিদর্শন Location–Finish goods room at buil পর্যবেষ্ণন ground floor finish goods room.	ding 1 ground floor. aisle was blocked by column at	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		

#### ১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার	Implemented
কাশক্রম	<u> </u>
<b>—</b>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
সম্মানীমা	
সংশোধত	02-02-2290
<u> </u>	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
<b>মন্ত</b> ব্য	18/02/2021: They have completed the work. 18/09/2022: They finished the work.
	09/04/2023: They finished the work.

### সংযুক্তিসমূহ (২)





	Location-Finishing section at 1st floor building 1 At finishing section at 1st floor
পর্ববেষ্ফণ	(building 1) some aisles were found temporarily blocked by garments baskets.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	Implemented
কাৰ্যক্ৰম	Implemented L
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্রসীমা	02-02-2940
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
ਪਕਤਾ	18/02/2021: They have completed the work. 18/09/2022: They finished the work.
<u>মন্তব্য</u>	09/04/2023: They finished the work.

### সংখুক্তিসমূহ (২)





মহা <i>বেজ</i> নে   বার্থপূর্ণ	Location–All floors At all floors exit doors were provided with collapsible security gate, steel glass sliding (inward), rolling steel type doors installed at egress route and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাশক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side They serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	Implemented
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	o&-ob-2o22
সমশ্রসীমা	0.00-0.00-4.044
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	18/02/2021: They have completed the work. 18/09/2022: They finished the work.
শত্ব)	09/04/2023: They finished the work.

## সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location-At 1st floors building 1 At 1st floor, 400 nos. of occupants and 2 nos staircases, the requirement of total width of staircase is 3.2 meter considering 8mm per person. However the factory has total width of stair is 3.05 meter, which is not fulfilling the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter. Or rearrange the occupant load at floor wise to fulfill the requirement.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	2.0−2.0−5.02.6
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: Separation drawings have been Approved by DIFE. 09/04/2023: Separation drawings have been Approved by DIFE.

### সংখুক্তিসমূহ (২)





Location-At 1st floors building 1 At 1st floor, 400 nos. of occupants and 2 nos staircases, the requirement of total width of staircase is 3.2 meter considering 8mm per person. However the factory has total width of stair is 3.05 meter, which is not fulfilling the requirement of RMG guideline.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Within 6 months, Install another staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	02-09-2059
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <b>%</b> – <b>%</b> 5 – 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	18/02/2021: They have completed the work. 18/09/2022: They finished the work. 09/04/2023:They finished the work.

### সংযুক্তিসমূহ (২)





Location-Stair-2 south side at building 1 Stairways are finished near to final exit gate at ground floor. But after that, it meets the final evacuation passageway which is not fire separated corridors adjacent to the ground floor production areas windows and store room exit.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 1 hour fire rating separated corridor at ground floor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	7.0-7.0-5.07.6
সংশোধিত সময়সীমা	o છ − o b − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: Separation drawing have been Approved by DIFE. 09/04/2023:Separation drawing have been Approved by DIFE.

### সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location–Stair–2 south side at building 1 Stairways are finished near to final exit gate at ground floor. But after that, it meets the final evacuation passageway which is not fire separated corridors adjacent to the ground floor production areas windows and store room exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to any designated refuge area which requires 1 hour fire rated construction at ground floor for fire separated corridor.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
कार्यशासाय	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	02-09-2059
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <b>%</b> -%₹-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: They haven't worked yet. 09/04/2023:They haven't worked yet.

### সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location-Fabric store at ground floor (Building-1) 2 nos store are available at ground floor which adjacent to cutting section and evacuation route without fire rated walls (windows) and doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Within 6 Weeks, Provide 2 hours fire rated wall with 1.5 hours fire rated doors at
কাৰ্শক্ৰম	storage for separation for other operational area.
	storage for separation for other operational area.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	Unitiative has been taken and agreed to complete within timeline
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<b>मभग्रमी</b> भा	02-09-2059
সংশোধিত	
সম্মসীমা	56-75-5055
অগ্রগতির	শুরু হুর্যনি
অবস্থা	전위 목뒤에 
עפרטו	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: They haven't worked yet.
<b>মন্ত</b> ব্য	09/04/2023:They haven't worked yet.

### সংখুক্তিসমূহ (৪)









পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	Location–Ancillary tin shed 1 and 2 at at ground floor. Boiler was located at ancillary tin shed 1 at ground floor and generator was located at ancillary tin shed 2 at at ground floor. Ancillary tin shed 1 and 2 was located outside of production building at ground floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, provide permanent storage area with 2 hours fire rated wall and 1.5 hours self closing doors.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কাশক্রম	initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	02-09-2059
সংশোধিত সমশ্রসীমা	<i>5</i> € − ? 5 − 5 0 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: They haven't worked yet. 09/04/2023:They haven't worked yet.

### সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Beside of DB board at Ground floor north east side A slab penetration is situated on beside of DB board at ground floor north east side which connecting ground floor and 1st floor, which is not sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	In case of openings in slab / floors, provide enclosures extending above and below such openings. Slab of such openings on both sides should have at least 2 hours fire resistance rating.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	্য মধ্যত
	७ भुश्र
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: They haven't worked yet. 09/04/2023: They haven't worked yet.

### সংখুক্তিসমূহ (২)





পৰিদৰ্শন Location-Stair exit-1 at ground floor north side Exit signage is not provided on Stair প্ৰব্যেষ্ঠ্য exit-1 at ground floor north side. ক্যাপ আইটেম ক্যাউাগৰি

### ১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	-Exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Implemented
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022:Exit signage is provided at all exits. 09/04/2023: Exit signage is provided at all exits.

### সংখুক্তিসমূহ (২)





পৰিদৰ্শন Location-At 1st floor main production building. Sufficient number of emergency lighting প্ৰবিষ্কৃত্য was not provided for evacuation pathway in 1st floor main production building.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

### ১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back–up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	Implemented
কাৰ্যক্ৰম	implemented
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 2
জাগগজিন	
অবস্থা	সংশোধিত
	18/02/2021: Sufficient number of emergency lighting was not provided for
	evacuation pathway in 1st floor main production building. 18/09/2022: Emergency
<u> মন্তব্য</u>	lighting is provided for evacuation routes in the main production building.
	09/04/2023: Emergency lighting is provided for evacuation routes in the main
	production building.

### সংযুক্তিসমূহ (৪)









পরিদর্শন
পর্ববেষ্ষণ

The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

#### ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
<del></del>	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	7.0-7.0-5.07.P
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o & - ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: Fire alarm & Detection system drawing have been Approved by DIFE. 09/04/2023: Fire alarm & Detection system drawing have been Approved by DIFE.

### সংখুক্তিসমূহ (৪)









পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
_	Within 6 months, install automatic detection system with automatic me diam.
সুপারিশের ক্রুণ্ডাক	
ভখ্যসূত্র ——-	
কার্খানার	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u> কাশক্রম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	02-09-2039
<u> </u>	
সংশোধিত	56-75-5055
<u>সমশ্রসীমা</u>	
<b>অ</b> গ্রগতির	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: Installation of fire alarm and
	detection system in the factory is yet to start. 09/04/2023: Installation of fire
	alarm and detection system in the factory is yet to start.

26.	পর্যবেষ	ুল
	রিদর্শন র্ণবে <b>হ্ড</b> ণ	Location–All floors The main production building were RCC structural (column, beam & slab).standalone type smoke detectors was provided at all floors but it was not sufficiently provided in each bay for coverage at each floor of the buildings and at office room was not smoke detectors.
ক) জা ক)	IIপ Iইটেম IIটাগরি	

	ন্দ -
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u>কাশ্জ্রম</u>	·
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	2.@−2.0−5.02.Ø
সংশোধিত	o & - o F - 3 o 3 3
<u>সমশ্রসীমা</u>	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুম্মনি
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: Installation of Smoke detector in the factory is yet to start. 09/04/2023:Installation of Smoke detector in the factory is yet to start.

পরিদর্শন	No documentation review about periodic checking of alarm call point, alarm &
পর্ববেষ্ণণ	detection system with maintaining record properly.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory management should check alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	2.6. − 0.9 − 5.0 2.0 A. 0.0 A
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: Factory management has not been able to show any maintenance checklists for alarm call points, alarms and detection systems. 09/04/2023: Factory management has not been able to show any maintenance checklists for alarm call points, alarms and detection systems.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইন্টেয়	
পাহ( <b>ড</b> শ ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	7.0-7.0-5.07.6
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: Fire Standpipe system drawing have been Approved by DIFE. 09/04/2023: Fire Standpipe system drawing have been Approved by DIFE.

# সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
কাশক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	02-09-20%9
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	<i>₹6</i> − <i>3</i> 2 − <i>3</i> 0 <i>3</i> 2
সময়সীমা	
অগ্রগতির	শুক হ্রানি
অবস্থা	
	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: Installation of standpipe systen
মন্তব্য	in the factory is yet to start. 09/04/2023: Installation of standpipe system in the
	factory is yet to start.

পৰিদৰ্শন Location–Main production building at all floors. The diameter of hose pipe was 1 inch, প্ৰব্ৰেষ্ণ্য which was not fulfilled the requirement of code. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

#### ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
৬ সপ্তাহ
2.0-20-502B
o & - o b - २ o २ २
চলমাল
18/02/2021: They have completed the work. 18/09/2022: The factory installed 1-inch hose pipe that is not as per the review drawing. 1 inch should be replaced with 1.5 inch hose pipe to meet RMG guideline requirements. 09/04/2023: The factory installed 1-inch hose pipe that is not as per the review drawing. 1 inch should be replaced with 1.5 inch hose pipe to meet RMG guideline requirements.

### সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন	Location–At factory roof. The water throw of jet is around 5 ft. distance. Hose pipe
পর্ববেষ্ণণ	water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	0 7 - 0 10 - 2 0 1 9
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <b>%</b> – <b>%</b> 5 – 5 0 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: Installation of standpipe system in the factory is yet to start. 09/04/2023: Installation of standpipe system in the factory is yet to start.

পৰিদৰ্শন There was not practice of periodic checking of standpipe and first aid hose performance প্ৰ্ববেষ্ণন to ensure whether it is functional or not.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ২১.১. কাৰ্যক্ৰম

(a.a. 11   14-1		
কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and	
	properly tagged.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার	Implemented	
কাৰ্যক্ৰম	•	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড		
সময়সীমা		
সংশোধিত	02-03-3390	
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>	চল্মান	
অবস্থা		
মন্তব্য	18/02/2021: They have completed the work. 18/09/2022: The factory has posted	
	a performance checklist for 1-inch hose pipe. But 1 inch should be replaced with	
	1.5 inch hose pipe to meet RMG guideline requirements. 09/04/2023: The factory	
	has posted a performance checklist for 1-inch hose pipe. But 1 inch should be	
	replaced with 1.5 inch hose pipe to meet RMG guideline requirements.	

### সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The factory haS sufficient water capacity (overhead 9000 liter for fire uses, underground reservoir was 50000 gallons but it was not connected at hose) connected to hose to supply water during peak demand period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o ७ − o ৳ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18/02/2021: They did not work yet. 18/09/2022: Fire Standpipe system drawing have been Approved by DIFE. 09/04/2023: Fire Standpipe system drawing have been Approved by DIFE.

### সংখুক্তিসমূহ (২)



