

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	জাকারিয়া এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Main road, Ghaatail, Tangail
কারখানার কোড	TNG007
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ণণ	

পরিদর্শন Non engineering shed has been found on the roof top without any approval or any পর্যবেষ্কন structural drawing. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Building Engineer to review the adequacy of this shed. Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of any bracing in the long direction.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	mar and
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV2: 11-Nov-2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV3: 08-Sep-2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection. CVV 4: 21-Dec-2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection.

## ১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal bracing at the roof system if required.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2590
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হয়নি
<u>অবস্থা</u>	O4* < 41*1
মন্তব্য	CVV1: 12–Feb–2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV2: 11–Nov–2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV3: 08–Sep–2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection. CVV 4: 21–Dec–2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection.

### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Inconsistencies found between structural documents and as constructed arrangement of the factory. Both Corner & Edge columns are mentioned ( $12 \times 10 $ ) size in drawing, actually found. $12 \times 10 $
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Structural engineer has to survey this factory. Prepare full set of as built structural drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চূডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	CVV1: 12–Feb–2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV2: 11–Nov–2019 No structural and architectural drawing has been found during inspection. CVV3: 08–Sep–2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection CVV 4: 21–Dec–2020 No structural, architectural drawing and design documents have been found during inspection

## ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Approval plan, floor load plan, machine layout plan are not available.
ক্যাপ	
আহডেম   ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Structural engineer to prepare floor load plan showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure. Factory management should take approval from the proper authority.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 No Load plan and load marking has been found during inspection. CVV2: 11-Nov-2019 No load plan has been prepared. Also, overload has been observed at 2nd floor office room. CVV3: 08-Sep-2020 No Load plan and load marking has been found during inspection. Also, overloading has been observed in most of the floor. CVV 4: 21-Dec-2020 No Load plan and load marking has been found during inspection. overloading are not found on the floor.