

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ডেলাইট ক্যাশনস লি.
ঠিকানা	587 Solmaeid (Hatibari), Gulshan, Bhatara, Dhaka - 1212
কারখানার কোড	DHK157
কালার কোড	

ায়লের ধর	🛾 কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ
পর্ববেষ্ফণ		
	pad intensity	
গ্যাপ গাইটেম গ্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	The consultants strongly recommed storing any t products and fabrics in such a manner so that intexceed 40 psf (2.0 kN/m2)	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to	complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চূডান্ড সমশ্বসীমা	08-25-5026	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-2050	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	CVV1: 30–Sep–2020 No action has been taken to Apparent overload has been observed at 1st floor stair. CVV Date– 21/12/2020: Load intensity is for is advised to keep its load plan in such a manner not exceed 40 psf.	r. Also, storage was observed at ound under 40 psf and the factory

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i i

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	?B-0?-?900
সংশোধিত সময়সীমা	?. 6 − 0 ₽ − 5 0 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No action has been taken to prepare or manage load plan. Apparent overload has been observed at 1st floor. Also, storage was observed at stair. CVV Date- 21/12/2020: No steps has been taken regarding this issue still now.

	$\overline{}$		
(0)	পথ	/বিচ্যু ন	
·	11	ハマシュ	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Distress in primary structural element
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	No distress was appared.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	0 9 - 2 5 - 5 0 2 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No action has been taken to analyse the structural integrity of the building. Few cracks were observed at column & side walls. CVV Date-21/12/2020: No steps has been taken regarding this issue still now.

४. १५(५%)			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Vertical or horizontal Extension		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			

<u>.১. কাৰ্যক্র</u> ু	1
কাৰ্শক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	No extension has been taken place.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চূডান্ত সময়সীমা	08-25-5028
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No vertical/horizontal extension has been done. CVV Date-21/12/2020: Vertical/horizontal extension has not been done yet.

ए. भारतका			
পরিদর্শন পর্যাবক্ষতা			
ক্যাপ			
াপাংওশ কাটাগরি			

শাহ(ড়ম চ্যাটাগরি	
······································	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	The factor of safety for this building (designed as edge supported slab but constructed as flat plate with edge beam having smaller size of column than that in the design) has been found to be low with the existing gravity load, it is recommend to have a detail engineering assessment (DEA) of the structure as per section 17.2 of NTC guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	\$b-09-20\$B
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No action has been taken to start the DEA for the subjected building. CVV Date- 21/12/2020: DEA has not been prepared still now.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ As	-built Drawings	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	As built structural and Architechtural drawings to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	Not believe and action and but they have appeared to accomplate within the elies
কাৰ্যক্ৰম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	\$b-09-20\$&
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No action has been taken to prepare as-built drawings. CVV Date- 21/12/2020: As-built Drawings have not been prepared still now.

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Coring
ক্যাপ	
আই(টম্	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Coring with 4 nos. 4 in. cores (3 in. when taken from column) for the building and scanning of rebars in the GF.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	\$b-09-20\$&
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No action has been taken to extraxt core from the building. CVV Date- 21/12/2020: No action is taken for 4 nos coring of column of the building.

৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Structural Analysis
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্	্রিজ্ম -

١		
	কাৰ্যক্ৰম	Structural analysis to acertain safety of the structure and recommending remidial measures if required. Also the vertical extension above the roof, beyond approval may be allowed, if the detail engineering assessment of the structure allows so.
	সুপারিশের তখ্যসুত্র	
	কার্থানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
	অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
	চুডান্ত সময়সীমা	? B - 0 ? - ? 9 0 0
	সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-3033
	অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
	মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No action has been taken to analyse the structural integrity of the building. CVV Date- 21/12/2020: DEA has not been prepared still now.

. अर्थान्यबान	
১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ E	xposed rebar has been observed at roof top.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Cut the additional rebar, otherwise apply protective coating or any other measures to prevent corossion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ্যোজ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	CVV Date- 21/12/2020: No action has been taken regarding this issue.
1	

১০. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ D	ampness has been observed on peripheral walls & on 1st floor ceiling.
ক্যাপ অাইটেম	
পাইডেশ ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যত	F4
কাৰ্যক্ৰম	Under the guidance of a qualified structural engineer address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হরনি

CVV Date- 21/12/2020: No action has been taken regarding this issue.

১১. পর্ববেষ্ণণ শান্বধশন পূৰ্য(বৃষ্কুণ্ ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Under the guidence of a qualified engineer, proper slope has to be installed or কাৰ্যক্ৰম water proofing materials has to be applied on roof. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 26-09-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য CVV Date- 21/12/2020: No action has been taken regarding this issue.

১২. পর্ববেষ্কণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Unbraced plastic water tank has been observed at roof.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Adequately anchor and brace all non-structural elements to resist lateral forces. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড <u>भूभग्रभी</u>भा সংশোধিত %-0b-≥0≥≥ সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা CVV Date- 21/12/2020: No action has been taken regarding this issue. মন্তব্য