

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কার্ডিনাল এ্যাপারেলস লি.
ঠিকানা	514, Chotopool, Agrabad, Chattogram
কারখানার কোড	CHT035
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	ন: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ		
	Location–Office room. – Electrical Single Line Dia naintenance person did not have enough knowled	
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম	
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing in indicate exact positions of all points of switch be approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will engage a consultancy firm to complete	this issue.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	₹%-0₽-₹0%¶	
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-ob-2o22	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	At 24.11.2020: Not start any design work of Ele Not start any design work of Electrical system.	ctrical system. 08.09.2021(CVV4):

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location–Office room. –Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory but the factory maintenance person did not haveenough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer–in–charge.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
<u>্ণা বি ।</u> অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	२৯-०৮-२०५१
সংশোধিত সময়সীমা	o∂-oP-5o55
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Not start any design work of Electrical system. 08.09.2021 (CVV4): Not start any design work of Electrical system.

৩. প্র্যবে	<u> ঋণ</u>	
পরিদর্শ পর্ববেষ	11 0	cation–Generator room. –Generator room was not adequately illuminated
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্গ	_	
[171911	· · · ·	
৩.১. ব	চাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যত		Provide adequate illumination for Generator room.
	র <u>্</u> বশের	
তথ্য		
কার্	থানার ক্রম	We will complete this issue within given timeline
অ্পর্গ্রা	<u> </u>	৬ সপ্তাহ
চুড়ার্ছ সমর্	<u> সীমা</u>	₹%-0₽-₹0\$9
সময়		o⊌-o৮-२o२२
অগ্রগ অবস্থ	र।	শুরু হুর্ননি
মন্তব	T	At 24.11.2020: Generator room is not properly illuminated. 08.09.2021 (CVV4): Generator room is not properly illuminated.

পরিদর্শন Location–Generator room. –Unwanted materials were stored inside the generator পর্শবেষ্ণন room. ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

ধ. পর্ববেষ্কণ

পৰিদৰ্শন Location-MDB at 3rd floor & COS at 3rd floor. -Rubber mat was not provided in front of পৰ্যবেষ্ষণ all distribution boards ক্যাপ আইটেম্

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	₹\$-0B-₹0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Rubbermat not provided infront of DBs. 08.09.2021 (CVV4): Rubbermat not provided infront of DBs.

পৰিদৰ্শন Location–Generator room – Fire extinguisher was installed but smoke/ heat detector পর্শবেষ্কণ was not found in the generator room. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the generator room.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	We will complete this issue within given timeline
কাৰ্যক্ৰম	we will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	39-08-3074
<u> नेभग्रनी</u> भा	\(\chi_0 \text{B} - \chi_0 \text{S} \)
সংশোধিত	0 1/2 - 2 - 2 0 5 5
সমশ্রসীমা	08-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্ননি
অবস্থা	
ਹਰਤਾ	At 24.11.2020: Fire fighting equipment not found in DG room.
মন্ত ব্য	08.09.2021 (CVV4): Fire fighting equipment not found in DG room.
	-

৭. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Location – Generator room –Area of the generator room was 17.86m2, and there was পৰ্যবেষ্ষণ provision to increase the room size.
ক্যাপ
আইটেম্

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 36m2, or relocate the generator room.
সুপারিশের তখ্যসত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	₹ <i>S</i> −20−5029
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 2 – ₹ 0 ₹ 2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Area of DG room same. 08.09.2021 (CVV4): Area of the generator room was 17.86m2, and there was provision to increase the room size.

পৰিদৰ্শন Location–Generator room –Proper working clearance was not maintained around the পর্যবেষ্কণ generator, and the provision for increase of room size was available.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of
1111421	maintenance.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	Ma will complete this issue within siven timeline
কাৰ্যক্ৰম	We will complete this issue within given timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চূডান্ত	
সময়সীমা	59-70-5074
সংশোধিত	24 (2.2)
সময়সীমা	56-25-5055
<u>অগ্রগতির</u>	m-r = m-r
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
	At 24.11.2020: Proper working clearance not mantained. 08.09.2021 (CVV4):
মন্ত ব্য	Proper working clearance not mantained

৯. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location–MDB at 3rd floor. –Proper segregation was not found of different end use প্ৰ্যবেষ্কণ loads (lighting / plug loads / sewing machine load / fan load /HVAC etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	₹ % -°Ъ-₹°\$9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹ <i>€</i> −\$₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্য়নি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Proper segaration not found. 08.09.2021 (CVV4): Proper segaration not found.

পরিদর্শন Location – MDB at 3rd floor – Ammeter & Voltmeter was installed in the factory but পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

০.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide calibrated Ammeters and Voltmeters at distribution boards (MDBs).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-%°-₹°%
সংশোধিত সময়সীমা	<i>₹€</i> − <i>\$₹</i> − <i>₹</i> 0 ₹ <i>₹</i>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Ammeter and Vlotmeter not working properly. 08.09.2021 (CVV4): Ammeter and Vlotmeter not working properly.

9	33. TINT		
	পরিদর্শন	Location - MCCB at 2nd floorCable sockets at cable end was not provided to stranded	
	পর্ববেষ্ণণ	cables with cable size area >= 6mm2.	
	ক্যাপ		
	আইটেম্		
	ক্যাটাগরি		
l			

কাৰ্যক্ৰম	1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	२৯-०৮-२०५१
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o & - o b - २ o २ ?
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Cable socket not provided. 08.09.2021 (CVV4):Cable socket not provided.

পরিদর্শন	Location-DB at 2nd floor -Electrical connections was not properly secured with lugs
পর্ববেষ্ণণ	Location DB at 211a floor Electrical conflictations was flot properly secured with lags
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at কাৰ্যক্ৰম (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার We will complete this issue within given timeline কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 22-07-5029 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 06-08-2022 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা At 24.11.2020: Electrical connection not secured. 08.09.2021 (CVV4): Electrical মন্তব্য

Γ		
l	পরিদর্শন	Location-MDB at 3rd floorCables / wires and MCB/MCCB were not selected with
	পর্ববেষ্ষণ	suitable rating for desired application
	ক্যাপ	
	আইটেম	
1	ক্যাট্রাগরি	

connections was not properly secured with lugs

কাৰ্বক্ৰম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বজ্ঞম	We will complete this issue within given timeline
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	₹\$-0B-₹0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Suitable cable rating not matched with CB. 08.09.2021 (CVV4): Cables / wires and MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	Location-MDB at 3rd floor. – Bunch of cables at MCB was observed in the panel.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যালানাৰ	1

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম Avoid bunch of cable at MCB, use individual circuit and over current device for কাৰ্যক্ৰম every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার We will complete this issue within given timeline **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 59-09-5071 সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-06-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা At 24.11.2020: Bunch of cable was observed. 08.09.2021 (CVV4):Bunch of cables মন্তব্য at MCB was observed in the panel.

oc. 1/(1/4)		
n proper current ratings was		

কাৰ্যক্ৰম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্মীমা	₹≫−○₽−₹○₽d
সংশোধিত সম্বসীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Waring diagram not available. 08.09.2021 (CVV4): Wiring diagram circuit list with proper current ratings was not available on every distribution boards.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–MDB at 3rd floor. –Non standard cable joint was observed in electrical circuit
ক্যাপ	
পাহ(७भ ক্যাটাগরি	,

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around কাৰ্যক্ৰম before placing the cable in the box. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার We will complete this issue within given timeline **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 39-09-5091 সমশ্রসীমা সংশোধিত 0 & - 0 b - 2 0 2 2 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা At 24.11.2020: Non standerd cable joint found. 08.09.2021 (CVV4): Non standard মন্তব্য cable joint was observed in electrical circuit

9	31. 11(1 / 4)		
		Location-MDB at 3rd floorCommon neutrals were observed for more than one	
	পর্ববেষ্কণ	circuits.	
	ক্যাপ		
	<u>আইটে</u> ম		
	ক্যাটাগরি		
ı			

৭.১. কাৰ্ব্জম		
কাৰ্শক্ৰম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম	We will complete this issue within given timeline	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	₹%-%°-₹°%9	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ & −%₹−₹0₹₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	At 24.11.2020: Commom neutral observed. 08.09.2021 (CVV4): Common neutrals were observed for more than one circuits.	

পৰিদৰ্শন Location-3rd floor. – Opening was not properly sealed with appropriate degree of fire পৰ্শবেষ্ষণ resistance, in case of wiring passing through building structure. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the opening of wall at wiring passing through wall. Ensure that all cable কাৰ্যক্ৰম penetrations though walls should be adequately sealed with fire resistive elements. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্থানার We will complete this issue within given timeline **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 39-09-5091 সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-08-2022 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা At 24.11.2020: Opening was not properly sealed. 08.09.2021 (CVV4):Opening was মন্তব্য not properly sealed.

৯. প্রব্বেষ্ণণ
পৰিদৰ্শন sefrance Location–generator room –Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes
পুর্বিষ্ণন Location-generator room -Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes
ক্যাপ
에 막(0)
ক্যাভাপার
১১ ১ কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	anning should be so to to a mi proper sometime proper.
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	₹ <i>\times_\0-\0-\0.</i> 9
সংশোধিত সময়সীমা	₹ € – \$ ₹ – ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Electrical waring not properly coverd. 08.09.2021 (CVV4): Electrical waring not properly coverd

পরিদর্শন Location–COS at 3rd floor. –Cable entry–exit point to the panel was not properly প্রবেষ্কণ sealed.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

Seal the cable entry-exit points of (COS)'s with non-flammable materials. In
addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof.
2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
2. Ensure all unused noies / openings in DBS to be blocked property.
We will complete this issue within given timeline
we will complete this issue within given timeline
৬ মাস
22 12 2210
59-70-5074
24 (2 2622
56-75-5055
m-r = m-r
শুৰু হৰ্মনি
At 24.11.2020: Cable entry and exit point wasnut properly sealed.
08.09.2021 (CVV4): Cable entry and exit point wasn! properly sealed.

২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location – Generator room – Only one earthing connection was provided to the পর্ববেষ্কন generator frame.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will complete this issue within given timeline
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	₹\$-0b-₹0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Only one earth connection found. 08.09.2021 (CVV4):Only one earth connection found

পৰিদৰ্শন Location-MDB at 3rd floor. – Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate & পৰ্শবেষ্ণন dedicated to circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

২২.১. কার্যক্রম

	1 Drawing the FCC to make minimum every continual area on new table 4.5. 2
 কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable
71 142	electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will complete this issue within given timeline
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	We will complete this issue within given timeline
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	22-20-2029
সংশোধিত	36-23-3033
সমশ্রসীমা	46-24-4044
অগ্রগতির	শুরু হর্যনি
অবস্থা	1916 × 240
মন্তব্য	At 24.11.2020: ECC not adiquate. 08.09.2021(CVV4): ECC not adiquate.

২৩. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location-MDB at 3rd floor, floor, COS at 3rd floor. -Earthing was not provided at the প্ৰ্যবেষ্ণন body & door of distribution board.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDB. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-0₽-₹0%9
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Earth connection not found. 08.09.2021 (CVV4):Earth connection not found

পরিদর্শন	Location–The roof of the factory building. –Lightning protection system was not
পর্ববেষ্ণণ	installed at building roof top.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

) ভাগার	
৪.১. কার্যত্র	ুম্
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	₹%-%°-%°%9
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % २ – २ ० २ २
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	At 24.11.2020: LPS design not done till now. 08.09.2021 (CVV4):Lightning protection system was not installed at building roof top.

इ न
Location-Office room –No such documents was found in the factory.
i
1

	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
কাৰ্শক্ৰম	operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-0₽-₹0%9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Periodic inspection not started. 08.09.2021(CVV4):No such documents was found in the factory.