

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

| কারখানার নাম | রোজ সুয়েটার লিঃ |
|--------------|--------------------------------------------|
| ঠিকানা | Mogarkhal, Bijoy Sarak, Joydevpur, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP 289 |
| কালার কোড | |

| মুল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন | প্ৰব্বেষ্ড্ৰণের জারিখ: ২৯–০৩–২০২৩ | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ১. পর্ববেষ্ট্রণ | | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ aisles width not satisfactory as per | inimum width of aisles is found 0.73 meter at 5th width found 0.84 meter at 2nd floor. So minimum RMG gudie line | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |

১.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| সুপারিশের | |
| <u>ভি</u> খ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | প্রবোজ্য লয় |
| চুডান্ড | |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | 02-02-229 |
| সমশ্রসীমা | 02-02-2040 |
| <u>অগ্রগতির</u> | সংশোধিত |
| <u>অবস্থা</u> | |
| | 13-12-2020 (CVV2): Factory has been taken action. Clear width of the pathway is |
| <u> মন্তব্য</u> | found adequate. 06 June 2021: Aisles at all floors are found of adequate width and |
| | unobstructed. 03/08/2022: Completed. 29/03/2023: Completed. |

সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য final exit doors in egress route Exit doors in all floors were found fire rated doors and fulfill all the criteria. But also collapsible doors exit along with fire doors. And final exit doors for stairs were also collapsible doors.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | %€-0₽-5055 |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমাল |
| মন্তব্য | 13–12–2020 (CVV2): 1) Fire rated side hinged swing type doors are are found at both exit from 1st floor to 5th floor. 2) The doors are found damaged and also with problematic enclosure. 3) Proper rating and certification documents of the doors are not found in the factory. 06 June 2021: Fire doors are found at all exits, However the doors have become worn out and in non compliant condition at some places. New doors are required at those places. 03/08/2022: Side hinged swinging type fire rated doors are found at all exits. But the doors are found problematic in different exits. All doors are required to maintenance work. 29/03/2023: Side hinged swinging type fire rated doors are found at all exits. But the doors are found problematic in different exits. All doors are required to maintenance work. |

সংযুক্তিসমূহ (৪)







পরিদর্শন Location– All exit doors in egress route Collapsible gates with locking arrangements প্রবস্থেপ found in all floors along with fire rated door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম

| 5.3. 41 ft ⁴ | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | |
| Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key. | |
| | |
| | |
| | |
| ৬ সপ্তাহ | |
| _ | |
| 7&-0P-5055 | |
| সংশোধিত | |
| 13–12–2020 (CVV2): Factory has been removing work of locking arrangements from all exit doors at egress route but Locking features are found at some exits of the factory. 06 June 2021: All exits are found with fire doors. Standard locking system is found installed at egress path with push bar. 03/08/2022: Completed. 29/03/2023: Completed. | |
| | |

সংযুক্তিসমূহ (২)





| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Location – All stairs Hand rails provided only for one sides of both stair cases. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্শক্ৰম | Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সুপারিশের | |
| ভিখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মপ্তাহ |
| চুডান্ত | |
| , प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने | _ |
| সংশোধিত | %6-0 p-3 o 3 3 |
| সমশ্বসীমা | 26-02-4044 |
| অগ্রগতির | Zivanijore |
| <u>অবস্থা</u> | সংশোধিত |
| | 13-12-2020 (CVV2): Factory has been taken action. Handrails have been provided |
| <u>মন্তব্য</u> | at both side of the staircases. 06 June 2021: Both side handrail is provided at both |
| | stairs. 03/08/2022: Completed. 29/03/2023: Completed. |
| | |

সংযুক্তিসমূহ (২)





পৰিদৰ্শন Location–1st floor. At 1st floor there was ware house and accessories store besides প্ৰবিষ্কা zipper section. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

| | <u></u> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কাৰ্শক্ৰম | Provide 1.5 hours fire rated door at (1st floor, ware house) for separation for other operational area. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ সম্ভাহ |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 7.6. − o.p. − ≤ o.≤ ≤ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমাল |
| মন্তব্য | 13–12–2020 (CVV2): Factory has submitted fire separation/ fire protection construction drawing to DIFE for approval. 06 June 2021: Layout have been remade and 1st floor is conveniently a Jacquard flood all through. 03/08/2022: At 1st floor no storage area found during the visit. But at 4th floor storage area is found beside the dining area without any proper fire separation. 29/03/2023: At 1st floor no storage area found during the visit. But at 4th floor storage area is found beside the dining area without any proper fire separation. |

সংশুক্তিসমূহ (৪)









| अर्थात्वब्य त | Location–1st floor. There was chemical room in 1st floor near to North–East exit. Substation and generator room found at ground floor and had safe distance with production and evacuation route. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্শক্ৰম | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 1st floor chemical room, which located at the adjacent to north–east exit. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্খানার কার্শক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুড়ান্ত | ৬ সপ্তাহ |
| সমর্মীমা সংশোধিত | %€-0₽-5055 |
| সম্যুসীমা অগ্রগতির | সংশোধিত |
| <u>অবস্থা</u> | 13-12-2020 (CVV2): Factory has submitted fire separation/ fire protection |
| মন্তব্য | construction drawing to DIFE for approval. 06 June 2021: Design Drawing is found submitted to DIFE but pending approval. 03/08/2022: Fire separation drawing is already reviewed from DIFE and found that reviewed drawing in the factory on visit date. 29/03/2023: Completed. |

সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Dubstation and generator room found at ground floor and had safe distance with production and evacuation route.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

| Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at 1st floor chemical room, which located at the adjacent to north-east exit. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| ৬ মাস |
| |
| |
| 08-07-505@ |
| 00-00-4049 |
| সংশোধিত |
| |
| 13–12–2020 (CVV2): Fire protection/separation construction design drawing has been submitted to DIFE for approval. As per approval design drawing the factory need to ensure adequate fire rated construction in required occupancies. 06 June 2021: Layout have been remade and 1st floor is conveniently a Jacquard flood all through. 03/08/2022: No chemical room found in 1st floor. 29/03/2023: No chemical room found in 1st floor. |
| |

সংশুক্তিসমূহ (২)





৮. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Location–All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 13–12–2020 (CVV2):Factory has completed the design drawing of central fire alarm and detection system and submitted to DIFE for approval. 06 June 2021: Design Drawing is found submitted to DIFE but pending approval 03/08/2022: Fire alarm and detection system drawing is already reviewed from DIFE and found that reviewed drawing in the factory on visit date. 29/03/2023: Fire alarm and detection system drawing is already reviewed from DIFE and found that reviewed drawing in the factory on visit date. |

সংযুক্তিসমূহ (২)





| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | Location–All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ৯.১. কাৰ্বক্ৰম | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কাৰ্যক্ৰম | Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants). |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | 08-0%-2059 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্ৰ্যনি |
| মন্তব্য | 13–12–2020 (CVV2): Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 06 June 2021: Factory have installed central fire alarm system but no control panel is found installed. 03/08/2022: Central fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 29/03/2023: Central fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | No dedicated fire pump was available for fire fighting. |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| ক্যাপ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | , |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with |
| কাৰ্শক্ৰম | alternate backup power supply. |
| সুপারিশের | |
| 1 0 | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রাধিকার</u> | ৬ মাপ্তাত |
| - | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| চুডান্ত | _ |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | 14. (1. 2.2.2.) |
| সমশ্রসীমা | % |
| অগ্রগতির | সংশোধিত |
| অবস্থা | |
| | 13-12-2020 (CVV2): Factory has completed the design drawing of standpipe & |
| | hose system with dedicated fire pump which is submitted to DIFE for approval. 06 |
| | |
| | June 2021: Design Drawing is found submitted to DIFE but pending approval. |
| <u> মন্তব্য</u> | 03/08/2022: Standpipe and hydrant system drawing is already reviewed from |
| | DIFE and found that reviewed drawing in the factory on visit date. 29/03/2023: |
| | Standpipe and hydrant system drawing is already reviewed from DIFE and found |
| | that reviewed drawing in the factory on visit date. |
| | triat reviewed drawing in the factory on visit date. |

সংযুক্তিসমূহ (২)





১১. পর্যবেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | No dedicated fire pump was available for fire fighting. |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| ক্যাপ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |

| | T | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| কাৰ্যক্ৰম | Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. | |
| সুপারিশের | | |
| ভখ্যসূত্র | | |
| কার্খানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস | |
| চুডান্ড | | |
| <u> </u> | | |
| সংশোধিত | 08-0%-2039 | |
| সময়সীমা | 00 00 7070 | |
| <u>অগ্রগতির</u> | চলমাল | |
| অবস্থা | | |
| মন্তব্য | 13–12–2020 (CVV2): Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. No dedicated fire pump is available for standpipe and hose system including alternate backup power supply in this factory. 06 June 2021: Factory have not yet installed a standard fire Pump. 03/08/2022: Dedicated fire pump is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. 29/03/2023: Dedicated fire pump is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. | |

সংখুক্তিসমূহ (২)





পৰিদৰ্শন Location–All floors Diameter of standpipe is fullfil but the diameter of hose pipes found প্ৰব্যেষ্ঠ্য 1 inch.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

১২.১. কার্যক্রম

| কাৰ্যক্ৰম | Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| বিশ্বসক্ষপ | of RMG guideline. |
| সুপারিশের | |
| ভিখ্যসত্র | |
| <u> </u> | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ত | |
| , प्रभगनीमा | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | %€-0₽-5055 |
| <u>অগ্রগতির</u> | E ACTION |
| অবস্থা | চলমান |
| | 13-12-2020 (CVV2): Factory has completed the design drawing of standpipe & |
| | hose system with dedicated fire pump which is submitted to DIFE for approval. 06 |
| | June 2021: Factory have not yet replaced 1 Inch dia standpipe system. |
| ਪੂਰਤਾ | 03/08/2022: Standard standpipe system is installed in the factory. But the system |
| মন্ত ব্য | |
| | is not functional. Installation work is ongoing during the visit. 29/03/2023: |
| | Standard standpipe system is installed in the factory. But the system is not |
| | functional. Installation work is ongoing during the visit. |
| | |

সংযুক্তিসমূহ (৪)







পৰিদৰ্শন Location–All floors It couldn't be checked. Pressure gauge was not available with hose প্ৰব্যেষ্ণ pipe. There was also no dedicated fire pump. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

| 30.3. TITM | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | |
| কাৰ্যক্ৰম | Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. | |
| সুপারিশের | | |
| তথ্যসূত্র | | |
| কার্থানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস | |
| চুডান্ত | | |
| সময়সীমা | | |
| সংশোধিত | 08-0%-203@ | |
| সময়সীমা | | |
| <u>অগ্রগতির</u> | চলমান | |
| অবস্থা | | |
| মন্তব্য | 13–12–2020 (CVV2): Standard standpipe system is not installed yet in the factory. Non–standard hose system having 25mm dia plastic hose is found during the visit. 06 June 2021: Non standard gravity feed standpipe system was found installed that does not maintain adequate pressure. 03/08/2022: Standard standpipe system is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. 29/03/2023: Standard standpipe system is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. | |





১৪. পর্যবেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Location-All floors Document for checking hose pipe performance not found. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুরি | |

| 9 | 36.3. YITTI | | |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | |
| | কাৰ্যক্ৰম | The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged. | |
| | সুপারিশের | | |
| | ভখ্যসূত্র | | |
| | কারখানার | | |
| | কাৰ্যক্ৰম | | |
| | অগ্রাধিকার | প্রবোগ্য নর | |
| | চুডান্ড | | |
| | সময়সীমা | | |
| | সংশোধিত | 02-03-3390 | |
| | সময়সীমা | | |
| | <u>অগ্রগতির</u> | চলমান | |
| | অবস্থা | 0.414114 | |
| | মন্তব্য | 13–12–2020 (CVV2): Standard standpipe system is not installed yet in the factory. Non–standard hose system having 25mm dia plastic hose is found during the visit. 06 June 2021: Non standard gravity feed standpipe system was found installed and with checklist. 03/08/2022: Standard standpipe system is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. 29/03/2023: Standard standpipe system is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. | |
| | 200 | | |





| পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ | The factory not have dedicated water storage for firefighting. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ আইন্টেম | |
| ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্যক্ৰম | Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 7.6. − o.β. − 5 o 5 5 |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 13–12–2020 (CVV2): Factory has completed the design drawing of standpipe & hose system with dedicated fire pump which is submitted to DIFE for approval. 06 June 2021: Design Drawing is found submitted to DIFE but pending approval. 03/08/2022: Standpipe and hydrant system drawing including water reservoir is already reviewed from DIFE and found that reviewed drawing in the factory on visit date. 29/03/2023: Completed. |
| 200 | NIS () \ |

সংশুক্তিসমূহ (২)





১৬. পর্যবেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ | The factory not have dedicated water storage for firefighting. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ্ | |
| আহডেম | |
| ক)।ভাগার | |

| কাৰ্যক্ৰম | Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সুপারিশের | |
| ভিখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ভ মাস |
| চুডান্ত | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | 08-0%-2039 |
| সময়সীমা | 08-02-404@ |
| <u>অগ্রগতির</u> | চলমাল |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | 13–12–2020 (CVV2): Fire hydrant system is not yet installed. Dedicated water storage for firefighting is not available. This is an integrated part of fire hydrant system. 06 June 2021: Factory have underground storage for water but no standpipe system is found installed. 03/08/2022: Water storage for fire fighting is found in the factory. But the capacity is of the water storage is less than the required water storage. 29/03/2023: Water storage for fire fighting is found in the factory. But the capacity is of the water storage is less than the required water storage. |

সংখুক্তিসমূহ (২)





| | Location–Ground Floor Ground floor is belongs to Colombian Garments Ltd was not |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| পর্যবেষ্ণণ | accessible in audit date. Single fie safety management not available. |
| ক্যাপ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |

| Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| ৬ সপ্তাহ |
| _ |
| |
| 7&-0P-5055 |
| |
| সংশোধিত |
| -1/(111 10 |
| 13–12–2020 (CVV2): at the ground floor of the building is used by Rose Sweaters Ltd. So that the whole building is found under single fire safety management system. 06 June 2021: At the ground floor of the building is used by Rose Sweaters Ltd. So that the whole building is found under single fire safety management system. 03/08/2022: Completed. 29/03/2023: Completed. |
| |

সংযুক্তিসমূহ (২)



