



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	বাজিয়া লিট গার্মেন্টস লি:
ঠিকানা	Bholail, Enayetnagar, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRV222
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Management to remove any storage loading from column supporting floors of Building 1 and maintain maximum live load not greater than 10.0 psf on the working floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 23-Jul-2019 Storages have not been removed. Overloading due to stacking fabric store have been observed. CVV2: 27-Jan-2020 Storages have not been removed. Overloading due to finishing goods have been observed. CVV3: 10-Sep-2020 Storages have not been removed. Overloading due to stacking fabric store have been observed. CVV4: 15-09-2021 Storages have not been removed . Overloading to stacking cotton have been observed.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses of the total building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 23-Jul-2019 As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site, though DEA report not prepared yet. Factory authority engaged a consultant name BD Technology who are currently working on finalizing the DEA. CVV2: 27-Jan-2020 As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site, DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval (Not found at site), only submission letter of that is available. CVV3: 10-Sep-2020 As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site, DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval (Not found at site), only submission letter of that is available. CVV5: 15-09-2021 As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site, DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval . Only design , drawing & submission letter of that is available.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses by 100mm dia. cores for B2 column of the factory Building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 23-Jul-2019 Core test report has been found on site. CVV2: 27-Jan-2020 Core test report has been found on site. CVV3: 10-Sep-2020 Evidence of core cutting has been found. But no test report has been found during visit day. CVV4: 15-09-2021 Evidence of core cutting has been found. But no test report has been found during inspection day.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 23-Jul-2019 Factory authority engaged a consultant name BD Technology who are currently working on finalizing the DEA. CVV2: 27-Jan-2020 DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval (Not found at site), only submission letter of that is available. CVV3: 10-Sep-2020 DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval (Not found at site), only submission letter of that is available. CVV4: 15-09-2021 As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site, DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval . Only design , drawing , floor load plan & submission letter of that is available.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates of the Building, giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 23-Jul-2019 This issue will be covered in DEA. CVV2: 27-Jan-2020 This issue will be covered in DEA. CVV3: 10-Sep-2020 This issue will be covered in DEA. CVV5: 15-09-2021 As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site, DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval . Only design , drawing , floor load plan & submission letter of that is available.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 23-Jul-2019 Engaged consultant BD Technology currently working on finalizing the DEA. As per verbal confirmation from factory authority & consultant responsible person, all required documents will be submitted to DIFE within first half of September 2019. CVV2: 27-Jan-2020 DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval (Not found at site), only submission letter of that is available. CVV3: 10-Sep-2020 DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval (Not found at site), only submission letter of that is available. CVV5: 15-09-2021 As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site, DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval. Only design, drawing, floor load plan & submission letter of that is available.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan for Building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 23-Jul-2019 Load plan has not been implemented yet. CVV2: 27-Jan-2020 Load plan has not been implemented yet. CVV3: 10-Sep-2020 Load plan has not been implemented yet. CVV4: 15-09-2021 Load plan has not been implemented yet.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawings to be prepared and submitted for approval by appropriate authorities. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 23-Jul-2019 As-built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site whereas DEA report not prepared yet. Factory authority will submit required documents to DIFE for approval within first half of September, 2019. CVV2: 27-Jan-2020 As-built architectural drawing, structural drawing, load plan & DEA report have been prepared and submitted to DIFE for approval, only submission letter of that is available. CVV3: 10-Sep-2020 As-built architectural drawing, structural drawing, load plan & DEA report have been prepared and submitted to DIFE for approval, only submission letter of that is available. CVV4: 15-09-2021 As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site, DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval. Only design, drawing & submission letter of that is available.