



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	সহ্মাট
ঠিকানা	10, New Boatkhal, B.B Road, Narayanganj
কারখানার কোড	NRV244
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কার্টামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০৯-০৪-২০২৩
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has appointed BD Technology as a consultant to conduct DEA willing to done it before timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28.09.2020-Factory management already submitted DEA to DIFE for approval . 13-12-2020 (CVV1): Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 24-03-2021 (CVV2): Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 23-08-2021 (CVV3): Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. The factory management could not intersect to do works. 31.08.2022:Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 9/4/2023: they are not willing to complete the DEA work.

সংযুক্তিসমূহ (২)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for the A1, A2, A9, B2 & B9 columns or 100mm dia. cores from 4 any columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has appointed BD Technology as a consultant to conduct DEA willing to done it before timeline.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.09.2020- Factory management already completed this issue. 13-12-2020: Column core cutting has been observed and report are available. 23-08-2021: Column core cutting has been observed and report are available. 31.08.2022: Column core cutting has been observed and report are available. 09-04-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has appointed BD Technology as a consultant to conduct DEA willing to done it before timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28.09.2020-Factory management already submitted DEA to DIFE for approval . 13-12-2020: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 24-03-2021: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 23-08-2021: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. The factory management could not intersect to do works. 31.08.2022:Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. The factory management could not intersect to do works. 9/4/2023: They are not willing to complete the DEA work.

সংযুক্তিসমূহ (২)



8. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawings to be prepared and submitted for approval by appropriate authorities. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has appointed BD Technology as a consultant to conduct DEA willing to done it before timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28.09.2020- Factory management already submitted DEA to DIFE for approval . 13-12-2020: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 24-03-2021: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 23-08-2021: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. The factory management could not intersect to do works.. 31.08.2022: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. The factory management could not intersect to do works. 9/4/2023: they are not willing to complete the DEA work.

সংযুক্তিসমূহ (২)

