



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|---|-----------------------------------|
| কারখানার নাম | দৈকত নিউওয়ার |
| ঠিকানা | Kotalarbag, Fatullah, Narayanganj |
| কারখানার কোড | NRV253 |
| কালার কোড | |
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |

| | |
|-------------------------|---|
| পরিদর্শন পরিবেশ | High Over stress has been found in central and moderate over stress in edge column. |
| কাপ আইটেম কাটাগরি | |

| | |
|--------------------------|---|
| ১.১. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Areas not to be used for storage of central and edge column before DEA being completed. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | Factory is not using the critical area for storage. |
| অধীক্ষক | স্বনির্দেশ |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ০৪-০৭-২০২২ |
| সংশোধিত সমসীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.২. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been appointed to carry out the work. The work involves review of as built structure, data collection, checking of loading and column stress calculation. |
| অধীক্ষক | |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ২০-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সমসীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.৩. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced as per the scope of Chapter 6. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been involved to carry out the DEA work. They will complete the work as per the scope of chapter 6 in SIAR. |
| অধীক্ষক | |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ০৪-০৭-২০২২ |
| সংশোধিত সমসীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.৪. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been involved to carry out the work. They will complete the work as per the guideline of load plan. |
| অধীক্ষক | |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ০১-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সমসীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.৫. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Detail Engineering Assessment to be completed. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been involved to carry out the DEA work. They will complete the work as per the scope of chapter 6 in SIAR. |
| অধীক্ষক | |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ০১-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সমসীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.৬. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Continue to implement load plan. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | It will be done by factory by following the load plan. |
| অধীক্ষক | |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ১৫-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সমসীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | শুক হওয়া |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | There were not sufficient diagonal bracing in between steel column. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Building engineer to confirm requirement for lateral bracing in long direction. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been involved to check the requirement of lateral bracing in long direction. They will confirm the issue through 3D based model & analysis. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩১-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

২.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Install lateral bracing if required. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It will be done by factory as per the DEA recommendation. |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩১-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Full set of structural and architectural drawing, approval plan, machine layout plan, soil test report, floor load plan and material test report were not available. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Structural engineer to prepare full set of structural and architectural drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure as part o |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been involved to carry out the work. They will complete the work as a part of DEA and as per the scope of chapter 6 in SIAR. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩১-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |