

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টিএসআর এ্যাপারেলস লি:
ঠিকানা	House-42, Road-2, Block-E, Ward-6, Turag, Dhaka
কারখানার কোড	DHK608
কালার কোড	

মুল্যামনের ধরণ: অগ্নি মুল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ०२–०৪–२०२।
১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring p পর্ববেষ্ণণ storage area	rotected in conduits and covers to light fittings of
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	Already we have completed
কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
<i>স</i> ময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-02-2940
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	·
	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding
মন্তব্য	issue. 22.08.2022: No action has been taken yet to prepare this regarding issue.
	02.04.2023: Same as previous visit.

সংখুক্তিসমূহ (২)





ক্যাপ আই্টেম	পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Management of combustibles in storage area
थाश्(७म्	ক্যাপ	
क्राप्तिश्रीवर्ष	আহ(ডম ক্যাটাগবি	

কাৰ্শক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Aiready we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 02.04.2023: Combustibles are managed with good housekeeping.

সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ্	
<u>আহটেন</u>	
ক্যালানাৰ	

কাৰ্যক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Illuminated exit signs are found at all exits of the factory building. 22.08.2022: Illuminated exit signs are found at all exits of the factory building. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route
ক্যাপ্	
আই(টম	
ক্যাভাগার	

		Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing
		means of escape with proper dimension.
	সুপারিশের	
	ভখ্যসূত্ৰ	
	কারখানার	One consultant has been already appointed to carry out the work, They will
	কাৰ্যক্ৰম	complete the work as per guideline.
	অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
	চুডান্ত	
	সময়সীমা	o P − ? ? − ≤ o ? Ø
	সংশোধিত	1 (& _ 0 L _ 3 0 3 3)
	সমশ্বসীমা	
	অগ্রগতির	সংশোধিত
	অবস্থা	4\(" 1 4 @
		28.01.2021 Observations: Factory has been prepared As-Built Drawing with
	 ਹਰਤਾ	machine layout and submitted the drawing to DIFE on 03.09.2018 for approval.
	ম ন্তব্য	22.08.2022: During the Inspection found, as-built design of machine layout and
		escape route. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Type of exit doors
ক্যাপ্	
আহটেন	
ক্যালানার	

_		'
	কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors
	איואשא	can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
1	সুপারিশের	
	<u>ত্</u> থ্যসূত্র	
t	<u>কার্থানার</u> কার্থানার	
	কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
ł	<u>শ ক্রেশ</u> অগ্রাধিকার). 780a
ŀ		৬ শঙাং
- 1	চুডান্ড	_
	সময়সীমা	
	সংশোধিত	
	সময়সীমা	%€-0₽-5055
1	<u>অগ্রগতির</u>	Trommere
	অবস্থা	সংশোধিত
İ		28.01.2021 Observations: At all floors, all the exit doors are found replaced by all
		existing doors on evacuation routes, exit doors on evacuation routes, exit doors
	মন্ত ব্য	with side hinged type door. 22.08.2022: At all floors, all the exit doors are found
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		replaced by all existing doors on evacuation routes, exit doors on evacuation
I		routes, exit doors with side hinged type door. 02-04-2023: Completed.
	710 Min	

সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন	Handrails are provided if difference in levels between two adjacent floors exceed 0.75
পর্ববেষ্ফ	୩ m excluding stairs
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগ	वे

.১. কাৰ্শক্ৰু	
حصا≺ا.∨سکا	Factory need to have provided handrails in between two adjacent floors in stairs as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Not Applicable
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	o F - 77 - 5 o 7 A
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 02-04-2023: Same as previous visit.

পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ষ্ণৰ	
ক্যাপ্	\Box
<u>আইটেন</u>	
ক্যাভাগার	

	Forthern words to according to an due the state of all the actions of
কাশক্রম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কারখানার	Already we have completed
কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	%6-0 P-3 0 3 3
সমশ্রসীমা	26-08-4044
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	4\(\frac{1}{1}\)
	28.01.2021 Observations: Factory has installed both side handrails on stair.
<u> মন্তব্য</u>	22.08.2022: Factory has installed both side handrails on stair. 02-04-2023:
"	Completed.

সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খীনার কার্শক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Emergency lights are found available in the production floor as well as staircase. 22.08.2022: Emergency lights are found available in the production floor as well as staircase. 02-04-2023: Completed.

সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm and পর্যবেষ্ণন detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারি(শর	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	Almonderno barra camalatad
কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
, प्रेमश्रमीभा	
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0₽-2022
অগ্রগতির অগ্রগতির	
1	সংশোধিত
অবস্থা	
	28.01.2021 Observations: Emergency back up power are found more than 30
<u>মন্তব্য</u>	minutes in case of failure of power. 22.08.2022:Emergency back up power are
	found more than 30 minutes in case of failure of power. 02–04–2023: Completed.

সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	vailability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্য্য	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ৰ ৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	08-07-303/0

28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: No action has been taken yet to prepare this regarding issue.

১১. পর্যবেষ্ষণ

সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u>

অবস্থা

মন্তব্য

08-01-2020

02.04.2023: Same as previous visit.

শুরু হয়নি

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

00.0. 1117	
কাৰ্শক্ৰম	Final exit route-1(Stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from generator at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening and from bonded ware house at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 (Stair-2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from generator at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening and from production floor at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Aiready we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire rated doors are installed maximum area but not all. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved.

সংশুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
Already we have completed.
৬ মাস
08-0%-2059
শুৰু হ্ৰাণি
28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Separation work of storage area has not start yet. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not found any drawing during visit.

সংযুক্তিসমূহ (२)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ	
আহডেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Generator: Generator room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from stair-1 and 2 as well as from the final exit route-1 and 2 located at ground floor. Boiler: Boiler room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from the working floor (Finishing section) of ground floor of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Aiready we have completed.
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Separation work of Boiler/generator/sub-station/chemical area has not start yet. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not found any drawing during visit.

সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	All the exits connecting to the staircase-1 and 2 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারি(শর	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত	
সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire rated doors are installed maximum area but not all. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not found any drawing during visit.

সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ <u>ষ</u> ণ	Status of occupancy separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Factory needs to provide 3 hours rated construction between dining room and
কাৰ্শজ্ঞম	cutting section and also sewing section, inspection room and prayer room.
সুপারিশের	3 , 1 , 1 ,
তথ্যসূত্র	
কার্নাগার	We will provide proper seperation according to guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	39-09-3039
সময়সীমা	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	08-07-505/@
অগ্রগতির	m-r = mfr
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation
	system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated
মন্ত ব্য	design/drawing & Submitted for approval. Fire rated doors are installed maximum
' "	area but not all. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not
	found any drawing during visit.
	round any drawing during visit.

সংশুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
<u>ক্যাটাগরি</u>	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	We will provide centralized fire detection system.
কাৰ্যক্ৰম	we will provide centralized fire detection system.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire alarm & detection system has not installed yet. 02.04.2023: CFDS drawing isn't approved yet. No drawing in factory.

	-	_4	_			ı
\ q	9			60	G	
9					J - I	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইস্ট্রেয়	
আহভেশ ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	we will provide fire alarm system and call point.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চূডান্ত সমশ্মীমা	२१-०७-२०५१
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire alarm & detection system has not installed yet. 02.04.2023: CFDS installation isn't started yet.

2	পর্ববেষ্ণণ	
	नेवर्यन	
	রদশন বেষ্ডবা Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system	
	TA TANK THE	
	ইটেম	
	াটাগনি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we will install control panel for automatic fire detection and alarm system
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	29-09-2059
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval Fire alarm & detection system has not installed yet. 02.04.2023: CFDS installation isn't started yet and no control panel found during visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ্	
আহটেন	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we will provide standpipe system according to NTPA guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Standard standpipe system (75 mm dia standpipe) is installed in the factory. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.

সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Adequate number of hoses
ক্যাপ	
পাহ(৬৸ ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & Install adequate number of hose in floor area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle to be used in both of the stairways covering the floor area.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত	
সময়সীমা	-
সংশো ধি ত সময়সীমা	o8-o\$-\lambda -\lambda \lambda \lambda
অগ্রগ্রজির	শুৰু হৰ্ননি
অবস্থা	○¾ ₹¾I°I
	28.01.2021 Observations: Standard stand pipe system with 38 mm dia hosepipe is
	installed in the factory. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing &
মন্তব্য	Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet.
	02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory.
	Installation work isn't started yet.
$\overline{}$	

সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install standard standpipe, hose and fire pump system to ensure required hose pressure as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the building.
<u>অগ্রাখিকার</u>	ů .
চুডান্ড সমশ্সীমা	२१-०७-२०५१
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.

সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	İ

২.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>'°</u>
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will install Siamese Connection.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	29-09-2059
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.

২৩. পর্যবে	<i>द</i> र्च
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ī

৩.১. কার্যত্র	».১. কা ৰ্য জন	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	We will provide firepump.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	২৭-০৩-২০১৭	
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি	
ম্ন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.	

২৪. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900 ´ 75 = 142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will be taken action as soon as posible according to NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	२ঀ−०७−२०ऽঀ
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.