



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ডালাস ক্যাশনস লিঃ		
ঠিকানা	Purba Chandura, Safipur, Kaliakoir, Gazipur		
কারখানার কোড	GZP080		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High over stress has been found in central, corner and edge column.
কাগজ আইডিং ক্যাটালগ	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Areas not to be used for storage.
সূচাবলির উপস্থাপন	
কার্যপালন কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
আম্বাধিকার	প্রশাসনিক দপ্তর
উত্তর সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংলগ্নিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অন্যকিছ বকর	সংলগ্নিত
মন্তব্য	On 20/7/2020:Overloading observed in some areas. 22nd October,2020:At the time of inspection Loading intensity found within 40 psf limit. 13.01.2021: Loading intensity found within 40 psf limit during CVV 24.08.2021: Load found to be below 40 psf.

১.২. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সূচাবলির উপস্থাপন	
কার্যপালন কার্যক্রম	
আম্বাধিকার	
উত্তর সময়সীমা	-
সংলগ্নিত সময়সীমা	-
অন্যকিছ বকর	চলমান
মন্তব্য	On 20/7/2020:This term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 22nd October,2020:This term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 13.01.2021:DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 24.08.2021: DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018.

১.৩. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সূচাবলির উপস্থাপন	
কার্যপালন কার্যক্রম	
আম্বাধিকার	
উত্তর সময়সীমা	-
সংলগ্নিত সময়সীমা	-
অন্যকিছ বকর	সংলগ্নিত
মন্তব্য	On 20/7/2020:This term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 22nd October,2020:DEA along with core test report found on site at the time of inspection.This term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 13.01.2021: Term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018. 24.08.2021: Core test was done and included on the DEA report.

১.৪. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
সূচাবলির উপস্থাপন	
কার্যপালন কার্যক্রম	
আম্বাধিকার	
উত্তর সময়সীমা	-
সংলগ্নিত সময়সীমা	-
অন্যকিছ বকর	সংলগ্নিত
মন্তব্য	On 20/7/2020:This term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 22nd October,2020:DEA along with core test report found on site at the time of inspection.This term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 13.01.2021: Term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018. 24.08.2021: DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018.

১.৫. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সূচাবলির উপস্থাপন	
কার্যপালন কার্যক্রম	
আম্বাধিকার	
উত্তর সময়সীমা	-
সংলগ্নিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অন্যকিছ বকর	চলমান
মন্তব্য	On 20/7/2020:This term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 22nd October,2020:Load plan along with DEA submitted to DIFE on 24 December 2017.Load plan found on site but not posted on wall. 13.01.2021: Load plan found on site but not posted on wall. 24.08.2021: Load plan was done but not posted on the floors.

১.৬. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সূচাবলির উপস্থাপন	
কার্যপালন কার্যক্রম	
আম্বাধিকার	
উত্তর সময়সীমা	-
সংলগ্নিত সময়সীমা	-
অন্যকিছ বকর	সংলগ্নিত
মন্তব্য	On 20/7/2020:This term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 22nd October,2020:DEA along with core test report found on site at the time of inspection.This term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 13.01.2021:DEA along with core test report found on site at the time of inspection.This term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 24.08.2021: DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018.

১.৭. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সূচাবলির উপস্থাপন	
কার্যপালন কার্যক্রম	
আম্বাধিকার	
উত্তর সময়সীমা	-
সংলগ্নিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অন্যকিছ বকর	চলমান
মন্তব্য	On 20/7/2020:This term relates with DEA. DEA submitted to DIFE 24 December 2017 and DEA completion certificate submitted it DIFE on 25 november 2018 22nd October,2020:Load plan along with DEA submitted to DIFE on 24 December 2017.Load plan found on site but not posted on wall>Loading intensity found within permissible limit at the time of inspection. 13.01.2021:Load plan found on site but not posted on wall. 24.08.2021: Load plan was done but not posted on the floors.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Over loading has been observed at 5th floor. Height of fabric stacks are 6-6 (65 Psf) .
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Over loading must be reduced to 2 KN/m2.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 20/7/2020:Overloading observed in 5th floor. 22nd October.2020:No over loading observed at 5th floor at the time of inspection. 13.01.2021:No over loading observed at 5th floor at the time of inspection. 24.08.2021: Load found to be below 40 psf.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar was found on the roof.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 20/7/2020:Rebar found coated with paint. 22nd October.2020:Rebar found coated with paint. 13.01.2021:Rebar found coated with paint. 24.08.2021: No exposed rebars were found.