

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্ক শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	ডিপম এ্যাপারেল লি. ( মন্ত্রমারণ )
ঠিকানা	Karnaphuli Arcade (1st Floor), 152/153, New Chaktai, Chattogram
কারখানার কোড	CHT051
কালার কোড	

<u> 1</u> ব্বিষ্কণ		
ৰ্ববেষ্কণ re	ocation–Ground Floor At ground floor, the maximum t f the floor to the nearest emergency exit was 50 mete equirement of RMG guideline.	ravel distance from any locations, which fulfilled the
্যাপ াইটেম গ্রাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম	<b>ज</b>	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for exceed the maximum travel distance r.	one more exit in a way not to
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed t	o complete by their consultant
অগ্রাধিকার	ৰ ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	08-09-5079	
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-ob-2o22	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
	<u> </u>	

अर्गातका । भागपाण	Location–Ground Floor At ground floor, the maximum travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit was 50 meter, which fulfilled the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultan
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	28-02-2029
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <b>&amp;</b> − <b>%</b> ₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুম্বনি
<u> </u>	

৩. প্রবেষ্	គ្នា -
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	Location–All exit doors at egress route All floors exit doors were provided with collapsible security gate type doors installed at egress route and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	वे

	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
কাৰ্শক্ৰম	type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমর্মীমা	08-02-2028
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<b>মন্ত</b> ব্য	They replaces all existing door in exit route. 15.7.2020 : Factory has replaced all exit door with side hinged type fire door. On 01.03.2021: Factory has installed fire door which is side hinged type.

Location–All exit doors at egress route All floors exit doors were provided with পরিদর্শন collapsible security gate type doors installed with locking arrangement at egress route পর্যবেষ্কন and there was a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগরি

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. 'সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ <u> চুডান্ত</u> 08-02-2016 <u> ने</u>भेश्रनीभा সংশোধিত 06-07-5055 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা They replaces all locking device from all egress door in exit route. 15.7.2020 :All মন্তব্য Locking device were removed from all exit doors, Doors provide pushbar system. On 01.03.2021: locking device has been replacd from all egress door in exit route.

. পর্ববেষ্ণণ	
শ্ববেক্ষণ	ocation–All Stairway Only one handrail was provided at all stairway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<i>೬.১.</i> কাৰ্যক্ৰফ	T
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সম্যুসীমা	08-02-5026
সংশোধিত সময়সীমা	o № − o ₽ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	15.7.2020: Handrails are provided on both side of each stairway. On 01.03.2021:Handrails has been provided on both side of stairways.
<u>অবস্থা</u>	15.7.2020: Handrails are provided on both side of each stairway. On

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location – All Stairways Collapsible security gate type doors were found at the staircase of the factory building, which were not self-closing type at evacuation route, so stairs required fire rated self-closing doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কা≺!জ <b>ম</b> া	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable
	1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের	
ভ <b>খ্য</b> সূত্র	
কার্খানার	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultan
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	08-09-5098
<u> </u>	
সংশোধিত	o № – o ⊬ – 3 o 3 3
<u> </u>	
অগ্রগতির	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	-1/(     10
	Replaces all the collapsible security gate. 15.7.2020: All collapsible gate r replaced
মন্তব্য	by side swinging fire door. On 01.03.2021: Factory has installed fire door which is
	side hinged type.

. প্রথবেশ্বণ	
	ocation–Stair 2 & Stair 3, Ground Floor Stair 2 & Stair 3 were directly finished at cound floor market area and discharge via a non –rated corridor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<u>'</u>	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সম্যুসীমা	08-02-2020
সংশোধিত সময়সীমা	o № − o ₽ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location-Stair 2 & Stair 3, Ground Floor Stair 2 & Stair 3 were directly finished at পর্যবেষ্ণণ ground floor market area and discharge via a non -rated corridor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 2 hour fire rated construction at ground floor for fire separated corridor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	38-07-5074
সংশোধিত সময়সীমা	₹€-%₹-₹०₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	

## ৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location-Adjacent to stair 3 , Ground floor 02 nos. generator was located adjacent to পর্যবেষ্কণ the stair 3 without fire rated construction & fire raterd door.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

# ৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to the final evacuation route.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	08-02-2026
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o & - o b - 2 o 2 ?
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	

পরিদর্শন Location-Adjacent to stair 3 , Ground floor 02 nos. generator was located adjacent to প্রব্বেষ্ণ্ডণ the stair 3 without fire rated construction & fire raterd door.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগরি

#### ১০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at কাৰ্যক্ৰম ground floor generator room, which located at the adjacent to the final evacuation route. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 28-02-2059 সমশ্রসীমা সংশোধিত 28-22-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা

00. 11(17)		
Γ		
l	পরিদর্শন	Location – Boiler Room,1st Floor Boiler was installed adjacent to the operational area at
	পর্ববেষ্কণ	1st floor without fire rated barrier & fire rated door.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room, which located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	08-02-2026
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 ?
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি

### ১২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Location – Boiler Room,1st Floor Boiler was installed adjacent to the operational area at প্রব্যেক্ষণ 1st floor without fire rated barrier & fire rated door.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

171011111			
২.১. কা <del>ৰ্</del> কম			
17.3. 41 TO	ל.ט. און שיין		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room, which located at the adjacent to operational area.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.		
অগ্রাধিকার	৬ মাস		
চুডান্ড সময়সীমা	28-07-5074		
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <b>%</b> – <b>%</b> 5 – 5 o 5 5		
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান		
মন্তব্য	15.7.2020:Provided fire door on boiler room .But some penetration issue still on boiler room. On 01.03.2021:Fire door is installed in boiler room.		

30. TK14/T		
Г		
	পরিদর্শন	Location–All Stairway Emergency lighting was provided but not sufficient for all
	পর্ববেষ্কণ	stairway.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	o ⋈ − o ษ − ₹ o ₹ ₹	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	They provide emergency light with back up power. 15.7.2020:Starway was illuminated with emergency lighting with power back On 01.03.2021: Emergency light is provided in all stairways.	

পরিদ	াশন
~~	 
পৰ্যবে	1ঽ৸ঀ

Location – All Floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ১৪.১. কার্যক্রম

	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
কাৰ্যক্ৰম	automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
	s. Transe
অগ্রাধিকার	৬ গর্ভাহ
চূডান্ত সমশ্বসীমা	08-0%-50%
সংশোধিত সময়সীমা	o <i>⊌</i> −o <i>B</i> −₹o₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

#### ১৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ
পর্যবেষ্ক্রণ

Location – All Floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	28-02-2029
সংশোধিত সময়সীমা	<i>₹€</i> − <i>\$₹</i> − <i>₹</i> 0 <i>₹</i> ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location–All Floor Manual activation points were not appropirately installed at all exit পর্ববেষ্ণন way. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যত্ৰ	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	Initiative has been taken and they have complete this issue
কাশ্জ্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	o /b - o /b - 5 o 5 5
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	শুরু হ্রানি
অবস্থা	OT 3111
মন্তব্য	

### ১৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location – All Floor 15 nos.stand alone type smoke detector was provided and the পর্যবেষ্কণ quantities of detector was not adequate at all floor of the factory.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	08-09-5079
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o છ − o b − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি		
১৮.১. কার্য	ক্রম	
	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with	

	· ·
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	08-02-2026
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o ৮ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	

<u>১৯. প্রবরে</u>	<b>쌍</b> 이
পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i i

১১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	28-02-2029
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	

পরিদর্শন Location– All Floor Diameter of standpipe was fuilfilled however the diameter of hose পর্যবেষ্ণণ চাpe was 0.75 & 1 inch, which was not fulfilled the requirement of code. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ২০.১. কাৰ্যক্ৰম Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement কাৰ্যক্ৰম of RMG guideline. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 08-02-3038 সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-07-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

. o. 11(17	
পরিদর্শন	Location-1st Floor The performance of hose (water pressure) was not satisfactory. The
পর্ববেষ্কণ	water throw of jet was around 20 ft. distance.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	38-07-507
সংশোধিত সময়সীমা	₹%-%₹-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
<b>মন্ত</b> ব্য	

প্রদর্শন পরিদর্শন পরিদর পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন

#### ২২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for কাৰ্যক্ৰম firefighting operation as per RMG guideline. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 08-02-2016 **म**भेग्रमीभा সংশোধিত 06-06-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

# প্ৰিদৰ্শন স্বিদৰ্শন প্ৰিদৰ্শন প্ৰবিশ্ব কৰা বিষয় বিষ

২৩.১. কার্যত্র	৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	28-0%-20%9	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	5&-?5-5055	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি	
মন্তব্য		

#### ২৪. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাটাগরি

পরিদর্শন Location–All Floor Additional fire fighting equipment like sand & water buckets were not পর্যবেষ্ণন provided near exit way at all floor.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

# ২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or
easily accessible area for first phase fire fighting.
Initiative has been taken and they have commiste this issue
Initiative has been taken and they have complete this issue
প্রযোগ্য নয়
02-02-2940
সংশোধিত
15.7.2020 : Additional fire fighting equipment was found during inspection. On
01.03.2021:Fire fighting equipement has been provided at all floor.

# ২৫. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No single fire safety management system was available at the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	08-0%-20%
সংশোধিত সময়সীমা	o₽-o₽-5o55
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 01.03.2021: There is single fire safety management which is not up to the standard.