



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এনারেভ গার্মেন্টস (ইন্ডাস্ট্রিজ) লিঃ
ঠিকানা	Road # 19, House # 2, Section # 10, Block # C, Mirpur, Dhaka
কারখানার কোড	DHK182
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১১-০৮-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Over stress has been found in corner and edge columns.
কাপ আইটেম কাটাগনি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above.
সুপারিশের উদ্দেশ্য	
কার্যখালার কার্যক্রম	We will engage a qualified engineer or consulting firm.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV Date- 7/9/2020: The Factory has been submitted DEA to DIFE and advised to re-submit according to the 40th taskforce review. But the factory hasn't re-submitted still now. CVV Date- 03/12/2020: The factory has not taken any step regarding re-submit its DEA to DIFE still now. CVV Date 10.06.2021: This factory has not re submitted yet. CVV Date 25.08.2021: No action has been taken regarding this issue. This factory has not re submitted yet. 11/08/2022: DEA report must be resubmitted to DIFE for approval as soon as possible.


সংযুক্তিসমূহ (১)



১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুপারিশের উদ্দেশ্য	
কার্যখালার কার্যক্রম	Do
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV Date- 7/9/2020: The Factory has been taken concrete cores to verify its strength. But strength report copy is not found on the factory. CVV Date- 03/12/2020: The factory has been taken its cores and strength result also found in factory CVV Date 10.06.2021: This factory has not re submitted yet. CVV Date 25.08.2021: No action has been taken regarding this issue. This factory has not re submitted yet. 11/08/2022: DEA report must be resubmitted to DIFE for approval as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (১)



১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের উদ্দেশ্য	
কার্যখালার কার্যক্রম	According to consultant recommendation we will follow
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV Date- 7/9/2020: The Factory has been submitted DEA to DIFE and advised to re-submit according to the 40th taskforce review. But the factory hasn't re-submitted still now. CVV Date- 03/12/2020: The factory has not taken any step regarding re-submit its DEA to DIFE still now. CVV Date 10.06.2021: This factory has not re submitted yet. CVV Date 25.08.2021: No action has been taken regarding this issue. This factory has not re submitted yet. 11/08/2022: DEA report must be resubmitted to DIFE for approval as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building has been extended vertically with an undocumented single story which covered with tin shed and some portion (10% of floor area, in between grid 3 and 4) has been extended vertically to 6 stories.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to verify the impact of the additiona structure on roof in terms of strength and stability.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	As per consultant comments we will do our work
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV Date- 7/9/2020: The Factory has been submitted DEA to DIFE and advised to re-submit according to the 40th taskforce review. But the factory hasn't re-submitted still now. CVV Date- 03/12/2020: The factory has not taken any step regarding re-submit its DEA to DIFE still now. CVV Date 10.06.2021: This factory has not re submitted yet. CVV Date 25.08.2021: The factory has not taken any step regarding re-submit its DEA to DIFE still now. 11/08/2022: DEA report must be resubmitted to DIFE for approval as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (১)



২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to make any necessary alterations, if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV Date- 7/9/2020: The Factory has been submitted DEA to DIFE and advised to re-submit according to the 40th taskforce review. But the factory hasn't re-submitted still now. CVV Date- 03/12/2020: The factory has not taken any step regarding re-submit its DEA to DIFE still now. CVV Date 10.06.2021: This factory has not re submitted yet. CVV Date 25.08.2021: The factory has not taken any step regarding re-submit its DEA to DIFE still now. 11/08/2022: DEA report must be resubmitted to DIFE for approval as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness was observed on masonry walls. The cause of dampness is due to leakage of pipes and ingress of water into wall.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের ভিত্তিসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed this issue as per report guideline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date- 7/9/2020: The Factory has not taken any remedial steps regarding this issues. CVV Date- 03/12/2020: The factory has not taken any step regarding this issues still now. CVV Date 10.06.2021: The factory has not taken any step regarding this issues. CVV Date 25.08.2021: The factory has not taken any step. 11/08/2022: Dampness was observed on masonry walls during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের ভিত্তিসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have checked by engineer
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date- 7/9/2020: There is no maintenance work is started still now CVV Date- 03/12/2020: There is no maintenance work is started by structural engineer still now CVV Date 10.06.2021: The factory has not taken any step regarding this issues. CVV Date 25.08.2021: There is no maintenance work is started still now 11/08/2022: Dampness was observed on masonry walls during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (১)




পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Structural design drawing, soil test report, Architectural drawing, floor load plan and test report of construction materials have not been found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engage a qualified structural engineer to prepare structural drawing, as built drawing and analytical report showing the structural integrity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Consultant will prepare all the documents .for that we will engage a consulting firm
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV Date- 7/9/2020: The Factory has been submitted As-built Drawings bewith DEA to DIFE and advised to re-submit according to the 40th taskforce review. But the factory hasn't re-submitted still now. CVV Date- 03/12/2020: Structural engineer is engaged and already prepared as-built architectural and structural drawings but other documents are preparing for re-submit to DIFE. CVV Date 10.06.2021: All design and drawing submitted to DIFE but not reviewd design submitted yet. CVV Date 25.08.2021: No action has been taken regarding this issue.This factory has not re submitted yet. 11/08/2022: DEA report must be resubmitted to DIFE for approval as soon as possible.

সংযুক্তি-সমূহ (১)



৪.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop full engineering as-built drawings showing structure, loading, elements, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Do
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV Date- 7/9/2020: The Factory has been submitted As-built Drawings be with DEA to DIFE and advised to re-submit according to the 40th taskforce review. But the factory hasn't re-submitted still now. CVV Date 10.06.2021: All design and drawing submitted to DIFE but not reviewed design submitted yet. CVV Date 25.08.2021: No action has been taken regarding this issue. This factory has not re submitted yet. 11/08/2022: DEA report must be resubmitted to DIFE for approval as soon as possible.

সংযুক্তি-সমূহ (১)

