

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	প্রভাতী এ্যাপারেলস লি
ঠিকানা	1050/A, Shah Amanat Bridge, Rajakhali, Chattogram
কারখানার কোড	CHT140
কালার কোড	

্যার্যনের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্কণ		
ারিদর্শন 1ৰ্শবেষ্কণ	ampness	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be remo penetrates into the building wall. Investigation ne	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Factory has not taken any action yet but willing t	o complete it before the timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ড সময়সীমা	02-09-2039	
সংশোধিত সমরসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 16/01/2019: Found new Dampness portion in inspection. Suggested to remediate it as soon as Dampness has benn repaired. No Dampness has 13.09.2020: No Dampness observed during inspedampness found 21.03.2021: This issue is solved 09.09.2021: This issue is solved	possible. On 12/3/2019: found during inspection ection. 03.12.2020: No wall

### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No proper roof drainage and water proofing
ক্যাপ	
পাহ(৬৸   ক্যাটাগরি	

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

र.১. भारकन		
কাৰ্যক্ৰম	Proper roof drainage system and water proofing need to be implemented following the guidance of Building Engineer.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কাৰ্যক্ৰম	Drainage sloping is completed but water proofing will be complete in the given timeframe.	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চূডান্ড সমশ্রসীমা	0 7 - 0 @ - 7 0 % 9	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি	
মন্তব্য	On 23/10/18: Roof water drainage found ok but water proofing not done yet. On 06/12/18: Same as before On 16/01/2019: refer to previous date comment On 12/3/2019: Refer to previous comment 13.09.2020: Factory taking no action regarding this issue. 03.12.2020: Roof surface water logging found. 21.03.2021: No action taken yet regarding this issue. 07.06.2021: No action taken yet regarding this issue. 09.09.2021: No action taken yet.	

### ৩. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Non engineered connection & Bracing System
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম The connection of tin shed structure needs to be checked by building engineer and কাৰ্যক্ৰম the bracing system is required to ensure the stability of the structure. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার Factory has not taken any action yet but willing to complete it before the timeline কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড 02-09-2059 সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা On 23/10/18: They replace their wooden frame roof sytem by MS Angle in Stair Room Roof. On 06/12/18: Completed On 16/01/2019: refer to previous date comment On 12/3/2019: This issue was done 13.09.2020: Factory taking no action মন্তব্য regarding this issue. 03.12.2020: Need bracing system adequacy check report for new roof top canteen shed by building engineer. 21.03.2021: No action taken yet regarding this issue. 07.06.2021: No action taken yet regarding this issue. 09.09.2021: **No action taken yet**.