

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ক্যাশন ম্যাকার্স লিঃ
ঠিকানা	Kaowa Purba Khando
কারখানার কোড	GZP 118
কালার কোড	

্ল্যায়নের ধরু	৷: কাঠামোগত মূল্যান্থন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	pad plan	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Factory owner have been instructed to prapare 8 factory building.	submitted a load plan of the
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-?<-\$0\$\$	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	10.02.2020: As per Task Force on 92th meeting of Vetted load plan with structural analysis.and therest of pile 24.08.2020: Do not prepare & submit November,2020: Factory concern submitted thei permissible load plan to DIFE on 6,12,2018.10.02 meeting dated 01.01.2019 need to submit Vetted analysis.and there is no pile so do not need PSI the documents yet. On 12.08.2021: They did not	re is no pile so do not need PSI t Vetted load plan to DIFE. 5th r as built drawings with .2020:As per Task Force on 92th load plan with structural est of pile but they did not submit

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	odification of structure
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ২.১. কার্যক্রম	7
1.0. 11147	
কাৰ্যক্ৰম	No modification of structural configuration or further construction is to be carried out with out Detailed Engineering Assessment
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ভ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 5 – 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.02.2020: No modification observed during CVV. 24.08.2020: No modification observed during inspection 5th November, 2020: After priliminary survey to recent time, no modification of structural configuration or further construction had done. On 12.08.2021: No modification observed during inspection

পর্ববেষ্কণ	
11(1701	
ারিদর্শন 📙	stress
ৰ্ব্যবেষ্কণ 🗥	311 €33
গাূপ্	
<u> শাইটেম</u>	
গ্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	Owners /factory users should obseve the development of any distress particularly in primary structural elements, if any cracks appear, propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্নথানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % २ – २ ० २ २
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24.08.2020: No cracks have been found on primary structural element. But non structural cracks have been found on masonry wall in 3rd floor and wall –column joint in 2nd floor. 5th November,2020: No cracks or distress observed in primary strictural element. Some non structural crack observed in partition walls. On 12.08.2021: No cracks or distress observed in primary strictural element. Some non structural crack observed in partition walls.

ঃ. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ E>	ktension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation.
কারখাঁনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	₹ <i>6</i> −2 <i>1</i> −4 <i>0</i> 4 <i>4</i>
অবস্থা	সংশোধিত 10.02.2020: No extention found durin g inspection. 24.08.2020: No extention
মন্তব্য	found durin g inspection. 5th November, 2020: No horizontal & vertical extention had done during this time. On 12.08.2021: No horizontal & vertical extention had done during this time.

৫. পর্যবেষ্ণণ

পর্ববেষ্কণ Ap	pproved Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগরি	

Authority should arrange approved load plan for displaying separately at each floor and shall adhere to it.

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

	and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	<i>₹€−\$₹−₹</i> 0 <i>₹₹</i>
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	24.08.2020: As per Task Force on 92th meeting dated 01.01.2019 need to submit Vetted load plan with structural analysis. Factory management submitted load plan to DIFE on 06-Dec-2018 but not approved yet. 5th November, 2020: Factory concern submitted their S built drawings with permissible load plan to DIFE on 6,12,2018.10.02.2020: As per Task Force on 92th meeting dated 01.01.2019 need to submit Vetted load plan with structural analysis. and there is no pile so do not need PSI test of pile but they did not submit the documents yet. On 12.08.2021: As per Task Force on 92th meeting dated 01.01.2019 need to submit Vetted load plan with structural analysis. Factory management submitted load plan to DIFE on 06-Dec-2018 but not approved yet.

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Dampness has been observed on peripheral walls & the walls beside the toilets.
ক্যাপ আইন্টেয়	
আহডেশ ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Under the guidance of a qualified structural engineer address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24.08.2020: Dampness have been found on masonry wall and toilet region in different floor level, 5th November,2020: Dampness observed in partition walls in several places. On 12.08.2021: Previous Dampness have been repaired on masonry wall and toilet region no new dampness has been found.

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Water logging has been observed on the roof.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Under the guidence of a qualified engineer, roof slope has to be installed and/ or
	water proofing materials has to be applied on roof.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	_
সমর্মীমা	
সংশোধিত	0 / - 0 / - 2 0 2 2
সময়সীমা	00-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্বনি
অবস্থা	O카 3개미
	24.08.2020: Stagnant of water on roof has been found. Water proofing course and
<u> মন্তব্য</u>	proper drainage have not been maintained. 5th November, 2020: Water logging
	observed at roof. On 12.08.2021: Proper sloping are not found on roof during CVV.

পৰিদৰ্শন Rack has been observed without fixing with floor. Also, plastic water tank on top of roof প্ৰবেষ্ণন has been observed without fixing on roof.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

১. কাৰ্শক্ৰম	
	Adequately anchor and brace all non-structural elements to resist lateral forces.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
শ্ গ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
ND141	24.08.2020 Water tank on roof have found supported laterally but racks have bee found unbraced in ground floor. 5th November,2020: Water tank on roof have found supported laterally but racks are not properly anchored. On 12.08.2021: