



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কানিজ গার্মেন্টস (ইন্ডাস্ট্রিজ) লিঃ
ঠিকানা	228/A Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208
কারখানার কোড	DHK303
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Ensure adequate exit signs in all floors so that it is visible from all positions.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2): Exit sign has been visible and illuminated at all exit doors during the visit. 3/31/2021 ( CVV3): Exit sign was found and illuminated at all exit doors during the visit.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of As built drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have as built drawing with proper dimensions showing all the means of escape.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): As built drawing with machine layout & escape route has been available and approved from DIFE on 5th July, 2015. 3/31/2021 ( CVV3 ): As built drawing with machine layout & escape route has been available and approved from DIFE on 5th July, 2015.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Validity and full area coverage of fire license
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have a valid fire license with covering full occupied area & clearly mention the coverage area in the license.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): During the visit, valid fire license has been available with full coverage area of 160170 sft. 3/31/2021 ( CVV3 ): During the visit, valid fire license has been available with full coverage area of 160170 sft.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): All the exit doors have been replaced by side swinging, un-lockable doors, which can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. 3/31/2021 ( CVV3 ): All the exit doors have been replaced by side swinging, un-lockable doors, which can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stair needs to have provided both side handrails.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): Handrail on both sides of stairways has been provided. 3/31/2021 ( CVV3 ): Handrail on both sides of stairways has been provided.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system ( signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc. )
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure emergency backup power for critical fire safety system in floors, exit & stair.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): During the visit, emergency backup power for critical fire safety system in floors, exit & stair has been found adequate. 3/31/2021 ( CVV3 ): During the visit, emergency backup power for critical fire safety system in floors, exit & stair has been found adequate.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): Fire department pre-plan has been available which approved from Fire Service & Civil Defense on 16th May, 2019. 3/31/2021 ( CVV3 ): Fire department pre-plan has been available which approved from Fire Service & Civil Defense on 16th May, 2019.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Proper fire separation of child care within safe location
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Childcare room need to safe location and should have direct discharge to outside of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): During the visit, childcare has been found at ground floor. Out of two doors, one childcare's door is replaced by fire rated door to separate the childcare from other occupancies. 3/31/2021 ( CVV3 ): During the visit, childcare has been found at ground floor. Out of two doors, one childcare's door is replaced by fire rated door to separate the childcare from other occupancies but another door adjacent to staircase and still remain same ( wooden door ).

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Bonded ware house need to be separated with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated door.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): Accessories store room & finished goods area at basement floor and bonded ware house at ground floor has been separated with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated door with other occupancies. 3/31/2021 ( CVV3 ): Accessories store room & finished goods area at basement floor and bonded ware house at ground floor has been separated with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated door with other occupancies.

### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Generator room needs to be fire separated with 4 hr. fire rated enclosure and 2 hrs. rated opening having direct access from outside. Boiler room needs to be separated with 4 hours fire rated enclosure and 2hours rated door/opening.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): Boiler, generator and sub-station has been fire separated with fire rated enclosure and rated opening having direct access from outside at ground floor. 3/31/2021 ( CVV3 ): Boiler, generator and sub-station has been fire separated with fire rated enclosure and rated opening having direct access from outside at ground floor.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exits connecting to the staircase-1 and 2 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening ( 2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door ) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): Staircases have been separated from production areas by fire and smoke resistant enclosures and required opening at all floor. 3/31/2021 ( CVV3 ): Staircases have been separated from production areas by fire and smoke resistant enclosures and required opening at all floor.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection and arrangement of vertical shaft ( including lift core )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install fire lift with backup power including have 1hr fire rated & auto closing fire door in 2hrs fire rated lift core with backup power & having minimum capacity of 545 kgs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): Lift core has been separated from production areas at each floor by fire rated doors 3/31/2021 ( CVV3 ): Lift core has been separated from production areas at each floor by fire rated doors



১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separated lobby in staircase
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have 2 hours fire separated & smoke proof lobby in the both of the staircase.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): Fire separated lobby in staircase has been provided. 3/31/2021 ( CVV3 ): Fire separated lobby in staircase has been provided.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation and smoke protection in basement area with lobby
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have 2 hours fire separated & smoke proof lobby in the basement and stair cases also.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): Fire separation and smoke protection has been provided in basement area with lobby and staircases also. 3/31/2021 ( CVV3 ): Fire separation and smoke protection has been provided in basement area with lobby and staircases also.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install proper standpipe system having at least 100 mm dia of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): At present sprinkler system has been installed for the entire building. As per ACCORD last inspection on 06.05.2019 T &C is still pending. Fire protection drawing has been reviewed from ACCORD on 22nd December, 2014. Factory also submitted the drawing to DIFE on September, 2018. 3/31/2021 ( CVV3 ): At present sprinkler system has been installed for the entire building. As per ACCORD last inspection on 06.05.2019 T &C is still pending. Fire protection drawing has been reviewed from ACCORD on 22nd December, 2014. Factory also submitted the drawing to DIFE on September, 2018.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Siamese connection is not available at the factory premises
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to installed Siamese connection after installation of stand pipe system, hose system and fire pump.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): Siamese connection has been available for fire department. 3/31/2021 ( CVV3 ): Siamese connection has been available for fire department.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire command station facilities with communication to all floors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to Install Fire command facilities station in the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 1/16/2020 ( CVV2 ): Factory has been installed fire command facilities station in the building at ground floor. Fire alarm & detection system drawing has been reviewed from ACCORD on 25th November, 2015. Factory also submitted the drawing to DIFE on September, 2018. 3/31/2021 ( CVV3 ): Factory has been installed fire command facilities station in the building at ground floor. Fire alarm & detection system drawing has been reviewed from ACCORD on 25th November, 2015. Factory also submitted the drawing to DIFE on September, 2018.