

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | খলিকা এ্যাপারেলম লিঃ |
|--------------|---|
| ঠিকানা | 398, Sreepur Bus Stand, Ganak Bari, Ashulia, Savar, Dhaka |
| কারখানার কোড | DHK310 |
| কালার কোড | |

| ্যার্যনের ধরণ | : বৈদ্যুত্তিক মূল্যায়ন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ১৬ | -07-7076 |
|--|-------------------------------------|--|----------|
| পর্ববেষ্ণণ | | | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ ^{Ur} ক্যাপ আইটেম | n-terminated wire found in LT panel | | |
| ক্যাটাগরি | | | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | s first and then remove from distribution les are properly terminated at its point of and type of lug. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | | |
| কার্থীনার কার্বক্রম | We have already finished the work | | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় | | |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | _ | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7910 | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত | | |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . | | |
| | | | |

Temperature differences greater than 40°C were observed based on comparisons between component and ambient air temperatures.Probable causes are loose connection, over loading, multi cable at single point, rusted connection, use of improper lug, improper cable joint, improper cable bending, damage insulation, internal problem etc.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগনি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

Make sure cables are not overloaded ,properly terminated using proper lug, joints are made proper way, no rusted throughout the connection, proper cable bending, কাৰ্যক্ৰম no insulation damage, single cable at single point etc. to avoid temperature rise. If necessary consult with a qualified engineer and replace cable or equipment. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার We have already finished the work কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য 16-02-2023: Completed.

সংখুক্তিসমূহ (১)



| পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | istribution boards (including panel doors) are not properly grounded. |
|---|--|
| ৩.১. কার্যক্র | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Ensure all distribution boards (including panel door) are earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth /earthing pit. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | We have already finished the work |
| অগ্রাধিকার | ১ সপ্তাহ |
| চুডান্ড সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-09-2022 |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্বক্ৰম

| | , |
|--------------------|--|
| কাৰ্যক্ৰম | Ensure inspection is being completed and documented. |
| সুপারিশের | |
| ভ৾খ্যসূত্ৰ | |
| কারখানার | We have already finished the work |
| কাৰ্যক্ৰম | we have already linished the work |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | চলছে |
| চুডান্ত | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | |
| সময়সীমা | 02-02-2990 |
| <u>অগ্রগতির</u> | Ziozuniore |
| অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

সংयুङ्गिम्बूर (२)





৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Non-graded rubber mats are found in front of distribution boards. Also some places do পর্যবেষ্কণ not have any rubber mats.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

| Ensure graded rubber mats are in front of all distribution boards. |
|--|
| |
| |
| We have already finished the work |
| We have already finished the work |
| প্রযোগ্য নয় |
| |
| |
| o /9 − o Jr − 5 o 5 5 |
| 99-08-4044 |
| সংশোধিত |
| √ /(`` Y⊗ |
| 16-02-2023: Completed . |
| |

| ৬. পর্ববৈষ্ণণ |
|---|
| পরিদর্শন Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the generator |
| পৰ্শবেষ্ণণ and substation room. |
| ক্যাপ্ |
| আইটেম |
| ্বিসার্ভাপার |
| |

| ⊲อเ⊲เ∾ผ เ | Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the substation |
|--------------------|--|
| | room and generator room. |
| সুপারিশের | |
| ভ খ্য সূত্র | |
| কাৰৃখানাৰ | We have already finished the work |
| <u>কাৰ্যক্ৰম</u> | |
| অগ্রাধিকার | প্রব্যোগ্য নর |
| চুডান্ড | _ |
| <u>সমশ্রসীমা</u> | |
| সংশো্ধিত | ○%-○B-२०२२ |
| <u> </u> | |
| অগ্রগতির | সংশোধিত |
| অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | 16-02-2023: Completed . |

পরিদর্শন Silica gel of transformer breather becomes discolored and breather soil cup empty.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Fill the transformer breather with fresh Silica gel and oil cup with fresh Oil. |
|-----------------|---|
| সুপারিশের | |
| ত্ত্থ্যসূত্র | |
| কার্খানার | We have already finished the work |
| কাৰ্যক্ৰম | We have already fillistica the work |
| অগ্রাধিকার | প্র্যোগ্য নয় |
| চুডান্ত | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | o ₽ − o ₽ − 5 o 5 5 |
| সমশ্বসামা | <i>α</i> Θ − <i>α</i> Θ − <i>ξ α ξ ξ</i> |
| <u>অগ্রগতির</u> | সংশোধিত |
| অবস্থা | 41/ /11/ er III //1/ |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

সংখুক্তিসমূহ (১)



৮. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ | Generator is earthed at one point only. |
|------------------------|---|
| ক্যাপ | |
| আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator. |
|-----------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কার্খানার | We have already finished the work |
| কাশক্রম | - |
| অগ্রাধিকার | প্র্যোগ্য ন্য |
| চুডান্ত | _ |
| সময়সামা | |
| সংশোধিত | o № – o ₽ – 5 o 5 5 |
| সময়সীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | সংশোধিত |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | 16–02–2023: No neutral earthing found for two generator. |

| ৯. পর্ববেষ্ণন |
|---|
| পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ণ্ডণ Dedicated earthing is not provided for all circuit/branch circuit. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ৯.১. কাৰ্যক্ৰম |
| Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |
| কার্শানার কার্শক্রম |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর |
| চূড়ান্ত সম্প্রসীমা |
| সংশোধিত সময়সীমা |
| ্ <mark>ষ্প্রগতির সংশোধিত</mark> সংশোধিত |
| <mark>মন্তব্য</mark> 16-02-2023: Completed. |

| পর্ববেষ্কণ | |
|------------------------|---|
| রিদর্শন র্ববেষ্ষণ | oping and bunch of cables are observed at circuit breaker terminal. |
| গ্যাপ 1াইটেম | |
| ্যা টা গরি | |
| ০.১. কাৰ্যজ | ম |
| কাশক্রম | Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB has a dedicated supply from bus bar.ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্খানার কার্বক্রম | We have already finished the work |
| অগ্রাধিকার | প্রব্যোগ্য নর |
| চুডান্ত সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | o₽-o₽-5o55 |
| <u>অগ্রগতির</u> | সংশোধিত্ত |
| অবস্থা | |

| পরিদর্শন W পর্ববেষ্ষণ | ooden Base is found in pump control board. | |
|--------------------------|--|------------------|
| ক্যাপ আইটেম | | |
| ক্যাটাগরি | | |
| ১১.১. কাৰ্যত্ৰ | ম | |
| কাৰ্যক্ৰম | Replace wooden base with metal clad construction for mounting the lighting boards and switch controls. | $\left. \right $ |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | |
| কারখানার কার্বক্রম | We will provide it soon | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | প্রযোগ্য নর |] |
| চুডান্ত সময়সীমা | \$ \? - \cdot \@ - \? \cdot \S \\ | |

১২. পর্যবেষ্ণণ

সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য 06-05-2022

16-02-2023: Completed.

সংশোধিত

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ | Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers. |
|---------------------------------|--|
| ক্যাপ আইস্ট্রেয় | |
| সাহডেশ ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| কাৰ্যক্ৰম | Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical wiring/cables are sized according to capacity of circuit breakers. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের | |
| <u>ত্থ্যসূত্র</u> | |
| কার্থানার কার্বক্রম | We have already finished the work |
| অগ্রাধিকার | প্র্যোগ্য নয় |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | o ₽ − o ₽ − 5 o 5 5 |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| <u> মন্তব্য</u> | 16-02-2023: Found Higher size Circuit breaker. |



| পরিদর্শন পর্যবেষ্ট্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
|---|--|---|
| ১৩.১. কার্যত্র | <u>চম</u> | |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide adequate support or mechanical guards for electrical wiring where necessary. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কার্থানার কার্শক্রম | We have already finished the work | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | প্রযোজ্য নর | |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | _ | |
| সংশোধিত সময়সীমা | o № – o ৮ – २ o २ २ | |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত | |
| <u> মন্তব্য</u> | 16-02-2023: Completed . | |
| | | ┙ |

| ১৪. পর্ববেষ্কণ | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | exible cables used for fixed wiring |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১৪.১. কার্যত্র | চম |
| কাৰ্যক্ৰম | Avoid flexible cables for fixed wiring unless contained in an enclosure affording mechanical protection |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | we have already finished the work |
| অগ্রাধিকার চুড়ান্ড | প্র্যোগ্য ন্য |
| <u> </u> | - |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | o ⋈ − o ษ − २ o २ २ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | Improper cable joints are found within distribution boards. |
|------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্শক্ৰম | Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength. |
|-------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কারখানার | We have already finished the work |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রাখিকার</u> | প্রবোজ্য নর |
| চূডান্ত | _ |
| সমশ্রসামা | |
| সংশোধিত | o <i>P</i> −o <i>P</i> −5o55 |
| সময়সীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | সংশোধিত |
| <u>অবস্থা</u> | |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

১৬. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ | No earthing is provided for any metal body (cable channel, metal pipe). |
|------------------------|---|
| ক্যাপ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাশক্ৰম | Connect all metal in the building to the building earthing/grounding system such as metal rebar in concrete, metal frame of building, or metal water pipe etc. |
|------------------------|--|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | we have already finished the work |
| অগ্রাধিকার | প্রবোজ্য নর |
| চুডান্ত সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | o ⋈ − o ษ − २ o २ २ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

১৭. পর্ববেষ্ফণ

| 1,,,,,,, | Temperature differences of 21°C to 40°C were observed based on comparisons between component and ambient air temperatures. Probable causes are loose connection, over loading, multi cable at single point, rusted connection, use of improper lug, improper cable joint, improper cable bending, damage insulation, internal problem etc. |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| | Make sure cables are not overloaded ,properly terminated using proper lug, joints |
|---------------------|---|
| কাৰ্শক্ৰম | are made proper way, no rusted throughout the connection, proper cable bending, no insulation damage, single cable at single point etc. to avoid temperature rise. If necessary consult with a qualified engineer and replace cable or equipment. |
| সুপারিশের | |
| <u>ভ</u> ৾খ্যসূত্ৰ | |
| কারখানার | We have already finished the work |
| কাৰ্যক্ৰম | I we have already finished the work |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | o&-ob-2o22 |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

পৰিদৰ্শন | Single line diagram is found but not updated and electrical layout diagram is not found প্ৰবিষ্ণন for review.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system. |
|------------------------|--|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | We have already finished the work |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | <i>₹€</i> − <i>\$₹</i> − <i>₹</i> 0 ₹ ₹ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| <u> মন্তব্য</u> | 16-02-2023: Found SLD but not up to date and found wrong information. |

সংখুক্তিসমূহ (২)





| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Testing and inspection of insulation and earth resistance is not completed. |
|------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | <u>Γ</u> |

১৯.১. কাৰ্যজ্জ্ম Establish a periodical Insulation and earth resi

Establish a periodical Insulation and earth resistance measurement program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are []>=5 M[][]and []<=1[][] respectively.
মুপারিশের

ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

We have already finished the work

অগ্রাধিকার ৬ মাস চুডান্ত _

সম্বসীমা বি সংশোধিত

26-25-5055

সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা

সংশোধিত

মন্তব্য 16-02-2023: Completed.

২০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Electrical switchgear and panel boards are not inspected. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

| Γ. | Inspect electrical switchgear and panel boards on an annual basis to ensure that |
|---------------------|--|
| কাৰ্যক্ৰম | the equipment is in good working condition. |
| Zioneama | che equipment is in good working condition. |
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্ৰ | |
| কার্খানার | We have already finished the work |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড | |
| <u> त्रभग्रतीमा</u> | |
| সংশোধিত | ₹ % – % 3 – 3 o 3 3 |
| সমশ্রসীমা | 146-24-4044 |
| <u>অগ্রগতির</u> | সংশোধিত |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

পৰিদৰ্শন Substation is located on 2nd floor of main building and it has insufficient area as per পৰ্শবেষ্ষ্যন NTPA. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্শক্ৰম | The substation should be installed on the ground, and suitable arrangements should exist to prevent the entrance of storm or flood water into the substation area. Consult with a qualified structural engineer if it is not possible to install the substation on ground floor. Also ensure substation room has minimum height & area as per NTPA Table-4.3 respectively. |
|----------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ত্থ্যসূত্র | |
| কার্খানার | We are working on it |
| কাৰ্যক্ৰম | We are working on it |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | \$b-08-20\$9 |
| সংশোধিত সময়সীমা | ₹ % -%₹-₹0₹₹ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Substation is located on 1st floor and separated building but at ground level. |

সংখুক্তিসমূহ (১)



| পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ | ne substation room has no fire rated wall and door. |
|-------------------------------------|---|
| ক্যাপ আই্টেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| ২২.১. কাৰ্যত্ৰ | ञ्म |
| কাৰ্যক্ৰম | Ensure the substation room has adequate fire separation from the production area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্থানার কার্থক্রম | We have already finished the work |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | 5.6-7.5-5055 |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |
| | |

|). পর্ববেষ্ডণ | |
|-----------------------------|---|
| শ্ববেক্ষণ | ables laid are not following standard cable laying techniques. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ২৩.১. কার্ <u>য</u> | ্রুম মুম |
| কাৰ্যক্ৰম | Ensure all high tension cables are laid following standard cable laying techniques. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | We have already finished the work |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 5. \(- ? \cdot - \cdot 0 \cdot 5 \) |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

পরিদর্শন Generator room is located on outside of the building near the exit of main entrance and পর্যবেষ্ষণ the door used for the room is not fire rated.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Ensure the generator room has adequate fire separation from the main building. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার We have already finished the work কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 26-23-3033 সমশ্বসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য 16-02-2023: Factory relocate generator room.

| ২ ৫. পর্ববেষ্ ডণ | |
|-----------------------------|---|
| শ্ব(ব্ৰহ্মণ | enerator room has no exhaust fan and louver. There is no positive air flow. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ২৫.১. কার্য | <u>ক্</u> ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide adequate means of ventilation for the generator room based on the installed equipment and ensure that ventilation does not impact on fire barriers, e.g. fire dampers |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থ্যনার কার্যক্রম | We have already finished the work |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | ₹ <i>\(\delta\)</i> = 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Cable entry-exit points of distribution boards are not sealed |
|------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম | · |
| [<u>4</u> 3][8][4] | 1 |

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্শক্ৰম | Ensure distribution boards have no opening and all live internal components are concealed properly. |
|--------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কার্খানার | We have already finished the work |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড | _ |
| সমশ্সীমা | |
| সংশোধিত | 36-23-3033 |
| [ત્રમન્નત્રામા | |
| <u>অগ্রগতির</u> | সংশোধিত |
| অবস্থা | -1\\\ III 1\(\sigma\) |
| <u> মন্তব্য</u> | 16-02-2023: Completed . |

২৭. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন | Each circuit is not provided with dedicated neutral. There is no marking to identify |
|--------------|--|
| পর্ববেষ্ষণ | neutral cable for specified circuit. |
| ক্যাপ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each circuit. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কাশক্রপ | we have already finished the work |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | - |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | <i>₹€</i> − <i>\$₹</i> − <i>₹</i> 0 <i>₹</i> ₹ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

২৮. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

| ৮.১. কাৰ্যক্ৰম | |
|------------------------|---|
| কাৰ্যক্ৰম | Provide adequate covers on cable channel. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বজ্ঞম | We have already finished the work |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | ₹ <i>€</i> – %₹ – ₹ 0 ₹ ₹ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| <u> মন্তব্য</u> | 16-02-2023: Completed . |

২৯. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন | Stranded conductors are terminated without using proper terminator (Cable socket, পর্যবেষ্কণ sleeve or ferrules etc.).

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্শক্ৰম | Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross–sectional area 6mm ² . or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross–sectional area less than 6mm ² . |
|----------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কার্খানার | We have already finished the work |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | <i>₹</i> |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 16-02-2023: Completed . |

৩০. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Power load and light load are found within the same distribution board. There is no পর্শবেষ্ণণ separate distribution board for lighting and power circuit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

| কাৰ্যক্ৰম | Install separate distribution boards for lighting and power circuits. |
|--------------------------|---|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্য্থানার কার্যক্রম | We have already finished the work |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 56-75-5055 |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| <u>মন্তব্য</u> | 16-02-2023: Completed . |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ | Lightning protection system is not installed on the building. |
|------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেয় | |
| ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি | |

৩১.১. কাৰ্যক্ৰম

| Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced.ii) Appropriate numbers of down conductors are installed.iii) Resistance of earth conductor within limit (<=10]). 7/11/16/17/1 | | |
|---|---|---|
| জ্যাসূত্ৰ কার্থানার ভাষাধিকার তিন্ত কার্যান্থানি কার্থানার তিন্ত কার্যান্থানি কার্যান্থান | T < D < D < D < D < D < D < D < D < D < | index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced.ii) Appropriate numbers of down conductors are installed.iii) Resistance of earth |
| ৰাধিকাৰ risk index, prepare drawing etc. to make sure the system is secured against lightning আ্থাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিজ সময়সীমা আ্থাজিৰ অব্যা 16-02-2023: Completed. | A | |
| চূড়ান্ত সমস্যামা **শেশিভ সমস্যামা ক্ষাণ্ডিব ক্ষা 16-02-2023: Completed. | कार्यक्रम | risk index, prepare drawing etc. to make sure the system is secured against |
| ম্ট্রম্বরীমা ১৮-০৪-২০১৭ সংশোধিত সমর্মীমা ২৫-১২-২০২২ অগ্রহাতির অবস্থা সংশোধিত মন্তব্য 16-02-2023: Completed. | <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| সময়নীমা ^{২৫ – ১২ – ২০ ২২} অগ্রহাতির অবস্থা 16 – 02 – 2023: Completed. | | \$b-08-20\$9 |
| <mark>জবস্থা সংশোষত সংশোষত বি তি তি</mark> | সমশ্রসীমা | <i>₹-</i> \$ <i>7-</i> ₹ <i>0</i> ₹₹ |
| | 1 | সংশোধিত্ <u></u> সংশোধিত |
| | <u> মন্তব্য</u> | 16-02-2023: Completed . |

সংখুক্তিসমূহ (১)

