



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার  
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আজাদ রিকাত কাইবার্স (প্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	Kutubpur, Ramarbagh, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRYO34
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Perceivable vibration in slab next to heavy machinery has been found
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	An engineering assessment is to be carried out to determine the causes of vibration. Printing machine and other heavy machineries in 1st floor are recommended to relocate at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed the engineering Assessment and the assessment shows the entire structural elements are adequate for six storied building. The perceived oscillation will also not hamper the structural element
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	14-03-2021 , During inspection as built architectural drawing, structural drawing, load plan has not been found on site On 01/09/2021-During inspection as built architectural drawing, structural drawing, load plan has not been found on site

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out actions from the engineering assessment and prepare and update floor load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Engineering assessment has been completed by DIFe enlisted firm also floor load plan has been prepared
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water ponding was found in the roof due to lack of adequate sloping. The source of water is rain.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system should be investigated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already have done fifty percent work of waterproofing work , only sloping work is not completed , we will complete whole work very soon
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-03-2021 , No corrective action plan has been taken yet to repair those maintainance work. On 01/09/2021- No corrective action plan has been taken yet to repair those maintainance work.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor load plan and material test report have not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prepare controlled loading plans for all floors designating where heavy machineries / storage can be placed and cannot be placed and also conduct materials tests
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Floor load plan and material test report has been prepared
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-03-2021 , The factory authority has not prepare proper floor load plan and also has not maintain it properly. On 01/09/2021-The factory authority has not prepare proper floor load plan and also has not maintain it properly.