



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স ঢাকা নিটিং লিঃ
ঠিকানা	Plot # 14, Block - C, Avenue -2, Section # 12, Mirpur, Dhaka-1221
কারখানার কোড	DHK167
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18.12.19 visit observation : This factory owner have made an agreement with an enlisted consulting firm name is PARVEJ RANA on 10th october'18. 06.09.2020: They have not engaged with any enlisted consulting firm. Factory have been instructed to make an agreement with DIFE enlisted consulting firm within 1 week CVV Date: 03/05/2021 The factory has not made an agreement with DIFE enlisted consultancy firm still now. On 12/09/2021:No floor load plan was displayed at any floor of the factory.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	There are some damp and effloresces observed in the building at the time of visit, shall be repaired by adopting appropriate method for both aesthetic and serviceability requirements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.12.19 visit observation : Dampness physically not founds by an RCC engineer on visiting date. 06.09.2020: Not found any dampness, Because of it is a newly painted building. CVV Date: 03/05/2021 During the visit, there is no dampness is found by visually. On 12/09/2021:No Dampness has been found on the date of inspection.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Load intensity
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf ( 2.0 kN/m2 )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18.12.19 visit observation : An RCC engineer physically visited and calculated the exsisting load is not exceeds. 06.09.2020: No load plan, load marking and load management program has been observed in this regard." Cartoon height was high, have to maintain their load all floor above ground floor under 42 psf. During visiting date we found a undocumented shade on roof top and it is using for storing of fabrics, we have recommend factory management decreased fabric height under 42 psf. CVV Date: 03/05/2021 During the visit, Overload is found in roof floor by storing cartoon boxes and fabrics rols. The factory is advised to maintain its safe load plan. On 12/09/2021:.No load management program has been found on site.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in primary structural element
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.12.19 visit observation : Some crack appears in several structural elements and the factory owner have made an agreement with an enlisted consulting firm on 10th october'18 and the firm have submitted a report on this issue to DIFE for approval and they are waiting for it. 06.09.2020: Be cause of it is a newly painted building, we didn't found any crack on any structural element during visit. CVV Date: 03/05/2021 During the visit, there is no distress is found in primary structural elements. On12/09/2021:There are no major Distress in Primary Structural Element.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্টিত	Vertical & Horizontal Extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.12.19 visit observation : No Horizontal and Vertical Extension have been taken place until Visiting date since the day of assessment. 06.09.2020: Same as previous visit CVV Date: 03/05/2021 There is no horizontal or vertical extension is made by the factory until the visit date. On12/09/2021:There was no horizontal or vertical extension found on the inspection date.