

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মোল্লা নিট ফ্যাশনস লি:
ঠিকানা	Plot # A-23, BSCIC I/E, Shasongaon Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY175
কালার কোড	

ায়নের ধর	ণ: অমি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারি
পর্ববেষ্ফণ	
	ighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of torage area
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	1
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হর্মনি
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	anagement of combustibles in storage area
ক্যাপ আই(টম	
নাহতেন ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্শজ্ৰু	1
কাৰ্শক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
-11*1	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্ববেষ্ফণ	vailability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route
ন্যাপ াাইটেম ন্যাটাগরি	
).১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সমর্মীমা	<u>।</u> ৬ মপ্তাহ –
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-∘b-२∘२२
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	09/09/2020: The factories (Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have not DIFE approved design and drawing.

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	<del></del>
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	<b>d</b>
কাৰ্যক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্বখানার কার্বজ্রম	<b>1</b>
অগ্রাধিকার	ৰ ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	26-0 A-≺055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি

09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the

ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have not conducted

any Fire safety training from proper organization.

#### ৫. পর্যবেষ্ণণ ্যান্থশশ্ব পর্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি| ৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Factory needs to be conducted fire drill quaterly under the fire safety plan সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 26-0P-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the মন্তব্য ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have not conducted any fire drill.

#### ৬. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

শ্রিদর্শন শর্শবেষ্কণ ⊤∈	esting and record of fire-fighting equipment
চ্যাপ শাইটেম	
শাংডেশ চ্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম সুপানিশেন	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
জুখ্যসূত্র ভিখ্যসূত্র	
ত গুণুব কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
<u>চুডান্ড</u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত	14 (1 2)22
সময়সীমা	?&-∘₽-≾∘≾<
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্মনি
<u>অবস্থা</u>	
	09/09/2020: During the inspection of the factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st
<u> মন্তব্য</u>	floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors)
	have not found testing and record of fire-fighting equipment.

পর্ববেষ্ণণ	
ারিদর্শন <sub>T</sub>	ype of exit doors
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
৷.১. কাৰ্যক্ <u>ৰ</u>	ম
কাৰ্যক্ৰম	The entire exit doors (Collapsible) need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	৬ সপ্তাহ
সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা	\$€-0b-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হয়নি
<u> মন্তব্য</u>	09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have all doors Collapsible.

## ৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	andrail on both sides of stairways
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to provide handrail on both sides of each stairways
সুপারিশের   তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
I <del></del>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	%€-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	09/09/2020: During the inspection of the factories (Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have not found handrail one side of each stairway.

রিদর্শন   <sub>∆ে</sub>	dequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
শ্বেক্ষণ	——————————————————————————————————————
गुर्थ	
াইটেম সেটাকলি	
<u> গ্রাটাগরি</u>	
.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route)
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	\$&-0₽-₹0₹₹
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
<u>অবস্থা</u>	
	09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the
<u>মন্তব্য</u>	ground floor, and Tex line apparels Itd of 2nd to 6th floors) have not found
	illuminated emergency light in floors and escape routes.

#### ১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেষ্ণণ detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ১০.১. কাৰ্যক্ৰম Factory need to have emergency backup power for critical fire safety system with কাৰ্যক্ৰম sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত \$6-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have not found মন্তব্য emergency backup power.

#### ১১. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Communication system of all floors পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to be installed with suitable public address system having কাৰ্যক্ৰম communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চড়ান্ত

# শুৰু হৰ্যনি 09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) not found Communication system of all floors.

#### ১২. পর্যবেষ্ণণ

<u>সমর্মীমা</u> সংশোধিত

সময়সীমা অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তবা

56-0P-5055

Availability of fire department pre-plan
ৰ্থক্ষম
Fire department pre-plan needs to be developed.
াব
াৰ
ার ৬ মাস
π  -
<b>⊗</b>
गा ।
শুৰু হ্য়নি
09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) not found of fire department pre-plan.

#### ১৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì

কাৰ্শক্ৰম	The final exit routes of stairs-1 need to be protected by providing 4 hour rated enclosure with 2 hour rated fire doors in each exit are connected with stairs-1, also need to be protected from storage area of ground floor by providing 2 hours fire rated doors in the exit and closed the opening with the escape route till to reach outsde of the building. The final exit routes of stairs-2 need to be protected by providing 4 hour rated enclosure with 2 hour rated fire doors in each exit are connected with stairs-2, also need to be protected from the storage area & Generator room of ground floor by providing 4 hour rated enclosure with 2 hour rated fire door.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o8−o5−₹o₹⊚
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) of all floors not found any fire separation.

## ১৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	<del>-</del>
 কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to protect the storage area (Bonded warehouse) from finishing section by providing 2 hours rated construction with 1.5 hours rated doors located
141 14241	at 5th floor of the building
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	08-0%-203@
সমশ্রসীমা	00-00-4040
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্র্যনি
অবস্থা	\text{\$\infty} \qquad \qqquad \qqqqq \qqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqq \qqqqq \qqqqqq
	09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the
<u> মন্তব্য</u>	ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) not found fire
	separation of storage area.

#### ১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

## ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Generator & Sub Station: Generator & sub station room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated door at ground floor of the building. Boiler: Boiler room need to be protected from the finishing section with 4 hours rated construction with 2 hours rated door located at 5th floor of the building.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-07-505@
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
মন্তব্য	09/09/2020: The factories (Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) not found fire separation of the boiler, generator and sub-station.

১৬. প্রবিশ্বণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Fire and smoke protection of si	taircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যত্ৰ	
কাৰ্শক্ৰম	All the exits connecting to the staircase-1& 2 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (4 hours rated enclosure and 2 hour rate door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	09/09/2020: The factories (Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have not found with protected 4 hours rated enclosure and 2 hours rated door of all the exits connecting to the staircase- 1& 2.

<del>া.</del> পুৰ্বাব্দিণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগার	
১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed fire lift with having 1hr fire rated & autoclosing fire door in 2hrs fire rated lift core with backup power & having minimun capacity of 545 kgs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have not found any lift core.

Į	১৮. প্ৰ(ৰঞ্চণ	
	গরিদর্শন প্রবিষ্কণ	
	চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
l	সাটাপরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory need to protect both of the staircases with 4 hours fire rated & smoke proof lobby and 2 hours rated fire door at each floor level of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	09/09/2020: The factories (Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) fire separated lobby i the staircase was not found.

১১. পর্ববেষ্ণণ	
শ্ব(বহ্মণ	dequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৯.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to installed with centralized automatic detection system with proper sitting arrangement according to NTPA guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার   চুডান্ড	
সমর্থসীমা সংশোধিত সমর্থসীমা	08-0%-2020
অগ্রগালা অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হুর্যনি
মন্তব্য	09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) fire detection system was not found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	<u>i</u>

#### |২০.১. কাৰ্যক্ৰম The factory with shall be equipped with manually operated electrical fire Manually operated electrical alarm system and automatic fire alarm system. কাৰ্যক্ৰম alarm system shall be installed in a building with single or multiple call boxes located on each floor. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা 09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the মন্তব্য ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) fire detection system

with the fire alarm system and call point was not found.

১. শ্ব(বঞ্চণ		
ারিদর্শন বিবেষ্ফণ	vailability of control panel for automatic fire detection and alarm system	
<u></u> যাপ		
াইটেম		
্যা <b>টা</b> গরি		
১.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>ष्य</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.	
সুপারিশের		
<u>ভি</u> খ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	। ৬ মাস	
চুডান্ত		
সময়সীমা		
সংশোধিত		
সম্মূসীমা	08-03-2029	
অগ্রগতির		
অবস্থা	শুরু হুগুনি	
1131	09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the	
<u> মন্তব্য</u>	ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have not found fire	
TO TI	detection and alarm system with automatic fire control panel.	
	juetection and alaim System with automatic me control panel.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 100 mm dia of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-03-3039
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	09/09/2020: During the inspection of the factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors)
	not found any non-conventional and DIFE approved standpipe system.

#### ২৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

## ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কার্যক্রম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa and standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa.
সপারিশের -	( 38mm Hommar) may have a minimum pressure of 200 km a.
তথ্যসত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সমশ্ৰসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	09/09/2020: During the inspection of the factories (Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) not found any non-conventional and DIFE approved standpipe system.

<b>νο.</b> 11(1 <b>-</b> Ψ1		
পিরিদর্শন	Availability of Siamese connection for fire department	
পর্ববেষ্ণ	Transfer of Statilese confidential for the department	
্ব্যাপ <u> </u>		
আইটেম		
ক্যাটাগরি	वे	

৪.১. কাৰ্শজন		
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুড়ান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি	
মন্তব্য	09/09/2020: The factories (Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have not found the fir standpipe system outside the building for fire department connection.	

3	<b>৫. প্</b> ৰ(বিষ্ণুণ	
	প্রিদেশ্র	
	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power	
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগবি	

৫.১. কাৰ্শজন		
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশো <del>ধ</del> িত সমশ্রসীমা	08-05-2020	
শগ্রগতির শবস্থা	শুরু হর্মন	
মন্তব্য	09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have not found a dedicated fire pump connection with sufficient capacity.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-07-707@
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্র্যনি
অবস্থা	\(\text{\formula} \tag{\formula} \)
	09/09/2020: During the inspection of the factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st
<u>মন্তব্য</u>	floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors)
	have not found sufficient water storage.

#### ২৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্রণ	
ক্যাপ্	
<u> আইটেন</u>	
ক্যাভাগাৰ	

## ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

****	
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to establish a fire command station on the entrance lobby with suitable public address system having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	09/09/2020: The factories ( Mollah knit fashion ltd of 1st floor, R S group of the ground floor, and Tex line apparels ltd of 2nd to 6th floors) have not found established a fire command station on the entrance of the factories to receive messages from all floors.