



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মোস্তা নিট কাশনস লি:
ঠিকানা	Plot # A-23, BSCIC I/E, Shasongaon Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NR175
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High over stress has been found in corner, edge and central column
কাম সাহিত্য	
কাজ কাল	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Empty area of all column of south & west side (edge & corner column) on all floor.
সূচনা	
কর্মসমাপ্ত তারিখ	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অন্য বিবরণ	
তারিখ	০১-০১-২০২০
সমাপ্ত তারিখ	০১-০১-২০২০
অন্য বিবরণ	
মন্তব্য	09/09/2020, they did removed goods from corner column. 06-12-2020, They did not removed goods from the area of all column of south & west side during inspection.

১.২. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সূচনা	
কর্মসমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
তারিখ	
সমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
মন্তব্য	09/09/2020, They did not review design ,loads and column stresses. 06-12-2020, The factory did not engage any engineer to review design ,load and columns stresses in area in identified above.

১.৩. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for the identified columns or 100mm dia. cores from 4 columns.
সূচনা	
কর্মসমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
তারিখ	
সমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
মন্তব্য	09/09/2020, they already done 4 core test from column . 06-12-2020, The factory done core test.

১.৪. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached scope.
সূচনা	
কর্মসমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
তারিখ	
সমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
মন্তব্য	

১.৫. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সূচনা	
কর্মসমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
তারিখ	
সমাপ্ত তারিখ	০১-০১-২০২০
অন্য বিবরণ	
মন্তব্য	09/09/2020, They did not produce any loading plan. 06-12-2020, They has not floor load plan & does not maintain properly.

১.৬. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Reduce load on column by removing upper levels of structure.
সূচনা	
কর্মসমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
তারিখ	
সমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
মন্তব্য	09/09/2020, they already remoned brick wall from roof top slab. 06-12-2020, The factory already demolish roof top room for reduce load on column.

১.৭. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সূচনা	
কর্মসমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
তারিখ	
সমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
মন্তব্য	09/09/2020, they already submitted DEA report at DIFE. 06-12-2020, The factory submitted DEA report.

১.৮. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সূচনা	
কর্মসমাপ্ত তারিখ	
অন্য বিবরণ	
তারিখ	
সমাপ্ত তারিখ	০১-০১-২০২০
অন্য বিবরণ	
মন্তব্য	09/09/2020, They did not produce any loading plan. 06-12-2020, They has not any load plan during inspection.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Structural design drawing does not match with existing structures column layout and columns size. Architectural design drawing and floor load plan has not been found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation as required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	09/09/2020, They did not involved building engineer. 06-12-2020, The factory did not engage building engineer to cheek collect information and produce accurate and complete as-built documentation as required.

২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prepare structural drawing, as built drawing and manage approval from concern authority and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	09/09/2020, they cannot submit any design drawing at factory, when we visit factory. 06-12-2020, The factory did not submit as build design drawing during inspection.