

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	গার্নিশ সোযেটারস লিমিটেড
ঠিকানা	Digiborabo, Rupgang, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY098
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ	: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ৩০–০৮–২০
. পর্ববেষ্ণণ		
	onductivity and record of fire drill	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম		Il quarterly (4 times a year) under the fire safety en record of such drills for at least 3 years for the ver called for.
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্খানার কার্যক্রম	We are practicing fire drill regull	arly.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমরসীমা	07-07-790	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্য়নি	
মন্তব্য	and keeping the written record of Conductivity of the fire drill has	ucting fire drill quarterly under the fire safety plan of such drills is in progress. 24.01.2021: not been found. Observation from visit date 24-perfore 30/08/2022: No action has been taken yet
		,

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্থানার We test all the equipement and keep record properly. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 18-10-20: Having proper testing plan & record of fire safety equipment is in progress. 24.01.2021: During the inspection of fire extinguisher testing and record মন্তব্য has been found the date expired. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Minimum and total width of marked aisles
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have marked aisles in all working floor according to 0.9m for one side seat and 1.0m for both side seat.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We have marked aisles properly in all working floor.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	18–10–20: Factory has marked aisles in all working floor. 24.01.2021: Aisles mark has not been properly maintained. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: In some floors aisles marks found compliant but not in all floors.

সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Propagation of fire, smoke, gas or fume through the opening of fire resistive floors and walls need to be restricted by sealing such opening with an approved material which needs to have a minimum 2 hours fire resistance rating of the slab.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	We will seal by rated construction properly.
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	76-77-5059
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	18-10-20: Sealing all openings rated construction is in progress. 24.01.2021: Penetration and opening have been found in rated walls and slab at the storage area. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ্	
<u>আহটেন</u>	
ক্যালানাৰ	

কাৰ্যক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We have install adequate exit sign where required.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18–10–20: Installation of adequate exit sign and directional sign is in progress. 24.01.2021: Visibility and uniformity of exit signs have not been found properly. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: Exit signs are not found at all exits. Some exit signs found during the visit.

সংশুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route
ক্যাপ জ্যাইন্ট্ৰ	
অ৷খ্ডেন ক্যাটাগরি	

હ	.১. কাৰ্যক্ৰম	
	ا الاحادادات	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্বক্রম	We will prepare as built drawing soon.
	অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
	চুডান্ড সময়সীমা	\$&-\$?-?o?\$
	সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤0≤≤
	অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
	মন্তব্য	18–10–20: Installation of adequate exit sign and directional sign has not started. 24.01.2021: As Built Drawing of machine layout & escape route has not been maintained. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Validity and full area coverage of fire license
ক্যাপ	
আখ্ডেশ ক্যাটাগরি	r

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have valid fire license covering the full occupied area.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	We have updated fire license.
কাৰ্যক্ৰম	we have updated fire license.
<u> অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	. \$6-09-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	া সংশোধিত
অবস্থা	
	18–10–20:According to them, they have taken the full coverage area of fire license
 মন্তব্য	but were unable to show while we visited their factory. 24.01.2021: The fire license
M@ 1)	has been covered in the full occupied area. Observation from visit date 24–08–
	2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: Completed



পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
ক্যাপ ক্যান্ত	
(আহ(ডেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	we have obtain trainig from fire dept.
অগ্রা শিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0B-5055
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	18–10–20:Obtaining training from the fire department is in progress. 24.01.2021: Fire safety training from BGMEA or Fire service has not been found. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Type of exit door
ক্যাপ	
আহ(ড়েম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have remove all lockable doors
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	18-10-20: Replacing all exit doors by side swinging doors is in progress. 24.01.2021: Non rated fire doors (steel type locking device and side swing type) has been found. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

সংখুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ
অ।হ(৬ম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের	ractory needs to provide numeral on some sides of all the stall ways.
ভ৾খ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have provided handrail on both side of stair
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18–10–20: Providing handrail on both sides of all the stairways is in progress. 24.01.2021: Handrail on both sides of Most of the stairways handrail on both sides has not been found. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: Bothside handrails are found during the visit.

সংখুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইন্টেম	
নাবডেন ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in কাৰ্যক্ৰম floors, exits & stairs. (Escape route). সুপারিশের ভথ্যসূত্র কার্থানার We have provided adequate number emergency light. **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$&-0₽-3033 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা 18-10-20: Installation of adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs (Escape route) is in progress. 24.01.2021: Tagged illuminated emergency মন্তব্য light has not been found. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05):

পরিদর্শন	Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm &
পর্ববেষ্কণ	detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
<u>ক্যাপ্</u>	
আহ(ডম	

Same as before 30/08/2022: Emergency lights are not found in the factory.

	Eastery pood to have emergency backup newer for critical fire cafety system with
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have emergency backup power for critical fire safety system with
	sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	We will provide critical fire safety system with required backup power soon.
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	76-73-3039
<i>স</i> भेश्रेत्रीमा	
সংশোধিত	%6-0₽-5055
সময়সীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	শুৰু হুৰ্ননি
	18-10-20: Factory did not have emergency backup power for critical fire safety
	system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.
মন্তব্য	24.01.2021: Emergency backup power has not been found for critical fire safety
	system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and
	Alarm systems etc.) Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same
	as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Standby generator with required backup power
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগার	


কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have standby generator with sufficient backup power.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We provided standby generator.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	18-10-20: Factory has standby generator with sufficient backup power. 24.01.2021: standby generator has been found for backup power. Observation fro visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No dedicated backup generator found.

৪. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	vailability of fire department pre-plan		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	আইটেম্		
১৪.১. কার্যত	ম্ম		
কাৰ্যক্ৰম	Fire department pre-plan needs to be developed.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম	We will obtain pre planing from fire dept soon.		
অগ্রাধিকার	৬ মাস		
চুডান্ত সময়সীমা	79-06-5076		
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি		
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not have fire department pre–plan. 24.01.2021: Fire department pre–plan has not been taken any initiative yet. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Final exit route-1(Stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance including ground floor and need to be protected washing section at ground floor by 2hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 (Stair-2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from washing section at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will separate final exit route by proper fire rated wall and fire doors.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	70-06-5076
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not have separate final exit route by proper fire rated wall and fire doors. 24.01.2021: Final exit routes have not been found Fire separated. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাভাগার	

	,
কাৰ্যক্ৰম	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide the protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	We will separate storage area by proper fire rated wall and fire doors.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	\$9-0&-30\$&
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-0%-203@
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
	18-10-20: Factory did not seperated storage area by proper fire rated wall and fire
	doors. 24.01.2021: Staircases have not been protected from Fire and smoke.
<u> মন্তব্য</u>	Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before
	30/08/2022: Stairs are not separated by fire rated construction and opening
	protections.

সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম	
না ং ডেশ ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We will install centralized AFD and alarm system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	\$9-0&-20\$¢
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not installed centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline. 24.01.2021: Automatic centralized fire detection system with fire alarm and call point has not been installed. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ড	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
শাহ(७भ ক্যাটাগরি	r

কাৰ্যক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
, a,	We will install centralized AFD and alarm system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	\$9-0&-₹0\$&
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	18–10–20: Installation of manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system is in progress. 24.01.2021: Automatic centralized fire detection system with fire alarm and call point has not been installed. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

১৯. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We will install control panel for centralized Automatic fire detection and alarm system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	\$9-0€-₹0\$€
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	18–10–20: Installation of control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline has not started. 24.01.2021: Control panel for automatic fire detection and alarm system. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২০. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
<u>कारशोतार</u>	We will install proper standpipe system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	\$9-0€-₹0\$€
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	18-10-20: Installation of proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser is in progress. 24.01.2021: Standpipe system should have had at least 75mm dia but still the factory has been found less than 75 mm dia standpipe. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২১. প্রব্বেশ্বণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<u> গ্রাভাগার </u>	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install 1 hose per 1000 m2 and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	We will install Standpipe system with adequate number hose soon.
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	\$9-0€-20\$€
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-07-505@
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	 শুরু হর্যনি
অবস্থা	
	18–10–20: Installation of Standpipe system with adequate number hose has not
 মন্তব্য	started. 24.01.2021: Adequate number of hose has not been installed yet.
(ו שוי	Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before
	30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২২. পর্ববেষ্ণণ	
পার্দশন পুর্ববেষ্কর্না Maximum throw of hose pressure at the highest point	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যত্ৰ)
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install Standpipe system with dedicated fire pump soon.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	29-08-5028
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	18-10-20: Installation of Standpipe system with dedicated fire pump has not started. 24.01.2021: Without a dedicated fire pump the standpipe system has not been found maximum pressure. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ	
পাহ(৬৸ ক্যাটাগরি	

	Forten, woods to be installed with Ciamage compostics for to the standard content
কাশক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install Standpipe system and siamese soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্মীমা	29-06-507€
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-203/
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not installed Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection. 24.01.2021: Siamese connection has not been found for the fire department in the outside of the factory building. Observation from visit date 22–08–2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	We will install fire pump with required capacity.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	79-08-5078
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not installed dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity to achieve required pressure in the remote place of the factory. 24.01.2021: Dedicated fire pump has not been found for fire fighting. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২৫. পর্ববেক্ষণ	
श्रविदर्भत	i
পার্থশন পর্যবেষ্ক্রণ Water capacity for fire–fighting	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900 ´ 75 = 142500 liters water storage
	tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will establish another water storage tank with adequate capacity.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চূডান্ড সময়সীমা	\$9−0€−₹0\$€
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not installed sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire–fighting equipment. 24.01.2021: Sufficient water capacity has not been found for RMG guideline and hose pipe not now in operational. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.