



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	একবি একসিলেন্স ক্যাশন কোঃ লিমিটেড।
ঠিকানা	Lucky Plaza, Shimultala, Ashulia, Savar
কারখানার কোড	DHK210
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lateral Stability System Not Apparent
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to verify the design of stability system. Lateral system is required to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline: 07-Sep-16, Final Timeline: 5-Jul-17. Factory has no taken any action yet but they will have agreed to complete within timeline On Visit Date 12/08/2021: The factory management didn't start any work regarding structural design & drawings. No agreement done with any DIFE enlisted consulting firm to do these works. Now the factory management is instructed to do all structural design & drawings by an enlisted firm of DIFE and submit them to DIFE RCC within 12/09/2021.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cracks on Slab
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish of slab to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for cracks in flat slab.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline: 26-Jan-16, Final Timeline: 24-Nov-17. Factory has no taken any action yet but they will have agreed to complete within timeline On Visit Date 12/08/2021: Cracks found on slabs of several areas. They should be checked & remediated by DIFE enlisted qualified structural engineer within 12/09/2021. The factory management didn't start any work regarding structural design & drawings. No agreement done with any DIFE enlisted consulting firm to do these works. Now the factory management is instructed to do all structural design & drawings by an enlisted firm of DIFE and submit them to DIFE RCC within 12/09/2021.