

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	রণ স্পোর্টস নিট ওর্যার লিঃ
ঠিকানা	B-388, BSCIC Shasaongaon, Fatulla, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY 215
কালার কোড	

ল্যাম্বনের ধরণ: অন্নি মূল্যামূল	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
প্র্ববেষ্ফ্রণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Remove all the cartons and relocate the be aisles and exit discharge remains unobstruc	•
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত্	
সম্বাদ্ধিত স্বাদ্ধিত সম্বাদ্ধি	
অ গ্রগতির অবস্থা	
Observation from the visit on 29.08.21: The route blocked by the cartons and the bench	I 1

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	onductivity & record of fire drill
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ואוואואוואן	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	স
ু কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection
	of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: The Fire drill record has not been found.

রিদর্শন শ্বেষ্ডণ	esting and record of fire–fighting equipment
ग প	
াইটেম গাটাগরি	
<u>'</u>	
.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>স</u>
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have proper testing plan & record for fire safety equipment.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার সম্ভিত্য	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
भूजाउ अभग्ने श्रीभा	
সংশোধিত	02-02-2290
<u>यटाञ्चीटा।</u>	
সময়সীমা	
<u>শ্বন্থ অগ্রগতির</u> অবস্থা	শুৰু হয়নি

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Minimum width of aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
8.3. कार	
0.9. 41	/
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারি(তখ্যসূত্র	
কার্থ্য কার্যক্র	
অগ্রাধি	কার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সী	
সংশোণি সময়সী	10/-0/-/540
অগ্রগতি অবস্থা	ত্রক হথনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Aisle marks have not been found all over the factory.

ারিদর্শন To	tal width of aisles
<u> </u>	
মাইটেম গ্যাটাগরি	
ואויוויון	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient total width of marked aisles (5mm per occupant) at all the production building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Aisle marks have not been found all over the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	bstruction in means of escape
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Remove all the cartons and relocate the benches from aisles so that exit access, aisles and exit discharge remains unobstructed.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ব্ধবোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u>মন্তব্য</u>	Observation from the visit on 29.08.21: The aisle mark and exit route have been blocked by the cartons and the benches.

 প্রদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of প্রবিষ্কণ storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কার্বক্রম
প্ৰশ্বেষ্ণ্য storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
1111
কাৰ্যক্রম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্থজ্ম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্যমীমা ^{১১–০১–১১৭০}
<mark>অগ্রগতির</mark> অবস্থা
Nন্তব্য Observation from the visit on 29.08.21: Protected lighting arrangements have not been found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি ১ ১ কার্যক	

	Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when
কাৰ্যক্ৰম	used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one-third the floor
'	
	height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	07-07-79-0
সময়সীমা	02-02-3040
<u>অগ্রগতির</u>	m
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: The factory has not been found good
	housekeeping.

১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্র্যনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Protected lighting arrangements have not been found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	isibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যত	<u>च्</u> र
 কার্যক্রম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	f
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	া ৬ মপ্তাহ
চুডান্ড	
সম্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	\$&-∘₽-₹∘₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	Observation from the visit on 29.08.21: The exit signs have not been found.

১১. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Availability of As built drawing with machine layout & escape route. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape কাৰ্যক্ৰম with proper dimension. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত %-0b-2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য Observation from the visit on 29.08.21: Machine layout has not been found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	re safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্ননি

Observation from the visit on 29.08.21: Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense has not been found.

<u>১৩. পর্ববেষ্ফণ</u>	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ ^{Ty}	pe of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ज्ञ <u>्</u>
কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Non-rated doors have been found on all the floors.

১৪. পর্যবেষ্ফণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Ha	andrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্বজ	ञ
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Both sides of the handrail of staircases have not been found.

১৫. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	vailability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	
<u> চুডান্ড</u>	
স্মর্থসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: The fire department pre-plan has not been found.

১৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	nimum width and height of exit door
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	221
90.9. TI 14	~1
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to maintain minimum width of exit 0.9 m and height 2 m.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খীনার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ সাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Width and height of exit door has been found inadequate.

. পর্ববেষ্ফণ	
ারিদর্শন ার্শবেষ্কণ	nimum clear width of stair
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
ণ্যাভাশাশা ৭.১. কার্যক্র	ম
কার্যক্রম সুপারিশের	Factory needs to ensure minimum clear width of stair 0.90 m.
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ মাস
সমর্থসীমা সংশোধিত সমর্থসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুমনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Width of stair-2 has been found inadequate.

পাৰ্দশন পৰ্যবেষ্ণ্যন্	
<u>क्रा</u> थ	
আহড়েম ক্যাট্রগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Final exit route-1(Stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance including ground floor and need to be protected with generator at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area.
সপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Proper Fire separation (fire rated door & fire-rated wall) of the whole factory building has not been found.

	शरा	বেগ্য ন
ം സ .	יר וי	ויקדרו

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
ক্যাপ	
আহ(ড়েম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Generator: Generator room need to be protected by 4 hours rated construction with 2 hours rated opening / door from stair-1 as well as from the final exit route-1 located at ground floor. Boiler: Boiler room need to be protected with 4 hours rated construction with 2 hours rated opening.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Fire separation for boiler and generator have not been found with fire–rated construction and doors.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	r

কাৰ্শজ্ঞম	All the exits connecting to the staircase-1, 2 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hours rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চূডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-202®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: The detection system has not been found for fire & smoke.

২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Status of occupancy separation
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যা টা গরি	

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Need to 2 hour fire separation in partition wall between office and sewing section in 3rd floor of the factory building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505/2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Fire separation for occupancy has not been found with fire-rated construction and doors.

২২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i

	,
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়ানি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: The Control panel for the automatic fire detection system with the call point system and alarm system has not been installed yet.

২৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Availability of control panel for detection and alarm system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection $\&$ fire alarm system according to NTPA Guideline
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-203/
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Control panel for centralize fire detection and alarm system has not been installed yet.

২৪. পর্যবেষ্ফণ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি Results Public address system needs to have communicated to all floors as well as facilities to receive messages from all floors. মুপারিশের ভিখ্যমুত্র করেখানার কর্পেক্তম অগ্রাম্পিকার ৬ মাস চূড়ান্ত মান্যসীমা মংশোধিভ মুন্যসীমা মংশোধিভ মুন্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা ত্বিক্ত হবলি	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Co	ommunication system of all floors
হঃ.১. কাৰ্যক্ৰম Public address system needs to have communicated to all floors as well as facilities to receive messages from all floors. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান ৬ মাস চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতির প্রমন্ত ক্রমন্ত্রি	<u> </u>	
Public address system needs to have communicated to all floors as well as facilities to receive messages from all floors. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সমন্ত্ৰসীমা সংশোধিজ সমন্ত্ৰসীমা জ্ঞাতিৰ ভ্ৰৱত তথ্যিল		
কাৰজন to receive messages from all floors. সুপাৰিশেন ভখ্যসুত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান ৬ মাস চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিব স্থেবত তথ্যনি	২৪.১. কাৰ্যত্ৰ	মূম
ত্থ্যসূত্র কার্নথানার কার্বক্তম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমর্বসীমা মংশোধিত সমর্বসীমা অগ্রগতির স্থেব্র ত্র্বনি	কাশক্রপ	Public address system needs to have communicated to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সমশ্ৰমীমা সংশোধিত সমশ্ৰমীমা অঞ্জাতিৰ স্থাতিৰ		
চূড়ান্ত সম্বসীমা মংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতিব স্থেব্য ত্যতি	কাৰ্যক্ৰম	
স্মান্ত্রমান		৬ মাস
সম্ব্যসীমা ^{০৪–০১–২০২৩} অগ্রগতির _{শেক হুখনি}	সময়সীমা	_
I * * * * * I 전 4 4 6 9 억 l 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	সময়সীমা	08-05-2020
		শুৰু হৰ্মনি
সম্ভব্য Observation from the visit on 29.08.21: PA system has not been installed yet.	<u>মন্তব্য</u>	Observation from the visit on 29.08.21: PA system has not been installed yet.

২৫. পর্ববেষ্ণণ		
ママ・17(7 年)		
17(7201	vailability of standpipe system	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
17101111		
২৫.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 100 mm diameter of riser.	
সুপারিশের		71
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		71
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	71
চুডান্ত সময়সীমা	-	1
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2020	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি	
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Insufficient standpipe system has been found.	

পরিদর্শন _M	aximum throw of hose pressure at the highest point
প্ৰথবেষ্কণ ' ' ক্যাপ	aximam anon or nose pressure at the ingress point
আই(টম ক্যাটাগরি	
२ ७. ১. কার্য	
₹७.3. YIY	p 9
কাৰ্শক্ৰম	Ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ে মাস
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্কা	শুৰু হুগ্যনি

Observation from the visit on 29.08.21: The hydrant system has not been found for

২৭. পর্যবেষ্ফণ ্যাম্প^{ান} পর্যবেষ্ক্রণ Availability of Siamese connection for fire department ক্যাপ আই(উম ক্যাটাগরি ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system কাৰ্যক্ৰম located outside the building and accessible to the fire department connection. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2020 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 29.08.21: Siamese connection for the fire department মন্তব্য has not been found in factory premises yet.

২৮. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

enough pressure of the hosepipe.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Dedicated fire pump facilities have not been installed yet.

২৯. প্রবেশ্ব	২৯. প্রব্বৈষ্ণণ		
পরিদর্শন			
পর্যবেষ্ণণ	Water capacity for fire-fighting		
ক্যাপ			
আইটেম্			
ক্যাটাগরি			

৯.১. কাৰ্যত্ৰ	,ম
	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	Observation from the visit on 29.08.21: Water capacity for fire-fighting has not been sufficient.