



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	লিট এমপায়ার
ঠিকানা	Tenguri, Shimulia, Zirani Bazar (BKSP), Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK318
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As-built architectural and structural drawings to be prepared and submitted for approval for shed building by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design as described in the following recommendation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but we agree to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date: 15-07-2020 No action has been taken still now. 17.11.20 Visit observation: This is shed factory.the factory management did not assign any consultant firm till visit date and they have no interest to do any remediation work in this factory. On 15/02/2021:There was no technical documents were available on site. On Visit Date 29/08/2021: The factory management didn't start any work regarding this issue. No agreement done with any DIFE enlisted consulting firm to do structural design & drawings. Now the factory management is instructed to do all structural design & drawings by an enlisted firm of DIFE & submit them to DIFE RCC within 29/09/2021.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Damping on wall
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall and slabs. Investigation needed to determine the way to prevent it re-occurring and carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for dampness in wall.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but we agree to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date: 15-07-2020 :No action has been taken still now. 17.11.20 Visit observation: Dampness has not been found on floor. On 15/02/2021: There was no dampness has been found on the date of inspection. On Visit Date 29/08/2021: Dampness found on several walls. This is a issue of regular maintain & this issue should be 'Completed' within 29/09/2021.