



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	লেভেল টু এপারেলস লি.
ঠিকানা	Charabagh, Ashulia, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK330
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible location and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will talk to owner after that we will assign a consulting firm
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date: 19/03/2020 The factory has not started any step regarding this issues.They are trying to start this work within next two months. On 23/12/2020:There was no technical documents & floor load plan were available on site. CVV Date: 24/05/2021 The factory has not prepared its floor load plan still now.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	DEA
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Detailed Engineering Analysis (DEA) shall have to be done following NTC guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Do
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date: 19/03/2020 The factory has not started any step regarding this issues.They are trying to start this work within next two months. On 23/12/2020:There was no technical documents were available on site. CVV Date: 24/05/2021 The factory has not prepared its DEA through DIFE enlisted consultancy firm still now.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Crack and Dampness
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Cracks are observed at the jointed place of the two building. Dampness in walls was observed . Cracks and dampness should be taken care of properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will repair all kind of cracks immediately
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date: 19/03/2020The factory has not started any step regarding this issues.They are advised to take proper step to solve this issues. On 23/12/2020:No investigation report has been found for crack & No remedial action was found regarding this issue. CVV Date: 24/05/2021 There is no remedial action has been taken regarding cracks and dampness issues.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Consultant will be assign for this work
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date: 19/03/2020 During the visit, there is no any distress of structural elements is found. On 23/12/2020:Crack has been observed on several beam. No investigation report has been found for crack. CVV Date: 24/05/2021 Cracks are found in several beam whose should be propagate and widen for detail assessment for remedial action.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal and Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	All kind extention will be closed
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV Date: 19/03/2020 During the visit, there is no horizontal or vertical extension of the building is found. On 23/12/2020:a non engineering sheds & a tower were found in roof top on the date of inspection. CVV Date: 24/05/2021 The factory building has no vertical and horizontal extention is made. A small shed building is made in roof floor which is occupied only 20% of total roof floor.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	As-built Drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built Architechtural and structural drawings of the different structural elements, foundation details to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Consultant will be assign for this work
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date: 19/03/2020 The factory has not started any step regarding this issues.They are trying to start this work within next two months. On 23/12/2020:There was no As built structural drawing were available on site. CVV Date: 24/05/2021 The factory has not prepared its As built drawings still now.

