

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এসকেজ প্র্যানেট
ঠিকানা	Deoliabari, konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 291
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	া: অগ্নি মূল্যারন	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	onductivity & record of fire drill	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	4	
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 tim A record of such drills shall be kept in writin of fire brigade whenever called for.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory wh work so there is no progress in any CAP.	o are are not aware about remediation

l I ''	রিদর্শন শ্বেষ্ডণ	inimum width & total width of marked aisles	
অ	্যাপ ।ইটেম		
<u>ক</u>	<u> গটাগরি </u>		
٦.	১. কাৰ্যক্ৰ	1	
	কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have marked aisles in all working floor according to 0.9m for one side seat and 1.0m for both side seat.	
	সুপারিশের তথ্যসূত্র		
	কার্থানার কার্যক্রম		
1 1		প্রযোগ্য নয়	
	চুডান্ড সময়সীমা	_	
- 1 1	সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
	অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
	মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.	

৩. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্শবেক্ষণ storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 07-07-7990 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation মন্তব্য work so there is no progress in any CAP.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশো্ধিত	02-02-2590
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হুখুনি
অবস্থা	
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের	
্ত্তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
140(1)(4)(4)
ן ויווי ויסוד ויסוד ו
৬.১. কার্শক্রম
Factory needs to prepare as built drawing (Including machine layout) with proper dimensions showing means of escape.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত _ সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্র গতির অবস্থা
This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

পর্যবেষ্ফণ রিদর্শন ।,,	
ৰ্শবেষ্কণ ^{va}	alidity and full area coverage of fire license
গ্যাপ গাইটেম	
্যাটাগরি আটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Factory need to valid fire license with full area coverage of the factory building.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
<u>চুডান্ড</u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-3033
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
মন্ত ব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or Others
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-0 P-≺0 < <
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

পর্ববেষ্ফণ	
শরিদর্শন শর্ববেক্ষণ ⊤∈	esting and record of fire–fighting equipment
<u> সূপ্</u>	
শাইটেম গ্যাটাগরি	
गाणामा	
.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার চ্যানুর	, ૭ ૧૭ાર
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

১০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ype of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যত	⊅ ₹
কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্যক্রম	1
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ ৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	26-0F-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

রিদর্শন শ্বেষ্ডণ	inimum width and height of exit door
ля	
াইটেম গাটাগরি	
701 11-11	
<u>১.১. কার্যত্র</u>	চম
কাৰ্যক্ৰম	Minimum height of door should be 0.9m width & 2m height.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>শাসক্রন</u> অগ্রাধিকার	ে সপ্তাহ
<u> </u>	9 1017
	-
<u> </u>	
<u>সমর্থসীমা</u> সংশোধিত সমর্থসীমা	\$&-∘b-२∘२२
সংশোধিত	১৫-০৮-२০२२ শুরু হর্মনি

ারিদর্শন ার্শবেষ্ফণ	mit of maximum travel distance
গ্যাপ শাইটেম	
নাহডেশ চ্যাটাগরি	
২.১. কার্যত্র	্ম ম
কাৰ্যক্ৰম	The factories need to provide another exit because travel distance is exceed 23 m.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খীনার	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-∘b-२∘२२
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

১৩. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Adequa	acy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
বিশ্বক্রম floor	ory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in s, exits & Escape route.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
আ্থাধিকার ৬ সঞ্জ চূড়ান্ত	<u> </u>
সম্প্রমীমা	
	νb−2022
অগ্রগতির অবস্থা	श् र्यांन
	Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation so there is no progress in any CAP.
L	

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (Signage, fire alarm & পর্যবেষ্ণন detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systematic.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৪.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের	
ভিখ্য <u>সূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	76-04-3033
সমশ্রসীমা	2.6
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	191K 5 AK C
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

১৫. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-07-303@
সমশ্রসীমা	08-03-404@
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্ননি
অবস্থা	O¾º < 게이
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Carton store room need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors from the sewing section. Also wastage store room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening or doors from the generator room.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সমশসীমা	
সংশোধিত	08-0%-303@
সমশ্রসীমা	08-08-4048
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	1917 4/101
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

১৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Generator room needs to be fire separated from the wastage store with 4 hours fire rated wall and 2 hours rated opening having direct access from outside.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
, प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने	
সংশোধিত	08-05-303
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
<u>অবস্থা</u>	· 전후 본웨이
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP. No Boiler, Only Compressor but no separation
	separation.

১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	dequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগার	
১৮.১. কার্যত্র	ম্ব
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install with proper sitting arrangement of detectors shall be considering 900 sft area of each detectors centralized as per NTPA guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সম্বসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি

This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

পর্শবেষ্ক	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	nstallation of fire alarm system and call point
্যাপ ।ইটেম	
ঢ়াটাগৰি	
১.১. কা	ক্ষিম
কাৰ্যক্ৰম	The factory with shall be equipped with manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system. Manually operated electrical alarm system shall be installed in a building with single or multiple call boxes located on each floor.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	त
কার্থান কার্বক্রম	व
	ৰ ৬ মাস
চুডান্ড সময়সীম	1 -
সংশোধি সময়সীম	
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হৰ্যনি
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

২০. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা

মন্তব্য

রিদর্শন শ্বেষ্ফণ	vailability of control panel for automatic detection and alarm system
<u> </u>	
াইটেম গাটাগরি	
০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-03-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

. পর্ববেষ্কণ ারিদর্শন	
াৰ্যবেষ্কণ ^{Av}	vailability of standpipe system
চ্যাপ মাইটেম	
চ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	221
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র ক্রম্ভালার	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রা <u>খি</u> কার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি 	

২২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & Install adequate number of hose in floor
কাৰ্যক্ৰম	area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with
1,,,,,	variable nozzle to be used in both of the stairways covering the floor area.
	variable nozzie to be used in both of the stallways covering the noor area.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	08-07-505/@
<u>অগ্রগতির</u>	m-c =====
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation
	work so there is no progress in any CAP.

২৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	o8−o5−₹o₹®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

ারিদর্শন বিবেষ্কণ	vailability of Siamese connection for fire department
ন্যাপ মাইটেম	
নাখ্ডেশ গ্যাটাগরি	
৪.১. কার্যত্র	হয়
0.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
ভ গুণুত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
সম্বয় মন্তব্য	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation work so there is no progress in any CAP.

. পর্ববেষ্ষণ	
রিদর্শন 🛴	
ার্বনেক্ষণ A\ বিবেষ্ফণ	ailability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ন্যপ	
হৈটেম	
<u> </u>	
<u> </u>	
<u>৫.১. কার্যত্র</u>	চম
	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient
কাৰ্যক্ৰম	capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের	edpacity for define ve required pressure in the remote place of the factory.
তুমা মে । তথ্যসূত্র	
<u>কার্থানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
<u> नेभग्रनीभा</u>	
সংশোধিত	08-0%-2020
<u>সমশ্বসীমা</u>	
অগ্রগতির 	শুৰু হুবুলি
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	This Fcatory replaced by another factory who are are not aware about remediation
	work so there is no progress in any CAP.

২৬. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=1,42,500 liters water storage tank. সুপারিশের

কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
<u> </u>	_
সংগ্ৰাখিত	

ভ৾খ্যসূত্র

সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

শুৰু হ্য়ানি

শব্দ তিন্দ্ৰ বিষয় তিন্দ্ৰ বিষয় তিন্দ্ৰ বিষয় তিন্দ্ৰ বিষয়ে তিন্দ্ৰ বিষয় তিন্দ্ৰ বিষয় তিন্দ্ৰ বিষয় তিন্দ্ৰ বিষয়ে তিন্দ্ৰ বিষয়ে বিষয় বিষয়