



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ম্যাকটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লি: (নিতা ড্রেসেস লিমিটেড দ্বারা প্রতিস্থাপিত)		
ঠিকানা	Dcc, 82 Ibrahimpur (2Nd & 3Rd Floor), Kafrul		
কারখানার কোড	DHK348		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন		পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৬-০১-২০২৩	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor Load Plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible location and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	13-10-2020 Visit observation: The factory management assigned with an enlisted consultant firm name is EQMS and the firm has submitted the DEA and floor load plan to DIFE on 18.12.18. after first task force which was held on 18.03.19 the firm didn't response. 05-01-2021 Visit Observation: Same as previous visit. The factory management have submitted their all design & drawings including DEA on 18/12/2018. A taskforce meeting held on this factory on 08/04/2029 and there were some reviews were told to be submitted within one month. But no reviews are submitted yet. Now the factory management is instructed to re-submit all design & drawings including the reviews to DIFE RCC within 05/02/2021. 01-09-2022: DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. Load plan was not found posted on floor during inspection date. 26-01-2023: DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. Load plan was not found posted on floor during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (২)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Load intensity
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The consultants strongly recommended storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2.0 kN/m ²)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	13-10-2020 Visit Observation: During inspection, load has found not more than 2KN/M ² in fabric store and in finished goods store. 05-01-2021 Visit Observation: Overloading found on several upper tier floors. Now the factory management is strongly recommended to reduce the loads to 40 psf (2.0 kN/m ²) on ground to top floors and maintain load plan after getting approval from DIFE RCC. 01-09-2022: Over Load was found during inspection date. 26-01-2023: No Overloading has been found during visit day. Floor load has been found limit within 40 psf (2.0 kN/m ²) .

সংযুক্তিসমূহ (৩)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Vertical & Horizontal Extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	13-10-2020 Visit observation: No horizontal or vertical extension happened during this inspection. 05-01-2021 Visit Observation: No horizontal & vertical extension found happening on the visiting date. A roof top un-engineered steel shed found on the visiting date. It should be included in DEA and conduct proper remediation if required. 01-09-2022: No horizontal or vertical extension was found during the inspection date. 26-01-2023: No horizontal or vertical extension was found during the inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (৩)



৪. পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in Primary Structural Element
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	13-10-2010 Visit observation: No distress found during this inspection. 05-01-2021 Visit Observation: No distress found in any structural elements on the visiting date. 01-09-2022: No distress were found in any primary structural elements during the inspection date. 26-01-2023: No distress were found in any primary structural elements during the inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (২)

