

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বোবাষ্ট এ্যাপরেলস প্রাইভেট লিমিটেড
ঠিকানা	Haji Mir Abdur Karim Super Market Rupshi Bus Stand, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY232
কালার কোড	

্ল্যায়নের ধরণ	🛾 र्जार्श भून्यायन	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ^{Cc}	onductivity and record of fire drill	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্রম	1	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to conduct fire drill quarterly plan andneeds to kept the written record of inspection of fire brigade whenever called for	such drills for at least 3 years for the
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	17-02-20: No fire drill record in the factory the factory has not displayed any record of inspection of the factory has not displayed a	the fire drill. 10-12-20: During the

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যান্ডাব্রি	
[1777.0.4]	

২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 17-02-20: Testing and record of fire-fighting equipment was missing in the factory. 23-09-20: During the inspection of the factory was not found any testing মন্তব্য and record of fire-fighting equipment. 10-12-20: During the inspection of the

৩. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	
৩.১. কার্যক্রম	

factory was not found any testing and record of fire-fighting equipment.

৯.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to ensure (a) minimum of 2.3 m2 of space per occupant; (b) Reduce the occupants from the 3rd floor of the building or shift occupants from 3rd floor of the building to another floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	17-02-20: Couldn t show any proper doccument how many worker in the factory. 23-09-20: The factory has not maintained and displayed any proper documentation of workers number. 10-12-20: The factory has not maintained and displayed any proper documentation of workers number.

পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্ববেষ্ণন storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

	,
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with protective covers and conduits in the lighting system of the storage area. (Accessories store at 1st floor of building.)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	17-02-20: Storage area hasn t any proper lighting arragangement with wiring . 23-09-20: During the inspection was not found cover lights fittings of the storage area. 10-12-20: Installing protective covers and conduits in the lighting system of the storage area is in progress.

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to close all the opening in the rated wall of the stair case by 2 hours rated construction/enclosure or 1.5 hours rated doors
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	17-02-20: Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab was available. 23-09-20: During the inspection of the factory has found unwanted of penetration and openings. 10-12-20: Closing all the opening in the rated wall of the stair case by 2 hours rated construction/enclosure or 1.5 hours rated doors is in progress.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্যানি
অবস্থা	
মন্তব্য	17-02-20: Combustibles are to be managed with bad housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct minimum 2.9 m. 23-09-20: The factory has not proper management in the storage area of combustible material. 10-12-20: The factory has not proper management in the storage area of combustible material.

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের	Treeessary Supplemented by uncertonal signs.
ভূখ্যসূত্র ভূখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্ত ব্য	17-02-20: They have emergency light modarately in every exit. 23-09-20: The factory has not improved visibility of exit signs. 10-12-20: The factory has not improved visibility of exit signs.

৮. পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ Availability of As built drawing with machine layout & escape route. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

्र अधिकार	
,.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তখ্যসত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্যনি
মন্তব্য	17-02-20: Design drawing has been submitted on dated 20-12-2018. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-2020: During inspection, the factory was not able to display any copy of approved design and drawing

১. পর্যবেষ	5 9
পরিদর্শন পর্শবেষ্ড	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	बे

.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্শক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	\$€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	17-02-20: All exit door are now unlockable.worker can easily move anyway. 23-09-20: The factory has now removed all exit doors unlock system. 10-12-20: Replacing all the exit doors with side swinging so that un-lockable doors that can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key is in progress.

১০. পর্ববেষ্ফণ		
শ্ব(বহ্ছণ	andrail on both sides of stairways	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বজ্জম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3033	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	17-02-20: Both handrail was unavailble in the stairways. 23-09-20: During the inspection of the factory both stairways handrails not found. 10-12-20: During the inspection of the factory both stairways handrails not found.	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্ববেষ্ষণ	dequacy of illuminated emergency light in floors
गुश	
<u> </u>	
nটাগরি <u> </u>	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	17-02-20: They have emergency light modarately in floor. 23-09-20:The factory has not found illuminated emergency light in floors and escape routes. 10-12-20: Installation of adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs is in progress.

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেষ্ণণ detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system কাৰ্যক্ৰম and not less than 30 minutes in case of failure of power supply. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 56-0P-5055 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 17-02-20; They have ips backup power. 23-09-20: The factory has removed IPS system and now used cell power backup system for the exit sign, non-মন্তব্য convensonal detector etc. 10-12-20: The factory has removed IPS system and now used cell power backup system for the exit sign, non-convensonal detector etc.

). পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	vailability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্য <u>্</u>	চম
কাৰ্যক্ৰম	Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ মাস
সম্মানীমা সংশোধিত	_
সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	17-02-20; No fire department pre Plan in the factory. 23-09-20: During the inspection of the factory has not displayed any fire department pre-plan. 10-12-20: During the inspection of the factory has not displayed any fire department pre-plan.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	1

১৪.১. কার্যক্রম

0.0. 1114	
কাৰ্শক্ৰম	Final exit route-1(Stair-1 route) needs to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance including ground floor and need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2(Stair-2 route) needs to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance including ground floor and need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-4 needs to be protected from the generator at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn to anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ	Proper fire separation of child care within safe location
ক্যাপ	
আহ(ডম ক্যাটাগরি	Ĭ

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Child care room is needed to be separated from the dining section of 1st floor of কাৰ্যক্ৰম the building by 3 hours fire rated construction with 3 hours fire rated door. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20–12–2018. Without design drawing they didn! t do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife.

23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or

document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10–12–20: Seperating Child care room from the dining section of 1st floor of the building by 3 hours fire rated construction with 3 hours fire rated door is in

১৬. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

progress.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Storage area (Accessories store) needs to be protected by 2 hours fire rated construction with 1.5 hours rated opening or doors from the sample section located at 1st floor of the building.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্খীনার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn to anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
ক্যাপ আইন্টেম	
নাহডেন ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Boiler needs to be protected by 4 hours fire rated construction with 2 hours rated opening / door of the building from the iron section of the building. Generator needs to be protected by 4 hours fire rated construction with 2 hours fire rated door from the knitting section and final exit route-4 (Stair-2 route) at ground floor level of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn to anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn to anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ড৹	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ	
আহ(৬ম ক্যাটাগরি	i i

কাৰ্শক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খীনার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn to anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ ঘাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn to anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: Installation of manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building is in progress.

২১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Availability of control panel for detection and alarm system
ক্যাপ	
আহ(ড়েম ক্যাটাগরি	

	,
 কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection &
या भक्त	fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	08-0%-2039
সমশ্রসীমা	08-02-404@
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	○ ↑ ° ₹ ↑ °
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn to anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm কাৰ্যক্ৰম diameter of riser. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2020 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20–12–2018. Without design drawing they didn! t do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or মন্তব্য document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: Installation of proper standpipe system with having at least 75 mm diameter of riser is in progress.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Adequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Factory need to be installed by 1 riser per 1000 sqm of floor area with at least 38 কাৰ্যক্ৰম mm dia of hoses. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2020 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20–12–2018. Without design drawing they didn! t do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or মন্তব্য document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: Installation of 1 riser per 1000 sqm of floor area with at least 38 mm dia of hoses is in progress.

২৪. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	ſ

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের	
<u>ভূ</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn to anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ	
পাহ(৬৸ ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection to the standpipe system located outside the building and accessible for fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn to anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যত্র	
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্ত ব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn to anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্ৰনি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn to anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.