



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	সি এন্ড হি এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	22, Sekandar Market,
কারখানার কোড	DHK535
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB body and door not earthed <input type="checkbox"/> Motor body not earthed <input type="checkbox"/> Loose or broken box/socket <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads <input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD <input type="checkbox"/> Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on nonflammable board. <input type="checkbox"/> Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. <input type="checkbox"/> Provide earthing to motor body. <input type="checkbox"/> Repair broken/loose box or socket <input type="checkbox"/> Provide duplicate earth leads for MDB.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	# We will provide permanent marking the all panel boards. # We will use metal enclose body for panel boards. # We will provide adequate earthing all panel board. # We will do the work done as per guide line mention time line.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	০৩-১১-২০১৬
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	04-09-2018 They submitted the SLD, No marking on any Panel board, switch board and two sdb in the wooden base, no earthing bar in the MDB, rectifications will be done after the approved drawings (as per management). 19-10-2018 Same as above. 12-11-2018 Same as above. 16-09-2020 Design drawigns are approved by DIFE. But no works on start yet. Same as above report condition is now running. 08-12-2020 on visit day The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents. 16-08-2021 Design drawigns are approved by DIFE. But no works on start yet. Same as above report condition is now running. The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB body and door not earthed <input type="checkbox"/> Motor body not earthed <input type="checkbox"/> Loose or broken box/socket <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads <input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	# we will provide instructions for first aid required location.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	04-09-2018 No rubber mats, artificial respiration, first aid instruction boards were found. 19-10-2018 Same as above. 12-11-2018 Same as above. 16-09-2020 No rubber mats, artificial respiration, first aid instruction boards were found. 08-12-2020 on visit day No rubber mats, artificial respiration, first aid instruction boards were found. 16-08-2021 No rubber mats, artificial respiration, first aid instruction boards were found.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Connections without lug
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure all connection with lugs and proper cable dressing
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will use appropriate cable socket.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	04-09-2018 So many 6 mm and above cables are without lugs or proper terminations. 19-10-2018 Same as above. 12-11-2018 Same as above. 16-09-2020 So many 6 mm and above cables are without lugs or proper terminations. 08-12-2020 on visit day Connections without lug 16-08-2021 Connections without lug

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install lightning protection (LPS) system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৯-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	04-09-2018 Submitted the drawings after the approval they will start the installation. 19-10-2018 Same as above. 12-11-2018 Same as above. 16-09-2020 Approved LPS design drawign was found on site. But no work progress yet 08-12-2020 on visit day The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents. 16-08-2021 The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents.