

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	<u>জেড এম নীট ফেব্রিক্স লিঃ</u>
ঠিকানা	Mouchak Chabagan, Fatik Market, Kaliakoir, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 372
কালার কোড	

পরিদর্শন পর্ববেঙ্কণ তne point frame earthing of generator instead of two ক্যাপ আইটেম্	্যায়নের ধরণঃ বৈঘুতিক মূল্যায়ন পর্ববেষ্ষণের তারিখ		
প্ৰথবিষ্কা Done point frame earthing of generator instead of two ক্যাপ আইটেন ক্যাটাণরি  Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.  সুপারিশের ভখ্যসুত্র কারখানার Initiative has not taken yet but the factory personnel agreed to complete within কার্যক্রম this timeline.  অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত্ব সমরসীমা ত ১০০৮-২০১৬  সমরসীমা ভ্রাণ্ডির অর্থাভির	পর্ববেষ্কণ		
জাইটেম কাটাগরি  S.S. কাৰ্শক্তম  Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র  কারখানার Initiative has not taken yet but the factory personnel agreed to complete within this timeline.  জ্ঞাধিকার ৬ মপ্তাহ  চূড়ান্ত  সমস্বসীমা  সংশোধিত সমস্বসীমা  সংশোধিত ৩১০০১০১৬ ও  সমস্বসীমা  জ্ঞান্তির শুক্ত হবলি	11(17)	One point frame earthing of generator instead o	f two
কাৰ্যক্ৰম  Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.  মুপানিশেন ভখ্যমুত্ৰ কান্যথানান Initiative has not taken yet but the factory personnel agreed to complete within this timeline.  অগ্রাধিকান ৬ মপ্তাহ  চূড়ান্ত সমন্যমীমা  মংশোধিত সমন্যমীমা  অগ্রাভিন ভ্রক্তির ভ্রালি  অব্যয়া	আইটেম ক্যাটাগরি		
from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.  সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰখানান Initiative has not taken yet but the factory personnel agreed to complete within কাৰ্যক্ৰম this timeline.  অগ্ৰাধিকান ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা ত্বিত্ত ভ্ৰম্ভিন অন্ত্ৰ্যা	১.১. কাৰ্যক্ৰম		
ত্থাসূত্ৰ কারখানার Initiative has not taken yet but the factory personnel agreed to complete within কাৰ্যক্রম this timeline.  অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ  চুড়ান্ত সমমসীমা সংশোধিত সমমসীমা ত্বিত্ত ত্বিত ত্ব		from floor to ceiling and an approved fire rated	
কাৰ্শক্তম this timeline.  অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সমস্মীমা  সংশোধিত সমস্মীমা  অগ্ৰাভিব অবস্থা			
চূড়ান্ত সমস্ত্রমীমা সংশোধিত সমস্ত্রমীমা ত ১০০১০১১৭০ সম্ব্রমীমা ত ১০০১০১১৭০ স্থ্রমাত্রিন স্থাবাহ্য	1 1	,	onnel agreed to complete within
স্টারসীমা <sup>৩১–৩৮–২০১৬</sup> সংশোধিত সমরসীমা <sup>৩১–৩১–১১৭০</sup> মার্ম্যামা  অগ্রাতির অবস্থা	অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
সম্বসীমা <sup>০১–০১–১১৭০</sup> <b>অগ্রহাতির</b> অবস্থা	সম্প্রসীমা	o\$-ob-2o\$&	
অবস্থা		07-07-790	
মন্তব্য 06.09.2021: Generator has two point body earthing	1	শুরু হ্বানি	
	মন্তব্য	06.09.2021: Generator has two point body eart	hing

## ২. পর্ববেষ্ণণ

প্যবেশ্কণ ক্যাপ আইটেম্	পর্যবেষ্ট্রন No cable trench with cover ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি ২.১. কার্যক্রয	য	
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire door for the Generator room [] Install appropriate detectors.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not taken yet but the factory personnel agreed to complete within this timeline.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	া ৬ মাস	11
চুডান্ত সময়সীমা	20-22-2026	
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
<u> মন্তব্য</u>	06.09.2021: Factory has BBT system.	]

৩. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Connection without lug	
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Ensure well-dressed cabling with lugs	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম	Initiative has taken & the factory personnel agreed to complete within this timeline.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রথোগ্য নর	]
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	08-09-2036	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য		

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Undressed messy wire inside
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>স</u>
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has taken & the factory personnel agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	থ্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	08-09-2028
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	06.09.2021: Undressed messy wire was not observed.

৫. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন 🛮	Lightning protection system not available	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
<u> </u>	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system. Provide air termination network	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থ্যানার কার্শক্রম	Initiative has not taken yet but the factory personnel agreed to complete within this timeline.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	20-22-2026	
সংশোধিত সময়সীমা	02-05-2590	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
<b>মন্ত</b> ব্য		