



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার  
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |  |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | জেড এম নীট কেব্রিস লি:                             |
| ঠিকানা       | Mouchak Chabagan, Fatik Market, Kaliakoir, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP372   |
| কালার কোড    |  |

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | <input type="checkbox"/> One point frame earthing of generator instead of two |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

**১.১. কার্যক্রম**

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | <input type="checkbox"/> Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has not taken yet but the factory personnel agreed to complete within this timeline.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ০১-০৮-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 06.09.2021: Generator has two point body earthing   |

**২. পর্যবেক্ষণ**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | □ No cable trench with cover |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                              |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | □ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire door for the Generator room □ Install appropriate detectors. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has not taken yet but the factory personnel agreed to complete within this timeline.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২০-১২-২০১৬   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 06.09.2021: Factory has BBT system.  |

### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | □ Connection without lug |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                          |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | □ Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box □ Ensure well-dressed cabling with lugs |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has taken & the factory personnel agreed to complete within this timeline.        |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ০৪-০৭-২০১৬   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | 06.09.2021: Cables are connected with cable lux except some sp breakers.                     |

### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | ☐ Undressed messy wire inside |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                               |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | ☐ Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box ☐ Ensure well-dressed cabling with lugs |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has taken & the factory personnel agreed to complete within this timeline.        |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ০৪-০৭-২০১৬   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 06.09.2021: Undressed messy wire was not observed.   |

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | ☐ Lightning protection system not available |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | ☐ Provide appropriate Lightning protection system. ☐ Provide air termination network            |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has not taken yet but the factory personnel agreed to complete within this timeline. |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২০-১২-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হযনি   |
| মন্তব্য                | 06.09.2021: LPS was not installed.  |