

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	লিউ ফ্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	Meharabari, Hazir Bazar, Valuka, Mymensing,
কারখানার কোড	MYM003
কালার কোড	

্যায়নের ধরণ	: শঙ্গি মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ষণ		
শরিদর্শন শর্ববেষ্ফণ	esting and record of fire-fighting equipment	
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have proper testing plan &	record of fire safety equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
	we will take action about testing and record guideline.	of fire equipment according to NTPA
	প্রবোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	02-01-2018	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7910	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Minimum and total width of marked aisles
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাশক্রম 	Factory needs to have marked aisles in all working floor according to 0.9m for one side seat and 1.0m for both side seat.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার কার্বক্রম	All ready aisles marking has provided according to NTPA guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	08-09-2022
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্যবেষ্ট্রণ storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Electrical connections has removed from store areas as per giode line.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	02-01-2018
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্বক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	In the storage area has need to re–arranged the Combustibles as per suggested
কাৰ্যক্ৰম	guidline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	02-02-308
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will install Exit sign as per NTPA guide line.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	02-01-2018
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & esca	pe route
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	One consultant has been alreadyn appointed to carry out the work, They will complete the work as per guideline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	©0−0∂−₹0\$&
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
<u> মন্তব্য</u>	

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
ক্যাপ্	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগার	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker
1	of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	They have completed fire safety training from Fire service & Civil Defense, also
কাৰ্যক্ৰম	certificates have available.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	02-03-3590
সম্সামা	
সংশোধিত	%6-04-3033
সমশ্রসীমা	36-06-4044
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	ype of exit doors	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি ৮.১. কার্যক্র	N	
কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.	$\Big] \Big $
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	They have provided fire door as per required location.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	। ৬ মপ্তাহ	11
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	02-02-2290]
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3033]
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত]
<u>মন্তব্য</u>		11
	<u></u>	-

র্দর্শন 📖	andrail on both sides of stairways
<u> বিক্</u> ষণ	indian on both sides of stanways
ाश हेस्ट्रेस	
ইটেম াটাগরি	
101 11 11	
১. কাৰ্যক্ৰম	Ŧ
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide both side hand rails in all the stairs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provided handrail on both sides of stairways.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	©0−0∂−₹0\$&
সংশোধিত সময়সীমা	76-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্ত ব্য	

ক্যাপ আইটেম	পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
1 (4)(1)(1)	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুরি	r ·

	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in
191 1939	floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	Illuminated amountains, lights are sugilable as nor NITDA suideline
কাৰ্যক্ৰম	Illuminated emergency lights are available as per NTPA guideline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	0%-0%-%%90
<u> </u>	
সংশোধিত	%-0 P-3 0 3 3
সমশ্রসীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	Edition .
<u>অবস্থা</u>	চলমান
<u> মন্তব্য</u>	

১১. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm &
পর্ববেষ্ণণ	detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will taken action as soon as posible according to NTPA guide line.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	©0-0>-₹0\$&
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	

পরিদর্শন A১ পর্শবেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম	vailability of fire department pre-plan
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	As soon as posible we will make fire department pre-plan according to NTPA guide
কাৰ্শক্ৰম	line.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	29-02-202B
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u>মন্তব্য</u>	

১৩. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ ক্যাপ আইটেম্	e separation of final exit routes
ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্যক্র	व्य
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to be protected final exit-1 with finished goods store room at ground floor by 2hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
कावशांताव	They have provided fire door as per required location.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	0%-0%-%%90
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	re separation of storage area
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগার	
১৪.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide separation as per suggested guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সম্যুসীমা	29-02-202B
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2050
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত

১৫. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্রণ	re separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Boiler room need to be protected from iron section by 4 hours rated construction with 2 hours rated doors/opening till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	They have provided fire door as per required location.
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্সীমা	02-02-2290
সংশোধিত সম্যুসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	cy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
1 .	We will provide centralized fire detection systemas as soon as posible according to
কাৰ্যক্ৰম	NTPA guide line.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	\$9-02-20\$B
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
<u> মন্তব্য</u>	

১৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied
	floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	We will provide fire alarm system and call point according to NTPA guide line.
কাৰ্যক্ৰম	we will provide life alarm system and call point according to NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	29-02-202B
সম্মানীমা	27-04-4020
সংশোধিত	08-07-303@
সমশ্রসীমা	08-02-404@
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	[전환 국가]이
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগার	<u> </u>

) ଡା୬ାସ	
৮.১. কাৰ্যত্ৰ	ুম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার	Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of detection
কাৰ্যক্ৰম	system.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	\$9-02-20\$B
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Availability of standaine system
প্র্যবেষ্ণণ Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৯.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্শানাৰ Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of standpipe কাৰ্যক্ৰম system with hydraulic calculation.
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চ্ডুজন্ত সম্প্রসীমা ^{১৭–০২–২০১৮}
সংশোধিত সমশ্সীমা ^{০৪ – ০১ – ২ ০ ২ ৩}
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	dequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কার্যত	<u> </u>
কাৰ্শক্ৰম	Install 1 riser per 1000 sqm of floor area & Install adequate number of hose in floor area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle to be used in both of the stairways covering the floor area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide hose pipe as per suggested NTPA guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	া ৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	29-02-202B
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020

,	
১১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	aximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the building.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	%9-0₹-₹0%Ъ
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2059
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
<u> মন্তব্য</u>	

<u>অগ্রগতির</u>

অবস্থা মন্তব্য শুৰু হয়নি

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম	
হৈয়. ক	ন্ধ্জম

Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system কাৰ্যক্ৰম located outside the building and accessible to the fire department connection. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্খানার we will provide siamese connection . কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 29-03-302B সময়সীমা সংশোধিত 08-07-505@ সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা

২৩. পর্যবে ক্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম	
বিগ্রাভাগার বিগ্রাভাগার	र्यक्रा
79.3. 4	一一一

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার। কার্যক্রম	Qualified Fire Protection Engineer will engaged for the design of fire pump.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	29-02-202b
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	

২৪. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	We will take action about water reservoir tank for fire-fighting according to NTPA
কাৰ্যক্ৰম	guide line.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	\$9-02-20\$B
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	