



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	বলিক ক্যাশনস লিঃ
ঠিকানা	Plot # 789, BSCIC Industrial Estate Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP053
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পরিবেক্ষণ	Moderate Overstresses have been found in corner column (A/5) and edge column (B/5).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural Engineer to be reviewed the structural design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Engineer will review the structural design, loads and columns stresses
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৪-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হইলি
মন্তব্য	Visit date : 13 Aug 2020: Design review report has not been found during inspection 12th November 2020:Factory concern did not engage any consultant to review the structural design, loads and columns stresses.A/5,B/5 columns are stressed because 16 inch build up observed in toilet zone. 14 feb 2021: Factory concern did not engage any consultant to review the structural design, loads and columns stresses.A/5,B/5 columns are stressed because 16 inch build up observed in toilet zone. 08 June 2021: Factory concern did not engage any consultant to review the structural design, loads and columns stresses.A/5,B/5 columns are stressed because 16 inch build up observed in toilet zone.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Engineer will verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৪-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Visit date : 13 Aug 2020: Cores test data have been found during inspection 12th November 2020:Core test report found on site but not submitted to DIFE yet. 14 feb 2021: Core test report found on site 08 June 2021: Core test report found on site

#### ১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Floor load plan will be produced by the Engineer.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হইলি
মন্তব্য	Visit date : 13 Aug 2020: Load plan has not been found 12th November 2020:Factory concern did not engage any consultant to produce and actively manage a loading plan for all floor plates. 14 feb 2021: Load plan has not been found and Factory concern did not engage any consultant to produce loading plan. 08 June 2021: Load plan has not been found and Factory concern did not engage any consultant to produce loading plan.

