



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার  
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|   |  |
|---|--|
| কারখানার নাম  | নাসরিন জামান লীট ওয়ার লিঃ                       |
| ঠিকানা  | Plot No.1392, Vogra, National University Gazipur |
| কারখানার কোড  | GZP245   |
| কালার কোড   |  |
| মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: -                            |
| ১. পর্যবেক্ষণ                                       |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Apparently inadequate horizontal bracing along the span of the roof truss. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of any bracing between the truss members. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We will take action accordingly and we will complete  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৮-১১-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                | Now under construction work on progress, that's why not possible to inspect as per CAP issue.   |

#### ১.২. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Install horizontal bracing at the roof system if required. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We will take action accordingly and we will complete       |
| অগ্রাধিকার             |  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ১৭-০৪-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |

## ২. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Dampness has been found in the Mezzanine floor |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We have taken action accordingly. we have removed old plaster and we have done new plaster in the seepage area. |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ১৭-০৪-২০১৭  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |

### ২.২. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Continue to monitor for dampness on an on-going basis. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We are monitoring and continue on an on-going basis    |
| অগ্রাধিকার             |  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ১৭-০৪-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |

### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | As built Structural design drawing, Architectural drawing, machine layout plan and material test report are not available, only approval drawing is available. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Develop full engineering as-built drawings showing structure, loading, elements, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We will be assign with design and consultant firm and they will complete.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ১৭-০৪-২০১৭  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |