



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	হোম টেক্সটাইল লি:
ঠিকানা	East Chandra, Shafipur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP146
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has assigned their consultants (ARKO Consults) to review design, loads and columns stresses in identified area.However the agreement documents with the DEA consulting firm were not available.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A, Final Timeline: 19-Aug-17. Factory has no taken any action yet but they will have agreed to complete within timeline 15th December 2020.No as built design drawing found on site except an approval plan from local government.Factory concern verbally told us they made an agriment with enlisted firm but could not show any document in this regard.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for A9 & A8 columns of building-1
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has assigned their consultant (ARKO Consults) to perform core test to verify insitu strength of concrete in identified highly stressed columns.However the agreement documents with the DEA consulting firm were not available.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A, Final Timeline: 19-Aug-17. Factory has no taken any action yet but they will have agreed to complete within timeline 15th December 2020:.Factory concern verbally told us they made an agriment with enlisted firm but could not show any document in this regard.Core test report not found on site.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has assigned their consultant (ARKO Consults) to Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. However the agreement documents with the DEA consulting firm were not available.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A, Final Timeline: 19-Aug-17. Factory has no taken any action yet but they will have agreed to complete within timeline 15th December 2020:. Factory concern verbally told us they made an agriment with enlisted firm but could not show any document in this regard.No progress found in producing load plan.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No lateral stability system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design of slab of all floors to measure the lateral capacity of structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has assigned their consultant (ARKO Consults) to perform software analysis of entire structure to verify the design of slab of all floors to measure the lateral capacity of structure.However the agreement documents with the DEA consulting firm were not available.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A, Final Timeline: 19-Aug-17. Factory has no taken any action yet but they will have agreed to complete within timeline 15th December 2020:Factory concern verbally told us they made an agriment with enlisted firm but could not show any document in this regard.No progress found in producing load plan.DEA not done yet.