

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

1	হংকং ফ্যাশন লিঃ
ঠিকানা	4, Hazi Dudu Mia Road,Pagar,Tongi,Gazipur
কারখানার কোড	GZP 147
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ	: अशि भूनाग्रन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	nimum width of aisles	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient number & v	width of aisles (0.9 m) at every floor.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	We have already done.	
	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 04-02-2021: Aisles marking found as pe	er requirement

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	aisles	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰম		

কাশক্র শ	Factory needs to have sufficient total width of aisles (5 mm per occupant) at every floor.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have already done.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	On 04-02-2021: Aisles marking found as per requirement

পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of প্রবেষ্ট্রন storage area
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কাশক্রম	we will protect in conduits and covers to light fittings in storage.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	2 ⊚ − o B − 2 o 3 b
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04-02-2021: No naked wire and light found on storage area

পরিদর্শন | Fire protection system in kitchen area (fixed temperature type detectors and portable পর্যবেষ্কণ fire extinguishers)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Kitchen area need to be equiped with fire extinguisher & Only fixed temperature type detector.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	We have already done.
কাৰ্যক্ৰম	we have already done.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-2590
সময়সীমা	02-02-2040
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
ਪੁਰਤਾ	On 04-02-2021: Kitchen area is kept almost 20 feet away from production floor
মন্ত ব্য	but no detector was available

৫. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of As built drawing with machine layout & escape route.
ক্যাপ্	
আহ্টেম	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	We have already done.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%₽-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 04-02-2021: As built drawing with machine layout & escape route was not available

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Va	alidity and full area coverage of fire license
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাৰ্ভাগার	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	N Company of the comp
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have valid fire license covering the full occupied area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already done.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	%6-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04-02-2021: Valid fire licence was avaiable

পর্যবেষ্ফণ	
শরিদর্শন শর্ববেষ্কণ	re safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
ক্যাপ আই্টেম্	
চ্যাটাগরি	
।.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will safety training from BGMEA or Fire service and civil defense or others authority.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	₹०-०৯-₹०ৢৢৢৢৢ
সংশোধিত সময়সীমা	%9-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	On 04-02-2021: They have done Fire safety training from Fire service & Civil Defense but not adequate in number

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	esting and record of fire–fighting equipment
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have proper testing plan & record for fire safety equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will test and record of fire equipment.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	₹०-0%-₹0%%
সংশোধিত সময়সীমা	\$6-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	On 04-02-2021: Only fire extinguisher tested regularly
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ^T ১	ype of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	
9.2. ALA	יי
কাৰ্যক্ৰম	The entire exit doors of staircase enclosure need to be replaced by side swinging fire rated doors so that the staircase remains free from smoke as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ড সম্যুসীমা	20-02-2028
সংশোধিত সময়সীমা	\$७-० - २०२२
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	On 04-02-2021: They didn't install fire door yet.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	andrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ১০.১. কার্যত্র	ম
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Provide continuous guards and handrails on both sides of the stairs.
কার্থানার কার্থানার কার্থক্রম	We have already done.
অগ্রাধিকার চুডান্ড সমর্মীমা	২০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	\$७-°b-२°??
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বলি
মন্তব্য	On 04-02-2021:ACCORD closed their factory building. Now they were work only in shed area and for that this CAP is invalid for current situation.

১১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Adequacy o	f illuminated emergency light in floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Ensure a	dequate illuminated emergency lighting in floors, exits & staircases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	already done.
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চূড়ান্ত সম্যুসীমা	
সংশোধিত ১৬-০৮-২ সময়সীমা	022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য On 04-0	2–2021: Emergency light was adequte in number
L	

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেষ্ণন detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Emergency back-up power needs t

Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system কাৰ্যক্ৰম and not less than 30 minutes in case of failure of power supply. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার We have already done. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত *56*−0*6*−2022 সমশ্রসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য On 04-02-2021: IPS back up was available on factory

১৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire service & civil department.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will take fire department pre-plan.
কাৰ্যক্ৰম	i i i
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	02-03-2029
সময়সীমা	
সংশোধিত	0 % - 0 % - 2 0 2 0
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুখনি
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	On 04-02-2021: No fire department pre-plan was available

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Final exit route-1 need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from working floor at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a 2 hours rated protected escape route till to reach safe refuse area. North West final exit route and stair case enclosure need to be fire rated for two hours & exit doors need to be 1.5 hours fire rated. Final exit route-1 need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from working floor at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a 2 hours rated protected escape route till to reach safe refuse area. North West final exit route and stair case enclosure need to be fire rated for two hours & exit doors need to be 1.5 hours fire rated.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	09-05-509
সংশোধিত সমশ্বসীমা	○ ﴿ - ○ ఏ - २ ○ २ ⑨
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 04-02-2021: Final exit route was also not separated

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রণ	aration of storage area	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাভাগাব ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম		

Storage area needs to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours কাৰ্যক্ৰম rated opening or doors. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্খানার Required rated fire doors and wall will install of storage কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 09-05-5079 সম্বসীমা সংশোধিত 06-07-505@ সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য On 04-02-2021: Storage area is not fire separated

১৬. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	re separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
17101 11-1	
১৬.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Generator and sub-station room needs to be fire separated with 4 hours fire rated enclosure and 2 hour rated opening having direct access from outside.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Required rated fire doors and wall will install boiler, generator, sub-station and chemical room as per timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	02-02-2029
সংশোধিত সম্যুসীমা	o & − o % − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	On 04-02-2021: Boiler, Generator and substation is not separated.

ক্যাপ্	
্ৰাহ্ডেম ক্যাইগুলি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All the exits connecting to the staircase-1 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (1.5 hours rated enclosure and 1 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
<u> </u>	We will provide smoke poof staircase.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	02-5-2029
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	On 04-02-2021:ACCORD closed their factory building. Now they were work only in shed area and for that this CAP is invalid for current situation.

১৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ্	
আই(টম	
ক্যাভাগার	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

ach bay shall be considered as separate compartment and detectors shall be stalled considering each bay an independent compartment.
'e will provide centralized fire detection system.
মাস
5-05-50%9
{-0\?0?@
রু হ্বনি
n 04-02-2021:Manual call point and smoke detector was availalbe on spot
ं र

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Automatic fire detection (AFD) and alarm system needs to be installed in the কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার We will provide fire alarm system and call point. **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 09-05-5079 সময়সীমা সংশোধিত 08-03-2029 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা On 04-02-2021: Manual call point and smoke detector was available on spot মন্তব্য

০. পর্যবেষ্ণণ	. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	vailability of control panel for detection and alarm system	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for detection and alarm system at required location.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম	we will install control panel for automatic fire detection and alarm system	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সময়সীমা	02-02-2029	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o & − o % − ₹ o ₹ · ®	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যনি	
<u> মন্তব্য</u>	On 04-02-2021: No controll panel was available	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	vailability of standpipe system
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যত্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Need to Install 75 mm diameter standpipe and hose system in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	we will provide standpipe system according to NTPA guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	09-05-5074
সংশোধিত সম্যুসীমা	○ % - ○ % - ₹ ○ ₹ ◎
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যনি

On 04-02-2021: Non standard standpipe system was available

রিদর্শন A র্ববেষ্কণ	dequate number of hoses
্যাপ আইটেম গ্রাটাগরি	
২.১. কার্ <u>শ</u> ত	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & 38 mm diameter of hoses with variable nozzle need to be installed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install hose pipe.
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	09-05-5099
সংশো ধি ত সময়সীমা	o & − o \$ − ₹ o ₹ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	On 04-02-2021: 1 inch hose system was available but adequate in number

২৩. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

শ্ববেশ্কণ ক্যাপ আইটেম	aximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাটাগরি ২৩.১. কার্যত	
₹@.3. ₩ITE	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্বক্রম	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the building.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ে মাস
চূড়ান্ত সম্যুসীমা	09-05-509
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o \$ − ₹ o ₹ @
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	On 04-02-2021: Standard hose system was not available yet

পর্যবেষ্ণণ	
রিদর্শন র্ববেষ্কণ	vailability of Siamese connection for fire department
JIM	
াইটেম গাটাগরি	
'	
8. ১. কার্য ণ্ড	ম্ব
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install Siamese connection after installation of stand pipe system, hose system and fire pump.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We have already done.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ≤ o ≥ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u>মন্তব্য</u>	On 04-02-2021: Standard hose system was not available yet and siamese also

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity and backup
	power.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide firepump.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	09-05-509
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ≤ o ≥ ⊚
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রনি
<u>ন্ত্র</u> মন্তব্য	On 04-02-2021: No fire pump available on factory

২৬. পর্যবেষ্ণণ	৬. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	later capacity for fire-fighting	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৬.১. কার্য	ক্ স	
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	We will be taken action as soon as posible according to NTPA guide line.	
<u>অগ্রা</u> থিকার	া ৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	09-05-507d	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	06-02-404@	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি	
মন্তব্য	On 04-02-2021: No resourver was available on factory	