



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আইরিস ডিজাইন লি.
ঠিকানা	Zajhor, National University, Gazipur
কারখানার কোড	GZP158
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Technical Document
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural drawing to be prepared for Building-3 in where all building components need to be mentioned at actual location. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has prepared as-built drawing modifying the discrepancies assigning their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	As built structural drawing , DEA report has been found on site 17 th August 2021:As built design drawing found on site.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water stagnation on roof top
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All construction materials need to be removed from roof top to allow the proper drainage and drainage system also needs to be improved if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. Factory has agreed to provide necessary slope to allow full drainage as per guidance of their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০৩-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Vertical extension work on going. 17 th August 2021:Vertical extension is going on.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Rusting on exposed rebar
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exposed rebar needs to be covered by lean graded concrete not to allow moisture to the steel because the steel has been already started rusting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	All exposed rebars have been covered by concrete. There is no provision of weathering to the reinforcement.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Coating has been applied on rebar. 17 th August 2021:Some exposed rebar observed because of under construction issue.