



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|-------------------------------|
| কারখানার নাম | ক্লাসিক অ্যাটার্নার্স লি: |
| ঠিকানা | Ambag Road, Konabari, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP068 |
| কালার কোড | |

মূল্যায়নের ধরন: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | 2022-07-05 00:00:00 |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | 2022-07-05 00:00:00 |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have taking initiative on the vulnerable wall to remove and new wall construction is going on. It will completed within the given timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৭-০৬-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | Visit date : 19-08-2020 25.11.2020 Make a new shear wall inside the segmented wall. 17.08.2021: Make a new shear wall inside the segmented wall. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | 2022-07-05 00:00:00 |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | 2022-07-05 00:00:00 |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৫-০৭-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | Visit date : 19-08-2020 Not found As-built architectural and structural drawings of the factory buildings. 25.11.2020 As-built architectural and structural drawings of the factory buildings are not found during cvv and required DEA. 17.08.2021:Started their DEA and They submitted DEA report to DIFE on 25.03.2021 |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | 2022-07-05 00:00:00 |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | 2022-07-05 00:00:00 |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩০-১২-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | Visit date : 19-08-2020 Need proper assesment. 25.11.2020 Corrosion found on everywhere of the building.Most of the structural member are rusted. 17.08.2021:Painted some corroded area to remove corrosion. |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | 2022-07-05 00:00:00 |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | 2022-07-05 00:00:00 |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩০-১২-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Visit date : 19-08-2020 Chemical store have been observed as hazardous and also found no proper drainage system 25.11.2020 Corrosion found on everywhere of the building. Most of the structural member are rusted. 17.08.2021: Set up tiles with proper slope. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | 2022-07-05 00:00:00 |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | 2022-07-05 00:00:00 |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩০-১২-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | Visit date : 19-08-2020 They didn't remove plaster finish to brick wall to investigate of dampness 25.11.2020 Corrosion found on everywhere of the building. Most of the structural member are rusted. 17.08.2021: Corrosion found on truss no necessary step has been taken but committed to repair immediately. |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | 2022-07-05 00:00:00 |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | 2022-07-05 00:00:00 |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩০-১২-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | Visit date : 19-08-2020 Corrosion have been observed on the steel sections. 25.11.2020 Dampness has been found on different wall. 17.08.2021;Repair their previous damp area new dampness are not found |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | DEA Required |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | 2022-07-05 00:00:00 |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 17.08.2021 The building was constructed few years ago but has no detail document such as soil test report,Architectural drawing,structural drawing,building approval from local authority. |