



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ডিজাইন এক্সপ্রেস লিঃ
ঠিকানা	Bhogra, Chandana, Gazipur
কারখানার কোড	GZP084
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Documents such as Floor load plan & Material test report are not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prepare the Floor load plan & Material test report by qualified engineer and should be kept on site for review.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have prepared Load plan. We have taken load manager and he is working about load implementation according to provided load plan. We will take action accordingly about material test report and we will complete.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 19/8/2020: Factory found closed. They will start their operation from 1/9/2020. 15.11.2020: A incomplete drawings and DEA report has been found on site of two storied building and Steel building and generator building has no design drawing and these two buildings are not included in the DEA Report. Need to prepare a full set of drawings of all building. On 23 May 2021: Factory concern submitted DEA to DIFE via mail on 22/5/ 2021. No design drawing found on site. 9th August 2021: Factory concern submitted DEA to DIFE via mail on 22/5/ 2021. Design drawing found on site. Hard copy had not been submitted to DIFE due to lock down situation.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	"As built drawing, floor load plan, machine layout plan, soil test report and test report of construction materials have not been found."
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	"Engage a qualified engineer to prepare structural drawing, as built drawing and manage approval from concern and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure. "
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will be assign with design and consultant firm.they will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	15.11.2020: A incomplete drawings and DEA report has been found on site of two storied building and Steel building and generator building has no design drawing and these two buildings are not included in the DEA Report.Need to prepare a full set of drawings of all building. On 23 May 2021:Factory concern submitted DEA to DIFE via mail on 22/5/ 2021.No design drawing found on site. 9th August 2021: Factory concern submitted DEA to DIFE via mail on 22/5/ 2021.Design drawing found on site.Hard copy had not been submitted to DIFE due to lock down situation.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Concrete spalling from ceiling due to intrusion of water.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All of the exposed rebar to be sealed with proper treatment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action accordingly and we have completed
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15.11.2020:Need to repair all the spalling immediately drawings of all building. On 23 May 2021:No action had been taken in this regard. 9th August 2021:No action had been taken in this regard.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	"Dampness has been found due to water ponding previously in the ceiling of 1st floor. "
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	"A qualified engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues. "
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action accordingly
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15.11.2020: Dampness has been found on different areas need to repair as soon as possible. On 23 rd May 2021:Dampness found on some partition walls. 9th August 2021:Dampness found in some areas.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Structural analysis report for steel structure (Left Side).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	"A qualified engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues. "
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action accordingly and we will complete.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	15.11.2020:Steel building has no details need to prepare all the documents including design drawings and structural analysis. On 23 rd May 2021:This part is related with DEA . 9th August 2021: Factory concern submitted DEA to DIFE via mail on 22/5/ 2021.Design drawing found on site.Hard copy had not been submitted to DIFE due to lock down situation.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Billboard at Roof
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	"A qualified engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues. "
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action accordingly and we will complete.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15.11.2020: A big size billboard has been found on two storied building roof need check structural stability On 23 rd May 2021:A billboard observed at roof at the time of inspection.Factory concern told us they will remove it as soon as possible.. 9th August 2021:Bill board has already been removed.