



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আল ইত্তেকাক টেক্সটাইল লিঃ
ঠিকানা	Plot- 11, mohara I/A, chandgao, 451, ( Chandgaon, Chattogram, Chattogram )
কারখানার কোড	CHT007
কালার কোড	৯৬৯

মূল্যায়নের ধরন: **অগ্নি মূল্যায়ন** পর্যবেক্ষণের তারিখ: **১৭-১১-২০২২**

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Conductivity and record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Ensure adequate numbers of fire drills under the Fire Safety Plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are conducting fire drill regularly.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: Factory conduct fire drill in every three month. 6/7/2020 :They conduct fire drill regularly. 04/10/20; Conductivity and record of fire drill was available in the factory. 10.1.2021: Factory conduct fire drill in every three month. 6/7/2020 :They conduct fire drill regularly. 05.05.2021: Factory conduct fire drill in every three month. 17-11-2023: Completed.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the firefighting equipment need to be tested with proper documents.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are testing & keeping records of fire equipments regularly
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: Factory always test their fire equipment by fire service and civil defense. 06/07/2020: Fire equipment is checked by fire service and civil defense. 04/10/20; they tested their fire fighting equipment. 10.01.2021: Factory always test their fire equipment by fire service and civil defense. 05.05.2021: Factory always test their fire equipment by fire service and civil defense. 17-11-2023: Completed.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Minimum width of marked aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have sufficient number & width (0.9 m) of marked aisles at working floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are providing aisles marking in every production floor.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: width (0.9 m) of marked aisles at working floor found during inspection. 04/10/2020: Aisle was found 0.9m at all floor. 10.01.2021: Width (0.9 m) of marked aisles at working floor found during inspection 05.05.2021: width (0.9 m) of marked aisles at working floor found during inspection. 17-11-2023: Completed.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Total width of aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have sufficient total width of marked aisles ( 5 mm per occupant ) at working floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are providing aisles marking in every production floor.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: Factory have sufficient total width of aisles at working floor. 06/07/2020 :All the marks are visible and wide enough. 04/10/2020: Total width of aisle is ok at working floor. 10.01.2021: Factory have sufficient total width of aisles at working floor. 05.05.2021: Factory have sufficient total width of aisles at working floor. 17-11-2023: Completed.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Lights in storage area need to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install protected lighting arrangements
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: They didn't use any light in storage area. 04/10/2020: Storage area is available without electrical connection. 10.01.2021: They didn't use any light or electrical connection on storage area. 05.05.2021: They didn't use any light or electrical connection on storage area. 17-11-2023: Completed.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire protection system in kitchen area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Kitchen area needs to be equipped with fire extinguisher & Only fixed temperature type detector.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Kitchen room is in safe location.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: they install a fire extinguisher in kitchen area and fire detection system in progress. 04/10/20; fire extinguisher & temperature type detector was available in the kitchen area. 10.01.2021: Reference of design drawing they didn't have any plan for fire detection on kitchen area, but they have plan removed the kitchen from this area. Current kitchen are long away far from factory building around 40ft 05.05.2021: Reference of design drawing they didn't have any plan for fire detection on kitchen area, but they have plan removed the kitchen from this area. Current kitchen are long away far from factory building around 40ft. 17-11-2023: Completed.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with yarn store. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are maintaining good housekeeping
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: Good housekeeping maintaining in storage area. 06/07/2020: Storage is well organized. 04/10/2020: Storage is full organized and well housekeeping. 10.01.2021: Good housekeeping maintaining in storage area. 05.05.2021: Good housekeeping maintaining in storage area. 17-11-2023: Completed.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	(a) The color and design of lettering, arrows and other symbols on exit signs shall be in high contrast with their background. (b) The source of illumination, contrast, intensity and luminance needs to be at least 50 lux, 0.5, 5.0 foot-candles and 0.2cd/m <sup>2</sup> respectively.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have proper exit signs in every exits of all floors.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: They using arrow symbol exit sign in working floor and every exit use a exit sign. 04/10/2020: They using arrow symbol exit sign in working floor and every exit use a exit sign. 10.01.2021:They using arrow symbol exit sign in working floor and every exit use a exit sign. 05.05.2021: They using arrow symbol exit sign in working floor and every exit use a exit sign. 17-11-2023: Completed.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of As Built Drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have as built drawing with proper dimensions showing all the means of escape
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have proper As Built Drawing.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৫-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: As Built Drawing with machine layout & escape route found during inspection. 04/10/2020: Same as previous visit. 10.01.2021: As Built Drawing with machine layout & escape route found during inspection. 05.05.2021: As Built Drawing with machine layout & escape route found during inspection. 17-11-2023: Completed.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a fire training certificate from fire service & civil defense.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take fire safety training from authorised organisations.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৫-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: Factory authority take a training from fire service & civil defense. 06/07/2020 : Same as previous visit. 04/10/2020: They have fire safety training from fire service & civil defense. 10.01.2021:Factory authority take a training from fire service & civil defense. 05.05.2021: Factory authority take a training from fire service & civil defense. 17-11-2023: Completed.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will replace the exit doors with outward swinging fire rated door
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৫-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: all door replaced by side swinging fire rated door and no locking device used in door. 04/10/2020: Same as previous visit. 10.01.2021:All door replaced by side swinging fire rated door and no locking device used in door. 05.05.2021: all door replaced by side swinging fire rated door and no locking device used in door. 17-11-2023: Completed.

### ১২. পর্যবেক্ষণ



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Illuminated emergency light needs to be covered in floor, exits and aisles. The intensity of illumination by means of escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have proper emergency lights
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১০-০৫-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: Illuminated emergency light covered in floor with with emergency backup system. 04/10/2020: same as previous visit. 10.01.2021: Illuminated emergency light covered in floor with with emergency backup system. 05.05.2021: Illuminated emergency light covered in floor with with emergency backup system. 17-11-2022: Completed.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system ( signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc. )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have emergency backup power.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৫-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: emergency backup provided to emergency lighting, fire alarm detection and protection system under working progress. 06/07/2020: Same as previous visit. 04/10/20: Same as previous visit. 10.01.2021: Emergency backup provided to emergency lighting, fire alarm detection and protection system under working progress. 05.05.2021: Emergency backup provided to emergency lighting, fire alarm detection and protection system under working progress. 17-11-2022: Completed.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will make fire department pre-plan
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২২-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	No fire department pre plan in the factory. 10.01.2021: No initiative taken about fire dept. preplan 05.05.2021: Fire department pre plan has been approved fire service and civil defense. 17-11-2022: Completed.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will make final exit route safe.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২২-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: Factory provide Fire rated construction and Fire rated door for storage area. 06/07/2020: storage area is fully fire separated by fire doors and wall. 04/10/20: Same as previous visit. 10.01.2021: Factory provide Fire rated construction and Fire rated door for storage area. 05.05.2021: Factory provide Fire rated construction and Fire rated door for storage area. 17-11-2022: Completed.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will make the detection system centralised
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২২-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	]04-02-2020: 37th taskforce meeting approved their automatic fire detection system .They started their installation work. 04/10/20: Same as before. 10.01.2021: Automatic fire detection and alarm system installation and wiring on progress 05.05.2021: Automatic fire detection and alarm system installation and wiring on progress 17-11-2022: Completed.

**১৭. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১৭.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Factory needs to install manual as well as automatic fire alarm system with control panel for centralized automatic fire detection and alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install both automatic and manual fire alarm system.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২২-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: 37th taskforce meeting approved their automatic fire detection system. They started their installation work. 04/10/20: Same as previous visit. 10.01.2021: Automatic fire detection and alarm system installation and wiring on progress 05.05.2021: Automatic fire detection and alarm system installation and wiring on progress. 17-11-2022: Completed.

**১৮. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for detection and alarm system at required location.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install control panel for fire detection system.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২২-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04-02-2020: 37th taskforce meeting approved their automatic fire detection system. They started their installation work. 06/07/2020: Due to covid-19 work progress is being late. 04/10/2020: Same as previous visit. 10.01.2021: Automatic fire detection and alarm system installation and wiring on progress. 05.05.2021: Automatic fire detection and alarm system installation and wiring on progress. 17-11-2022: Completed.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Availability of standpipe system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install proper standpipe system having at least 75 mm dia of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install proper standpipe system
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২২-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	06/07/2020: Installation is going on. But due to covid-19 work progress is being late. 04/10/2020: Same as previous visit. 10.01.2021: Fire hydrant with protection system with sprinkler install and wiring on progress 05.05.2021: :Fire hydrant with protection system with sprinkler install and wiring on progress. 17-11-2022: Completed.

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install 1 riser per 1000 m <sup>2</sup> of floor area & 38 mm diameter of hoses with variable nozzle.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide adequate hoses.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২২-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04/10/2020: Installation is on processing. 10.01.2021: Required number of hoses are installed but Fire hydrant with protection system with sprinkler install and wiring on progress. 05.05.2021: Required number of hoses are installed but Fire hydrant with protection system with sprinkler install and wiring on progress. 17-11-2022: Completed.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will update hydrant system with enough pressure.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২২-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04/10/2020: Installation is on processing. 10.01.2021: Fire hydrant with protection system with sprinkler install and wiring on progress. 05.05.2021: Fire hydrant with protection system with sprinkler install and wiring on progress. 17-11-2022: Completed.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to installed Siamese connection after installation of stand pipe system, hose system and fire pump
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will update hydrant system with siamese connection
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২২-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	06/07/2020: Installation is going on. But due to covid-19 work progress is being late. 04/10/2020: Installation is on processing. 10.01.2021: Fire hydrant with protection system with sprinkler install and wiring on progress. 05.05.2021: Fire hydrant with protection system with sprinkler install and wiring on progress. 17-11-2022: Completed.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standby generator with required backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Needs to have a standby generator with required backup power.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have standby generator.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২২-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	06/07/2020: They have standby generator with backup power. 04/10/2020: Same as previous visit. 10.01.2021: The issue was already solved, they installed a generator with required backup power. 05.05.2021: The issue was already solved, they installed a generator with required backup power. 17-11-2022: Completed.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will update hydrant system with dedicated fire pump.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২২-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	06/07/2020: Installation is going on. But due to covid-19 work progress is being late. 04/10/2020: Installation is on processing. On 10.1.2021: Pump already installed, Commissioning is still remaining. 05.05.2021: Pump already installed, commissioning is still remaining. 17-11-2022: Completed.