



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ঢাকা পুলওভারস লি:
ঠিকানা	63, Golartak, Mirpur, Dhaka-1216
কারখানার কোড	DHK168
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawings to be prepared and submitted for approval by appropriate authorities. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design as described in the following recommendations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet, but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	30.12.19 visit observation :Factory management submitted their DEA report to DIFE on 14.01.19. and waiting for approval. 03.12.20 Visit observation:Factory management submitted their DEA report to DIFE on 14.01.19. and waiting for approval. On 29/08/2021:Factory management submitted their as built architectural & structural design drawing to DIFE on 14.01.19.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cracks in beam
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish of beam to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet, but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	30.12.19 visit observation : Factory management submitted their DEA report to DIFE on 14.01.19. and waiting for approval. 03.12.20 Visit observation:Cracks in beam has been found. Factory management submitted their DEA report to DIFE on 14.01.19. and waiting for approval. On 29/08/2021:Factory management submitted their DEA report to DIFE on 14.01.19.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Hair Cracking in wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish of wall to be removed to investigate if cracks penetrate the load bearing wall. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet, but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	30.12.19 visit observation : An RCC engineer physically visited and Found hair crack in wall.Factory management submitted their DEA report to DIFE on 14.01.19. and waiting for approval. 03.12.20 Visit observation:Hair crack has been found in this factory and also found in the outer portion of this factory. On 29/08/2021:Crack has been repaired.But no investigation report has been found on site.

