



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্যাশন অব ওয়েলস লি:
ঠিকানা	Hazi Abdur Rahim Tower (4th,5th Floors),AK Khan Circle, DT Road
কারখানার কোড	CHT066
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 5th floor. Minimum width of aisle size is 0.83meter at sewing section, which is not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: No aisles mark found during inspection. On 14.02.21: aisle marking is missing in floor. 02.06.21: There is no aisles mark found during inspection.. On 10.08.21:There is no aisles mark found during inspection..

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 4th floor Evacuation pathway is obstacles by column at cutting section
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020:Evacuation pathway isnt clear yet. On 14.02.21: Evacuation pathway is blocked by column. 02.06.21: Evacuation pathway is blocked. On 10.08.21:Evacuation pathway is blocked.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 5th floor (Sewing section) , 4th floor (Finishing section & cutting) Direct route of access to required exit is provided through continuous passage ways , which are not maintained free of cartons and table items at production floors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020:Temporary curtain found during inspection on maximam escape route. On 14.02.21:Didn't remove all temporary items from ailse. 02.06.21: All temporary items is available in ailse. On 10.08.21:Didn't remove all temporary items from ailse.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All doors on egress route The exit doors in the egress route are collapsible security gate and do not open in the direction of the travel.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: Collapsible gate found on every exit with locking device. On 14.02.21:Not taken any action regarding this cap. 02.06.21: Collapsible gate found on every exit with locking device On 10.08.21: Collapsible gate found on every exit with locking device On 10.08.21: Collapsible gate found on every exit with locking device

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All doors on egress route The egress doors are collapsible security gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020:Collapsible gate found on every exit with locking device. On 14.02.21:Not taken any action regarding this cap. 02.06.21: Collapsible gate found on every exit with locking device. 10.08.21: Not taken any action regarding this cap.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairways Handrail is not provided on both side of the stairways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020:Only one side handrail found on both stair. On 14.02.21:Handrails isnt found in both side of stairs. 02.06.21: There is no handrails in both side of stairs. 10.08.21: There is no handrails in both side of stairs.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All doors on egress route Collapsible security gate are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020:Collapsible gate found on every exit with locking device. On 14.02.21:Same as before. 02.06.21: Collapsible gate found on every exit. 10.08.21: Collapsible gate found on every exit.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- ground floor. Stairway-1 finished near to final exit gate at ground floor, through unprotected corridor to outside the building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020:No contract with any consulting firm for require design drawing. On 14.02.21:They didn't deed with any consulting firm for design drawing. 02.06.21:They didn't deed with any consulting firm for design drawing. 10.08.21:They didn't deed with any consulting firm for design drawing.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- ground floor. Stairway-1 finished near to final exit gate at ground floor, through unprotected corridor to outside the building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to any designated refuge area which requires 2 hour fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at ground floor for fire separated corridor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020:NO action taken with this issue.On 14.02.21:No initiative taken yet. 02.06.21:There is no initiative taken yet. 10.08.21:There is no initiative taken yet.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 4th and 5th floor Emergency lighting is not provided for evacuation pathway. However 03 nos. of charger light provided at 5th floor which are not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: On 14.02.21:Emergency lighting isnt provide yet in all evacuation pathway. 02.06.21: No emergency light found in evacuation pathway. 10.08.21: No emergency light found in evacuation pathway.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs Emergency lighting are not provided at evacuation stairways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: On 14.02.21:No emergency lighting provided at evacuation stairways. 02.06.21:Same as before. 10.08.21: No emergency lighting provided at evacuation stairways.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 4th, 5th floor and all stairs. Emergency lighting is not provided for evacuation pathways & stairways.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: On 14.02.21: No IPS or battery for emergency lighting. 02.06.21:They havent provided any battery or ips for emergency light. 10.08.21:They havent provided any battery or ips for emergency light.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, any type of detectors and alarm system are not provided in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: No cotract with any consulting firm for require design drawing.On 14.02.21:They didn't deed with any consulting firm for design drawing. 02.06.21:They didn't deed with any consulting firm for design drawing. 10.08.21: No cotract with any consulting firm for require design

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, any type of detectors and alarm system are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: On 14.02.21:No initiative taken yet. 02.06.21:They didn't install any detection system. 10.08.21:They didn't install any detection system.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020:No contract with any consulting firm for require design drawing.On 14.02.21: They didn't deed with any consulting firm for design drawing. 02.06.21: They didn't deed with any consulting firm for design drawing. 10.08.21:They didn't deed with any consulting firm for design drawing.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: No initiative taken yet. On 14.02.21: No initiative taken yet. 02.06.21: There is no dedicated fire pump in the factory. 10.08.21: No initiative taken yet.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not hose pipe for fire fighting system.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: No hose pipe in the factory On 14.02.21: No hose pipe in the factory. 02.06.21: There is no standard size of hose pipe in the factory. 10.08.21: They have no standard size of hose pipe in the factory.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not hose pipe for fire fighting system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: On 14.02.21:No hose pipe in the factory. 02.06.21: They didn't provide any hose pipe in the factory. 10.08.21: They didn't provide any hose pipe in the factory.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during peak demand period. 5 no's pvc tank which capacity 1000 liter on each and 3 no's pvc tank capacity 1500 liter on each which situated in roof but this water used by hotels and bank.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020:No contract with any consulting firm for require design drawing.On 14.02.21:Didn't deed any firm. 02.06.21: They didn't deed with any firm. 10.08.21:They didn't deed with any firm.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during peak demand period. 5 no's pvc tank which capacity 1000 liter on each and 3 no's pvc tank capacity 1500 liter on each which situated in roof but this water used by hotels and bank.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: Didn't Provide dedicated storage tank for firefighting operation. On 14.02.21: Didn't Provide dedicated storage tank for firefighting operation. 02.06.21: Not provide dedicated storage tank. 10.08.21: Not provide dedicated storage tank.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন
পর্যবেক্ষণ Location- 4th and 5th floor exit area. Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the exit location.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: No fire fighting equipment found during inspection. On 14.02.21: Didn't Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit. 02.06.21: No fire fighting equipment found during inspection. 10.08.21: No fire fighting equipment found during inspection.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The 4th floor, 5th floor and 155 SFT areas (Generator room) of ground floor is belongs to Fashion Of Wales Ltd. Rest of areas of ground floor, 1st floor, 2nd floor, 3rd floor is used as residential hotel, bank and commercial purpose which floor was not accessible in audit date.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: No single fire safety system in the factory. On 14.02.21: There is no fire safety system in the factory. 02.06.21: No single fire safety system in the factory. 10.08.21: No single fire safety system in the factory.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The fire drill is not conducted in regular basis.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.3.2020: NO fire drill conducted by factory authority. On 14.02.21: no fire drill conducted in the factory. 02.06.21: Fire drill not conducted regularly. 10.08.21: No fire drill conducted in the factory.