



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কাইত স্টার ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	11, C.D.A Market, Pahartoli, Chattogram
কারখানার কোড	CHT071
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawing to be submitted for approval by appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous timeline: 6/9/2016, Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 17/02/2020: They prepared design drawing but still not submitted to DIFE On 21/07/2020: Same as previous comments. 08.10.2020: Progress status same as before On 15.02.2021: No update found during inspection. 03.06.2021: No progress since last visit. 23.08.2021: Design/drawing still not submitted to DIFE.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cracks observed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to wall-column joint to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous timeline: N/A, factory stated that it was completed. Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 17/02/2020:Factory has not taken any action. On 21/07/2020: Same as previous comments. 08.10.2020: Progress status same as before On 15.02.2021: Steps not taken still regarding this issue. 03.06.2021: Still not take any action regarding this issue. 23.08.2021: No cracks observed during inspection.