



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মাঝা মিটু ক্যাশন লিঃ		
ঠিকানা	Toyabpur, Zirabo, Ashulia, Savar		
কারখানার কোড	DHK366		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lack of horizontal bracing in the roof frame supported column.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of any bracing between the truss members.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consulting firm to solve this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24/11/20 Visit observation :This is shedded factory.The management did not assign an enlisted consultant firm.there were no design drawing of this shedded factory. On 16/02/2021:The factory has not started any remediation work. On 25/05/2021:The factory has not started any remediation work.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install horizontal bracing at the roof system if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	as per consultant recommendation work will be implemented
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24/11/20 Visit observation :The management did not assign an enlisted consultant firm so there were no any documents which is related design drawing. On 16/02/2021:The factory has not started any remediation work. On 25/05/2021:The factory has not started any remediation work.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Structural documents have not been found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of structural as built drawing, showing calculations in drawing and structural adequacy of the whole shed taking into account of the factory imposed design loading.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consulting firm to solve this issue
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24/11/20 Visit observation : structural documents has not been found in factory because they didn't any agreement with any enlisted consulted firm. On 16/02/2021:There was no technical documents were available on site. On 25/05/2021:There was no technical documents were available on site.