



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এবিজি সোয়েটারস লি:
ঠিকানা	Building No.2, Nayapara, Kashimpur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP009
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory owner have been instructed to prepare & submitted a load plan of the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Visit Date: 17-02-2020 Not found any floor load plan and As built structural drawing. 22 nd December 2020:No Design Drawing found on site.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cross bracing
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Cross bracing should be added on roof & external sides.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install Cross bracing.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Visit Date: 17-02-2020 Not observed any cross bracing added to roof and external sides. 22 nd December 2020:No horizontal or vertical cross bracing found in the structures.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Extention
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Visit Date: 17-02-2020 Not found any detail assesment report and as built architectural drawing to check further extention. 22 nd December 2020:No design drawing found on site.A two storied steel structure building and some anciliary shed foud in the factory.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	owners/factory users should observe the development of any distress particularly in primary structural elements,if any cracks appear,propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Visit Date: 17-02-2020 Not observed any cracks in primary structural elements. 22 nd December 2020:No major distress found in primary structural elements.