

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	গে পি সুয়েটার্স লি.
ঠিকানা	H.M Rahman Plaza (3rd Floor), 1154, DT Road, Chattogram
কারখানার কোড	CHT094
কালার কোড	

স্বাম্বানৰ ধৰণ: কাঠামোণ্ড মূল্যায়ৰ প্ৰথপেৰ জাৰ্ম:		প্রথবেক্ষণের ভারিব:
পর্ববেষ্কণ		
ারিদর্শন 1শবেষ্কণ	oderately Stressed Column	
ন্যাপ শাইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and collabove	umns stresses in area identified
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্যানার কার্বক্রম	Action has been taken	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	08-0%-20%	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
মন্তব্য	On 24/08/2020: They still not contract with any 04.11.2020: Not Interested for any Structural rem taken any action. On 07.06.2021: DEA work not agreemnet with consulting farm regarding this is	nediation. On 02.02.2021: Still not started. 18.08.2021: Still not did

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for B6 column.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-03-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 24/08/2020: They still not contract with any consulting firm for this issue. 04.11.2020: Not Interested for any Structural remediation. On 02.02.2021: Still not taken any action. On 07.06.2021: core test work not started. 18.08.2021: Still not did agreemnet with consulting farm regarding this issue.

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ্	
<u>আইটেন</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Action has been taken
কাৰ্যক্ৰম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	\text{\sigma} \
	On 24/08/2020: They still not contract with any consulting firm for this issue.
মন্তব্য	04.11.2020: Not Interested for any Structural remediation. On 02.02.2021: Still not
	taken any action. On 07.06.2021: DEA work not started. 18.08.2021: Still not did
	agreemnet with consulting farm regarding this issue.

X700
্বিকাশি আইটেম
ক্যাটাগরি

তথ্যসূত্র
কার্থানার
কার্যক্রম
Action has been taken
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়

চুড়ান্ত সময়সীমা

সংশোধিত সমশ্রসীমা ^{০১–০১–১৯৭০}

অগ্রগতির অবস্থা

সংশোধিত

মন্তব্য

On 24/08/2020: Dampness have not found at mentioned location and this place is coverd by shops interior furniture. 04.11.2020: Dampness not found. Refer to previous comment On 02.02.2021: No dampness found. On 07.06.2021: Dampness not found during inspection 18.08.2021: Damness not observed during inspection.

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিকার	
পারদশন	No water proofing and roof drainage system
17(7-200	
<u>ক্যাপ</u>	
બાર(७મ	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Water proofing and proper roof drainage system need to be implemented as directed by the guidance of building engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Action has been taken
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 24/08/2020: Water ponding have not found at mentioned location and they develop proper drainage system. 04.11.2020: Found ok. On 02.02.2021: Found ok. On 02.02.2021: water proofing and roof drainage found ok. 18.08.2021: Water proofing and roof drainage found ok.