



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	জে পি সুবেটার্স লি.
ঠিকানা	H.M Rahman Plaza (3rd Floor), 1154, DT Road, Chattogram
কারখানার কোড	CHT094
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above..
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 24/08/2020: They still not contract with any consulting firm for this issue. 04.11.2020: Not Interested for any Structural remediation. On 02.02.2021: Still not taken any action. On 07.06.2021: DEA work not started. 18.08.2021: Still not did agreemnet with consulting farm regarding this issue.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for B6 column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 24/08/2020: They still not contract with any consulting firm for this issue. 04.11.2020: Not Interested for any Structural remediation. On 02.02.2021: Still not taken any action. On 07.06.2021: core test work not started. 18.08.2021: Still not did agreemnet with consulting farm regarding this issue.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 24/08/2020: They still not contract with any consulting firm for this issue. 04.11.2020: Not Interested for any Structural remediation. On 02.02.2021: Still not taken any action. On 07.06.2021: DEA work not started. 18.08.2021: Still not did agreemnet with consulting farm regarding this issue.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to beam to be removed to investigate if dampness penetrates into the building structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 24/08/2020: Dampness have not found at mentioned location and this place is covered by shops interior furniture. 04.11.2020: Dampness not found. Refer to previous comment On 02.02.2021: No dampness found. On 07.06.2021: Dampness not found during inspection 18.08.2021: Damness not observed during inspection.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No water proofing and roof drainage system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Water proofing and proper roof drainage system need to be implemented as directed by the guidance of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 24/08/2020: Water ponding have not found at mentioned location and they develop proper drainage system. 04.11.2020: Found ok. On 02.02.2021: Found ok. On 02.02.2021: water proofing and roof drainage found ok. 18.08.2021: Water proofing and roof drainage found ok.