



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	পি,এইচ,এস ক্যাশন		
ঠিকানা	170/171,Uttarpara,Saterpull Road,Badda,Dhaka-1212		
কারখানার কোড	DHK443		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Corrosion have been found in steel truss members
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the steel truss members from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date : 23/03/2020 During the visit, Corrosion is found in steel truss. The factory agreed to complete this action within 3 months. 14.10.2020: Same as last visit. No action has been taken yet. 04.01.21 visit observation:Corrosion has benn found in steel on visit date. 24.08.21 Visit observation: Corrosion has benn found in steel on visit date.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out ongoing maintenance works.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Maintenance works will be carried out by the factory.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date : 23/03/2020 During the visit, Corrosion is found in steel truss. The factory agreed to complete this action within 3 months. 14.10.2020: Same as last visit. No action has been taken yet. 04.01.21 visit observation:Factory management didnt do any maintenance work in this issue and corrosion has been found on steel truss. 24.08.21 Visit observation: Factory management didnt do any maintenance work in this issue and corrosion has been found on steel truss.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lack of horizontal bracing along the span of the roof truss observed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to verify stability system. Install horizontal bracing along the span of the roof truss if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Engineer will verify the lateral stability of the roof truss.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date : 23/03/2020 . No action has been taken still now but the factory agreed to complete this action within 3 months. 14.10.2020: Same as last visit. No action has been taken yet. 04.01.21 visit observation: No action has been taken still now.The factory management has no Engineer to check the stability system and still they didnot do agreement with enlisted consultant firm. 24.08.21 Visit observation:No action has been taken still now.The factory management has no Engineer to check the stability system and still they didnot do agreement with enlisted consultant firm. .

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	During the visit, Dampness and Crack are found in exterior bricks wall. The factory is advised to complete this action immediately.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.10.2020: Dampness and crack found on visiting time. Need to 04.01.21 visit observation: Damness has been found on several wall in this factory. Crack has been found on wall during inspection time. 24.08.21 Visit observation: Damness has been found on several wall in this factory. Crack has been found on wall during inspection time.